

Bouwelement	Onderdeel	Start Datum	Eind Datum	Overzicht inzet materieel										
				kraan	betonpomp	graafmach	shovel	minikraan	minishovel	verreiker	trilplaat	vlinderm.	personen/ goed.lift	Opzet Bouwplts
TEAM DV-Hengelo	Vast team (UITVOERDER, WVB, TIMMERLIEDEN, OVERIG)	4-8-2025	15-1-2027											
10 - Bouwplaats	10 - Materieel	12-12-2025	09-01-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
20 - Sloopwerk	30 - Sloopwerk	11-08-2025	28-11-2025	0,0	0,0	24,0	0,0	144,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Grondwerk	40 - Grondwerk	12-12-2025	19-01-2026	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
50 - Fundering	60 - Balken fundering	20-02-2026	13-03-2026	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50 - Fundering	70 - Liftput	16-02-2026	27-02-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70 - BG vloer	150 - Beganegrond vloer	19-03-2026	31-03-2026	35,8	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 - Skelet	160 - Wanden skelet	27-04-2026	30-06-2026	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 - Skelet	170 - Wanden extra	27-04-2026	11-06-2026	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 - Skelet	200 - Verdiepingsvloer	07-05-2026	18-08-2026	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 - Skelet	210 - Staalconstructie	04-05-2026	25-09-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 - Skelet	220 - Dakconstructie	06-07-2026	28-08-2026	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90 - Dak	230 - Dakafwerking	11-09-2026	05-10-2026	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 - Groot prefab	240 - Trappen	04-05-2026	10-07-2026	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 - Groot prefab	250 - Balkonplaten	08-06-2026	30-06-2026	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 - Groot prefab	260 - Galerijplaten	08-06-2026	30-06-2026	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110 - Lift	270 - Lift	27-02-2026	23-07-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 - Gevel	280 - Afwerking A	27-05-2026	30-10-2026	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 - Gevel	300 - Isolatie	22-05-2026	31-08-2026	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 - Gevel	320 - Kozijnen	13-08-2026	15-10-2026	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 - Afbouw	330 - Dekvloeren	21-09-2026	16-10-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,0	0,0
130 - Afbouw	350 - Plafonds	21-09-2026	06-11-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 - Afbouw	370 - Binnendeuren	12-10-2026	30-10-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0
130 - Afbouw	380 - Tegelwerk	14-09-2026	22-10-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0
130 - Afbouw	390 - Sanitair	14-09-2026	16-10-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	2,9	0,0
140 - Installatie	410 - Loodgieter	12-03-2026	31-03-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0
140 - Installatie	420 - Warmte en koud	25-05-2026	14-08-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0
140 - Installatie	430 - Ventilatie/Klimaat	22-06-2026	17-09-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	0,0
140 - Installatie	440 - E-Installaties	10-08-2026	22-10-2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0
150 - Terrein	450 - Terrein	16-11-2026	08-01-2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160 - Afval	460 - Afval	30-01-2026	15-01-2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170 - Overig	470 - Onbenoemd	15-12-2025	15-01-2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL				602	17	41	17	153	120	107	3	81	169	16

