







Planning Procedure Projectplan Waterwet

- Legenda:**
- Werkzaamheden Movares / oplevering = 
 - Werkzaamheden WPM/Provincie/Gemeente / oplevering = 
 - Verlof vakantie = 
 - DB/AB = 
 - Ter inzage (6 weken) = 
 - Projectbesluit Staat = 

		maand:		2016												2017																																																				
Start	Einde			September			Oktober			November			December			Januari			Februari			Maart			April			Mei			Juni			Juli			Augustus			September			Oktober			November																						
			week:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Neer																																																																				
01-sep-16	11-nov-16	Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r. beoordeling	Movares																																																																	
14-nov-16	23-dec-16	Besluit aanmelding m.e.r. door provincie	Provincie																																																																	
01-okt-16	11-nov-16	Ontwerp PpWw en wijziging Legger	Movares																																																																	
14-nov-16	17-nov-16	Versturen van Ontwerp PpWw naar Dagelijks Bestuur via portefeuillehoudersoverleg	WPM																																																																	
22-nov-16	25-nov-16	Goedkeuring van Ontwerp PpWw door Dagelijks Bestuur WPM	WPM																																																																	
14-nov-16	17-nov-16	Versturen van Ontwerp PpWw naar RWS tbv Projectbesluit Staat	WPM																																																																	
17-nov-16	10-jan-17	Projectbesluit Staat	RWS																																																																	
27-okt-16	27-okt-16	Provincie stelt termijn vast tot opstellen van vergunningen	Provincie																																																																	
31-okt-16	04-nov-16	Opstellen aanvragen vergunningen en procedures Tranche 1	Movares																																																																	
07-nov-16	26-jan-17	Ontwerp vergunningen Tranche 1 worden opgesteld en verstuurd naar provincie	BG																																																																	
26-jan-17	26-jan-17	Versturen van Ontwerp PpWw naar provincie (digitaal)	WPM																																																																	
30-jan-17	16-feb-17	Publicatie (18 januari 2017)	Provincie																																																																	
16-feb-17	29-mrt-17	Ontwerp PpWw + Ontwerp vergunningen + besluit provincie m.e.r. ter inzage (6 weken)	BG																																																																	
03-apr-17	23-jun-17	Nota van Antwoord	Movares																																																																	
01-jun-17	23-jun-17	Aanpassen PpWw	Movares																																																																	
28-jun-17	11-jul-17	Goedkeuring PpWw Algemeen Bestuur WPM (11 juli DB, PoHo 3 juli, inleveren 28 juni)	WPM																																																																	
11-jul-17	14-jul-17	Versturen van PpWw naar provincie	WPM																																																																	
17-jul-17	14-aug-17	Maken definitieve vergunningen Tranche 1	BG																																																																	
17-jul-17	22-sep-17	Provincie keurt PpWw en vergunningen goed (max 13 weken)	Provincie																																																																	
22-sep-17	22-sep-17	Publicatie	Provincie																																																																	
02-okt-17	12-nov-17	PpWw + Vergunningen + besluit provincie ter inzage (6 weken)	BG																																																																	