



- De volgende bouwfasering zal aangehouden moeten worden:
1. Slopen bestaand rijkdek waarbij de wapening uit de wanden behouden wordt;
 2. Aanbrengen nieuwe buisपालen en storten nieuwe landhoofden;
 3. Aanbrengen wapening, voorspanbuizen en storten nieuw in situ dek;
 4. Voorspannen van in situ dek na ongeveer 3 dagen (uitharden beton);
 5. 30 dagen wachten optreden krimp en kruip, vervolgens storten 'natte knoop';
 6. Vast storten dek en frontwand met een buisपालle voeg;
 7. Aanbrengen stootpalen en siltlagen

	Beton_gewapend		Staal
	Funderingszand		Asfalt
	Beton_Prefab		Beton_Licht
	Beton_voorgespannen		

Maten in mm, tenzij anders vermeld
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

[illegible]

Afstand
Hoogte

2.27	18.09
2.39	20.10
2.45	21.97
2.54	25.29
2.58	28.05
2.49	31.68
2.37 2.35	34.45 34.52
2.28	35.63
2.11	39.38