

FYSIEKE SCHOUW M.19686

VLO REC AVOI URBANUSWEG VENLO

Datum: 03-12-2025

Locatie: Sint Urbanusweg 12, 5911 EK Venlo, Nederland

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon

Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf
	Toezichthouder	Gemeente Venlo
	Uitvoerder	BAM
		Gemeente Venlo
	Uitvoerder	Enexis

Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.
06-07-2026	28	25-09-2026	39	6	Civiel	Elektra		
06-07-2026	28	25-09-2026	39	2	Montage	Elektra		

Afspraken

01-12-2025	Reconstructie van de gemeente gaat eerder plaatsvinden dan wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierdoor gaan wij geen bestaande kabel rooien. Er wordt door de gemeente rekening gehouden met het verleggen van onze huidige kabel en gasleiding.
01-12-2025	<p>Tracé loopt door huidig bloemperk. Op ontwerptekening lijkt de bloembak bij de reconstructie gehalveerd te worden. Dit van te voren met de gemeente bespreken hoe de stand van zaken is ten tijden van werkzaamheden. Er ligt ook een speciale tegel, waarvan de gemeente ook niet wist wat het precies is. Zie foto. Houd hier rekening mee bij de werkzaamheden.</p> 

Definitieve werkomschrijving

Ten behoeve van de toekomstige reconstructie aan de sint Urbanusweg te Venlo, dienen onze kabels en leidingen verlegt te worden zodat deze geen potentiële knelpunten vormen in de toekomst.

De werkzaamheden bedragen;

- Het verleggen van ca. 95m LS kabel en het overzetten van ca. 7 huisaansluitingen
- Het verleggen van ca. 110m LD leiding.

Projectgebonden Risico's

Diverse Straatmeubilair in tracé (zuidelijk)

V&G Plan

Aanmaakdatum: Wed Oct 22 14:16:15 UTC 2025

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
	Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd	

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse:

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Nee

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	Eurofiber Nederland B.V. Ziggo B.V. KPN B.V. Odido Netherlands B.V. Canon production Printing Netherlands Open Dutch Fiber B.V.	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
-----	------------	-----	------------

V&G Plan

2	Enexis LS	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) LS-kabels		
	Maatregel		
	Conform Crow 500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
3	Enexis MS	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) MS-kabels		
	Maatregel		
	Conform Crow500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
4	Enexis LD	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van \varnothing 250 mm lage druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
5	Gemeente Venlo	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid elektrische kabels gemeente Venlo		
	Maatregel		
Conform Crow500			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
6	Gemeente Venlo	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen		
	Maatregel		
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
7	Canon production Printing Netherlands	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
Graafwerkzaamheden in nabijheid van elektrische kabels van Canon production Printing Netherlands			

V&G Plan

	Maatregel		
	Conform CROW500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
8	Canon production Printing Netherlands	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé tussen Sint Urbanusweg 66-62		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (< Ø 200 mm)		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
9	NV Waterleidingmaatschappij Limburg	Nee	Nee
	Locatie		
	LS Tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (< Ø 200 mm)		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
10	Canon production Printing Netherlands	Nee	Nee
	Locatie		

V&G Plan

LS Tracé ter hoogte van huisnummer 58			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
11	Gemeente Venlo	Nee	Nee
Locatie			
Tracé Maaskade -> Rotende de Maas			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
12	KPN B.V.	Nee	Nee
Locatie			
Tracé Maaskade -> Rotende de Maas			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
13	Enexis HD	Nee	Nee
	Locatie		
	Tracé Maaskade -> Rotende de Maas		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van hoge druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Conform CROW500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
14	Enexis LD	Nee	Nee
	Locatie		
	Tracé Maaskade -> Rotende de Maas		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van \varnothing 250 mm lage druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
15	Enexis LS	Nee	Nee
	Locatie		
	Ter hoogte MOFFEN LD		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) LS-kabels		

V&G Plan

	Maatregel		
	Conform CROW500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
16	Gemeente Venlo	Nee	Nee
	Locatie		
	Tracé Maaskade -> Rotende de Maas		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van elektriciteitskabels.		
	Maatregel		
	Conform CROW500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
17	Enexis MS	Nee	Nee
	Locatie		
	Ter hoogte Rotonde De Maas		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van MS-transportkabels (GPLK en kunststof)		
	Maatregel		
	Conform CROW500		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
18	Gemeente Venlo	Nee	Nee
	Locatie		
	Ter hoogte Rotonde De Maas		
	Risico		

V&G Plan

Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
19	NV Waterleidingmaatschappij Limburg	Nee	Nee
Locatie			
Ter hoogte Rotonde de Maas			
Risico			
Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (< Ø 200 mm)			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)			

Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Ja

Gemaakte afspraken

Verontreinigde bodem

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek) -

Veiligheidsklasse: null -

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen nodig

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Nee

Chroom-6 Inventarisatie

Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?

Nee

Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Nee

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Ja

Hinder

Geef hieronder alle overlastsituaties in

Hinder door uitkomende grond en openliggende sleuven en werkgaten,
e.e.a. binnen het afgezette werkvlak.

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Ja

Afspraken met het bevoegd gezag

Welke afspraken zijn er gemaakt en moet er ook een communicatieplan worden opgesteld?

Werkzaamheden volgens CROW96b figuur 1203

Moet de weg worden afgesloten?

Nee

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Nee

Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Nee

Asbest

--

Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Vergunning arbeidsinspectie

Wordt de norm van 500 mensdagen overschreden?

Nee

Geen melding Arbeidsinspectie

Het is niet nodig om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie.

Opmerkingen mbt het verslag