

FYSIEKE SCHOUW M.19521

VLO REC-NKL EG KL-051 KRUISWEG ARCEN

Datum: 27-01-2026

Locatie: Kruisweg, 5944 Arcen, Nederland

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon

Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf
	Uitvoerder	Enexis
	Uitvoerder	BAM

Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.
-----	------	-----	------	-------	------	-----	---------	------

Afspraken

28-11-2025	Gestuurde boring dient als rechte lijn op de ontwerptekening te staan. Actie mederwerker engineering
28-11-2025	Denk aan selectiegaten maken tijdens montage voor de verwijdering van de kabels.
28-11-2025	Engineer gaat achter de planning aan van waterschap i.v.m. datum boring en werkzaamheden. Graag dit z.s.m. doorgeven aan aannemer BAM
27-01-2026	Werk zal 15 ploegdagen duren

Definitieve werkomschrijving

In opdracht van Waterschap Limburg, verleggen wij de volgende disciplines: Ca. 170m MS, 180m LS, 170m LD, 230m HD leiding verwijderen en 1 HAS kast verwijderen. Waterschap maakt meerdere boringen onder de weg door waar Enexis vervolgens de kabels en leidingen doorheen trekt.

Projectgebonden Risico's

Werken in de nabijheid van/op water
Werken met verschillende werkdisciplines en werkgevers

V&G Plan

Aanmaakdatum: Thu Oct 16 13:33:39 UTC 2025

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:)

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
1	1	Projectgebonden risico's, Werken in de nabijheid van/op water
2	2	Projectgebonden risico's, Werken met verschillende werkdisciplines en werkgevers
3	3	Slopen en ontmantelen bestaande installaties

Er zijn bijzondere risico's geconstateerd

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	Gemeente Venlo	Nee	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van rioleringsleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

V&G Plan

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
2	Ziggo B.V.	Nee	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels		
	Maatregel		
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
3	KPN B.V.	Nee	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels		
	Maatregel		
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
4	Delta Fiber Netwerk Oost B.V.	Nee	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		

V&G Plan

Graafwerkzaamheden in nabijheid van datakabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
5	Enexis MS	Nee	Nee
Locatie			
Gehele tracé			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van GPLK (gepantserde loodkabel) MS-kabels			
Maatregel			
Het afschermen/beschermen van een kabel of leiding			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
6	Enexis LS	Nee	Nee
Locatie			
Gehele tracé			
Risico			
Graafwerkzaamheden in nabijheid van kunststof LS-kabels			
Maatregel			
Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.			

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
7	Enexis HD	Nee	Nee

V&G Plan

	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van hoge druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Het afschermen/beschermen van een kabel of leiding		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
8	Enexis LD	Nee	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van \varnothing 250 mm lage druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		
Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
9	NV Waterleidingmaatschappij Limburg	Ja	Nee
	Locatie		
	Gehele tracé		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden nabij waterleidingen (\varnothing 200 mm)		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

V&G Plan

CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)

Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Ja

Gemaakte afspraken

Verontreinigde bodem

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek) -

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne -

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen nodig

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Chroom-6 Inventarisatie

Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?

Ja

Worden de volgende activiteiten uitgevoerd op/aan een asset met een verf- of coatinglaag o.a. LS/MS installaties, transformatoren, rekken, kasten, ombouwen, panelen, meteropstellingen, hekken, deuren, ramen en kozijnen:

- Machinaal schuren (zonder on-tool afzuiging);
- Slijpen met afbraam- of lamellenschijf;
- Hogedruk water- of gridstralen;
- Lassen, snijbranden, heetstoken of lassen op RVS.

Nee

Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Ja

Is het afval/schroot zwaarder dan 23 kg?

Nee

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Nee

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Nee

Moet de weg worden afgesloten?

Nee

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Nee

Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Nee

Asbest

AEV.KRUWG status: Asbest Geel
aev.hd00341 status: Asbest Groen
AEV.HD00060 status: Asbest Groen
AEV.VRINK status: Asbest Geel
BRH.LOTT status: Asbest Geel
AEV.LAAKW status: Asbest Geel
AEV.ROLAN status: Asbest Geel

Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Vergunning arbeidsinspectie

Wordt de norm van 500 mensdagen overschreden?

Nee

Geen melding Arbeidsinspectie

Het is niet nodig om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie.

Opmerkingen mbt het verslag