

Verbij Bouw- en Molenmakersbedrijf BV

Van Klaverweijdeweg 25

2355 AA Hoogmade

Aan deze overall planning kunnen geen rechten worden ontleend

Werk: Moppemolen**Status: voorlopig**

Wijz. datum: 26-02-2025

Behoort bij besluit : 1884817244**van de burgemeester van Kaag****en Braassem d.d. : 28-11-2025****Kaag en Braassem****Ontwerp**

		jaar	2026																									
		maand	februari					maart					april					mei				juni						
		week	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	werkzaamheden																											
1	uitvoeren sonderingen en opstellen funderingsadvies		3e	kwartaal	2025																							
2	berekeningen constructeur		3e	kwartaal	2025																							
3	bouwvoorbereiding		3e en 4e	kwartaal	2025																							
4	nieuwe roeden ophekken in de werkplaats																											
5	inrichten bouwterrein: opstelplaats rijplaten, bouwhekken, schaftkeet, materieel container, toilet, etc.																											
6	aanbrengen tijdelijke bouwbrug																											
7	afdammen achterwaterloop																											
8	afdammen voorwaterloop en leegpompen																											
9	demontage waterloopdekken en hekken																											
10	bagger vrij maken van de voor- en achterloop																											
11	aanbrengen van kwelscherm voorwaterloop																											
12	verwijderen voorwaterloop vloer incl. kessen en stutwerk metselwerk muren																											
13	heiwerk buispalen voorwaterloop																											
14	stut- en sloopwerk voorwaterloop																											
15	verwijderen houten voorwaterloop																											
16	vernieuwen houten voorwaterloop																											
17	wapenen en kisten voorwaterloop																											
18	stort voorwaterloop																											
19	drukken palen in de achterwaterloop																											
20	vrijgraven achterwaterloop																											
21	inkorten bestaande palen en vervangen azobé delen achterwaterloop																											
22	herstel metselwerk voorwaterloop en plaatsen sluitsteen																											
23	aanvullen achterwaterloop																											
24	vernieuwen waterloopdekken en hekken																											
25	verwijderen oude roeden en steken nieuwe roeden incl. aanbrengen tuigage																											
26	herstel molenerf																											
27	verwijderen dammen																											
28	bouwterrein leeghalen																											
29	opleveren																											

Nr.	Financieringstermijnen:																										
1	1e termijn, groot 20% van de aanneemsom			20%																							
2	2e termijn, groot 20% van de aanneemsom									40%																	
3	3e termijn, groot 20% van de aanneemsom												60%														
4	4e termijn, groot 20% van de aanneemsom																80%										
5	5e termijn (= slottermijn), groot 20% van de aanneemsom																						100%				