

# Verbindingen Leidse Rijn en Kruisvaartduiker

## Gedurende looptijd project "Herinrichting Lombokplein"

Fase 2.5  
Planning: Week 41 (2026) t/m week 07 (2027)

Sloop bestaande spuikoker (verbinding Leidserijn - Kruisvaartduiker - Van Sijpesteijntunnel verbroken)

Vervangen bestaande Kruisvaartduiker  
Doorlooptijd afsluiting Kruisvaartduiker: 2 weken  
Planning: Oktober / november 2026

Sloop afvoer  
Verwijderen tijdelijke aansluiting (geen afsluiting nodig)

Realisere nieuwe uitstroom Leidse Rijn  
Doorlooptijd afsluiting omloopriool: 1 week  
Planning: Ntb  
TPI toepassen bij regen (debiet 700m3/h?)

TPI 2  
tbv afvoer HWA  
aansluitingen KRVD  
Q=600m3/h

TPI 1  
tbv garantie bluswater  
Q=240m3/h  
mogelijk alternatief:  
Gebruik maken van gemaal  
Kruisvaart

Bypass omloopriool  
Gereed: Week 13 - 2028

Deze route handhaven naar  
bestaande uitstroom handhaven  
tot nieuwe VW-uitstroom  
gerealiseerd is.

Omloopriool eind  
fase 2.8 gereed

Is deze route een alternatief voor  
de bestaande overstort aan de  
zuidzijde van de Leidse Rijn?  
Scheelt extra maatregelen

Vervangen bestaand HWA uit 2013  
Doorlooptijd afsluiting omloopriool: 2 weken  
Planning: Q1-2028

LEGENDA

←

Verbindingen spuikoker / kruisvaartduiker

←

Nieuwe verbinding Leidserijn / Kruisvaartduiker

█

Te vervangen / tijdelijk af te sluiten HWA

←

Afvoer kolken Westplein via bestaand GWA Westplein naar gemaal Hagelbuurt

←

Overstortmogelijkheid GWA Westplein / Lombok (GWA wordt in fase 8.2 losgekoppeld en wordt HWA)

←

Overstortmogelijkheid HWA Westplein