

Bouwelement	Onderdeel	Start Datum	Eind Datum	FTE voert	Aantal Vrachten	Type Vervoer	Inzet transport per type		
TEAM DV-Hengelo	Vast team (UITVOERDER, WVB, TIMMERLIEDEN, OVERIG)	4-8-2025	15-1-2027	2004,0			Licht	Midden	Zwaar
10 - Bouwplaats	10 - Materieel	12-12-2025	09-01-2026	4,0	20,0	Overig transport Mix (L20%/M40%/Z40%)	4,0	8,0	8,0
20 - Sloopwerk	30 - Sloopwerk	11-08-2025	28-11-2025	120,0	85,3	Vrachtwagen 20m3 afval/ sloop/ grond	0,0	0,0	31,0
30 - Grondwerk	40 - Grondwerk	12-12-2025	19-01-2026	4,2	40,3	Vrachtwagen Grondverzet 10x6 (25m3)	0,0	0,0	40,3
50 - Fundering	60 - Balken fundering	20-02-2026	13-03-2026	4,2	7,6	Cementwagen 11m3	0,0	0,0	7,6
50 - Fundering	70 - Liftput	16-02-2026	27-02-2026	1,0	1,6	Cementwagen 9m3	0,0	0,0	1,6
70 - BG vloer	150 - Beganegrond vloer	19-03-2026	31-03-2026	11,2	6,6	Trekker+Oplegger 27,5 Ton	0,0	0,0	6,6
80 - Skelet	160 - Wanden skelet	27-04-2026	30-06-2026	33,3	20,3	Trekker+Oplegger 27,5 Ton	0,0	0,0	20,3
80 - Skelet	170 - Wanden extra	27-04-2026	11-06-2026	16,0	3,1	Trekker+Oplegger 25 Ton	0,0	0,0	3,1
80 - Skelet	200 - Verdiepingsvloer	07-05-2026	18-08-2026	30,5	47,0	Trekker+Oplegger 25 Ton	0,0	0,0	47,0
80 - Skelet	210 - Staalconstructie	04-05-2026	25-09-2026		7,5	Trekker+Oplegger 20 Ton	0,0	0,0	7,5
80 - Skelet	220 - Dakconstructie	06-07-2026	28-08-2026	16,8	20,5	Trekker+Oplegger 22,5 Ton	0,0	0,0	20,5
90 - Dak	230 - Dakafwerking	11-09-2026	05-10-2026	6,0	1,3	Bakwagen 10 ton	0,0	0,0	1,3
100 - Groot prefab	240 - Trappen	04-05-2026	10-07-2026	0,8	1,5	Trekker+Oplegger prefab trap beton	0,0	0,0	1,5
100 - Groot prefab	250 - Balkonplaten	08-06-2026	30-06-2026	0,1	0,4	Trekker+Oplegger 27,5 Ton	0,0	0,0	0,4
100 - Groot prefab	260 - Galerijplaten	08-06-2026	30-06-2026	1,2	6,4	Trekker+Oplegger 22,5 Ton	0,0	0,0	6,4
110 - Lift	270 - Lift	27-02-2026	23-07-2026	95,0	5,0	Bakwagen 5 ton	2,5	2,5	0,0
120 - Gevel	280 - Afwerking A	27-05-2026	30-10-2026	15,9	9,5	Trekker+Oplegger 22,5 Ton	0,0	0,0	9,5
120 - Gevel	300 - Isolatie	22-05-2026	31-08-2026	19,9	6,0	Isolatie transport 2/4 - 40m3	0,0	0,0	6,0
120 - Gevel	320 - Kozijnen	13-08-2026	15-10-2026	10,8	6,8	Bakwagen 7,5 ton	6,8	0,0	0,0
130 - Afbouw	330 - Dekvloeren	21-09-2026	16-10-2026	10,1	15,1	Trekker+Oplegger 25 Ton	0,0	0,0	15,1
130 - Afbouw	350 - Plafonds	21-09-2026	06-11-2026	10,1	1,7	Trekker+Oplegger 15 Ton (city)	0,0	0,0	1,7
130 - Afbouw	370 - Binnendeuren	12-10-2026	30-10-2026	15,0	3,5	Bakwagen 10 pallets	0,0	3,5	0,0
130 - Afbouw	380 - Tegelwerk	14-09-2026	22-10-2026	29,0	6,0	Bakwagen 10 pallets	0,0	6,0	0,0
130 - Afbouw	390 - Sanitair	14-09-2026	16-10-2026	25,0	9,0	Bakwagen 10 pallets	0,0	9,0	0,0
140 - Installatie	410 - Loodgieter	12-03-2026	31-03-2026	28,0	1,6	Minitruck 4 pallets	0,0	1,6	0,0
140 - Installatie	420 - Warmte en koud	25-05-2026	14-08-2026	88,0	12,6	Minitruck 4 pallets	0,0	12,6	0,0
140 - Installatie	430 - Ventilatie/Klimaat	22-06-2026	17-09-2026	98,0	12,6	Minitruck 4 pallets	0,0	12,6	0,0
140 - Installatie	440 - E-Installaties	10-08-2026	22-10-2026	108,0	1,3	Bakwagen 10 pallets	0,0	1,3	0,0
150 - Terrein	450 - Terrein	16-11-2026	08-01-2027	30,0	36,0	Trekker+Oplegger 20 Ton	0,0	0,0	36,0
160 - Afval	460 - Afval	30-01-2026	15-01-2027		15,1	Bakwagen 6m3 afval/ sloop/ grond	0,0	15,1	0,0
170 - Overig	470 - Onbenoemd	15-12-2025	15-01-2027	0,0	174,0	Overig transport Mix (L40%/M40%/Z20%)	69,6	69,6	34,8
TOTAAL				2836	585		83	142	306