

Project Nieuwbouw stal 5
 Locatie Meikampgraaf 10
 Opdrachtgever -

Werkdagen bouw 210

Overzicht werkzaamheden

	Werkzaamheden	hoeveelheid	aantal	voertuig	uren	bewegingen
Kelder+fundering						
	mobiele kraan voor graafwerkzaamheden		1	mobiele kraan	35	2
	trekker met kieper		2	trekker	70	4
	aanvoer heipalen		20	vrachtwagen	10	40
	heien		1	vrachtwagen	40	2
	voorbereiding beton storten ; aanvoer materiaal		10	vrachtwagen	5	20
	voorbereiding storten; plaatsen wanden ed		1	verreiker	40	2
	Aanvoer beton per vrachtwagen	15m3/ps	45	vrachtwagen	22,5	90
	Mobiele betonpomp		1	vrachtwagen	8	2
	Aanvoer boxdekken, roosters en vloerplaten		5	vrachtwagen	2,5	10
	Mobiele telescoopkraan leggen boxdekken, roosters, vloerplaten		1	telescoopkraan	16	2
	Aanvoer beton per vrachtwagen	15m3/ps	20	vrachtwagen	10	40
	Mobiele betonpomp		1	vrachtwagen	8	2
Bovenbouw						
	Aanvoer materiaal; spanten/gordingen/dak+gevelplaten		10	vrachtwagen	5	20
	Mobiele telescoopkraan voor plaatsen spanten		1	telescoopkraan	24	2
	Mobiele telescoopkraan voor plaatsen gordingen		1	telescoopkraan	16	2
	Mobiele telescoopkraan voor plaatsen dakplaten		1	telescoopkraan	16	2
	Aanvoer windbreekgaas, deuren, ramen, goten etc		2	vrachtwagen	1	4
	Montage		1	verreiker	80	2
	Montage		1	hoogwerker	80	2
Stalinrichting en afwerking terrein						
	Aanvoer materiaal stal		5	vrachtwagen	2,5	10
	Aanvoer stelconplaten t.b.v. verharding		5	vrachtwagen	2,5	10
	Buitenterrein afwerken		1	mobiele kraan	40	2

Verkeersbewegingen	Type	Aantal ritten
Aanvoer materiaal/machines	zwaar vrachtverkeer	272
aanvoer materiaal	middelzwaar verkeer	0
Aanvoer	licht verkeer	1260

Mobiele bronnen		Vermogen (kW)	Uren	Liters*	STAGE
	Verreiker	100	120	1.203,6	IV
	Mobiele kraan	140	75	1.038,0	IV
	Trekker+kieper	217	70	1.500,8	IV
	Mobiele telescoopkraan	370	72	2.030,4	IV
	Mobiele betonpomp	294	16	440,0	IV
	Heistelling	370	40	1.428,0	IV
	Hoogwerker	48	80	407,2	IV
	Laden/lossen vrachtwagen	338	61	1.897,1	IV

*conform aerius gegevens instructie tabel TNO-2021, motorbelasting 36,7% (incl. Ad Bleu max 7%)