

Bijlage 1

1 Terugblik afgelopen planperiode

In het vorige wegenbeheerplan zijn een aantal maatregelen genoemd, in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoering van de maatregelen.

1.1 2008

- Onderhoud elementenverharding verspreid door de gemeente, uitgevoerd volgens plan.
- Oranjestraat Dodewaard, doorgeschoven naar 2009, bij dit project is het riool vervangen en gerenoveerd in combinatie met het afkoppelen van hemelwater. Werkzaamheden uitgevoerd volgens plan.
- Herstraten Ochten-Midden, doorgeschoven naar 2010 in verband met de reconstructie van de Burg. H. Houtkoperlaan en Liniestraat. Op het moment van schrijven is de verwachting dat de werkzaamheden begin 2011 afgerond zijn.
- Herstraten Dalwagen Dodewaard, hierbij is de keuze gevallen op het alternatief asfalt in plaats van klinkers. Bij dit project is samengewerkt met een werkgroep gevormd uit afgevaardigden van bewoners. Het project is half 2010 afgerond.
- Conservering Waalbandijk Ochten-Dodewaard, uitgevoerd conform plan.
- Asfaltconservering 2008, uitgevoerd conform plan.
- Tielsestraat, asfalt reparaties meegenomen met de asfaltconservering, uitgevoerd conform plan.
- Groot onderhoud aan de Markstraat, Varakker, Kalkestraat en Langeakkerstraat, Ooissestraat, Nieuwe Dijk Ochten, Nijlandseweg en de Pijenkampseveldweg. Het groot onderhoud is uitgevoerd met uitzondering van de Nijlandseweg (uitvoering in 2011 i.v.m. woningbouw) en de Pijenkampseveldweg (bestuurlijke keuze om deze weg alleen uit te vullen).

1.2 2009

- Rozenstraat Opheusden, het riool was niet aan onderhoud toe. De elementenverharding is waar nodig herstraat.
- Groenestraat Ochten, in het riool zijn van binnen uit boomwortels verwijderd. Herstraten was niet nodig.
- Reconstructie Burg. H. Houtkoperlaan, dit project is in overleg met werkgroepen tot stand gekomen. Uitgevoerd in 2010 conform plan.
- Herstraten en asfaltwerk Ochten Noord, uitgevoerd conform plan.
- Burg. Lodderstraat, dit project is doorgeschoven naar 2012. Dit in verband met de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe gemeentehuis.
- Hoofdstraat/Stationsstraat Kesteren, voorbereiding doorgeschoven naar 2011 in verband met de winkelconcentratie in Kesteren.
- Herstel elementenverhardingen diverse locaties, uitgevoerd volgens plan.
- Heuvelpad, uitgevoerd conform plan.

1.3 2010

- Oranjestraat Dodewaard fase 1 en 2, uitgevoerd conform plan.
- Molendam, 44 R.I.-straat, Liniestraat Ochten, uitgevoerd conform plan.
- Herstel elementenverhardingen diverse locaties, uitgevoerd conform plan.
- Asfaltonderhoud diverse straten. Uitgevoerd conform plan.