

- Onderwerp : Projectplan Waterwet voor project
EVZ Groenlose Slinge, traject Beijershorst-Beekvliet
- Status : Definitief besluit
- Datum vastgesteld door het
college van dijkgraaf en
heemraden : 6 augustus 2013
- Bijlage(n) : • Kaartje 'inrichtingsplan' nr. P110710-3002 d.d. 10-07-2013.
• Kaart 'overzicht waterpeil en kadehoogte' nr. P110700-4001 d.d. 19-07-2013.
• Ontwerptekeningen):
• 'Detaillering 1: Retentieperceel' nr. P110710-4101 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 2:Perceel Schutte' nr. P110710-4102 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 3: Perceel Boxem' nr. P110710-4103 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 4: Perceel Lebbenbrugge 1' nr. P110710-4104 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 5: Perceel Lebbenbrugge 2' nr. P110710-4105 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 6: EVZ' nr. P110710-4106 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 7: Perceel Gelderman' nr. P110710-4107 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 8:Meibeeek deel 1' nr. P110710-4108 d.d. 19-07-2013.
• 'Detaillering 9:Meibeeek deel 2' nr. P110710-4109 d.d. 19-07-2013.
• Reactienota

Ontwerp Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden is voornemens, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor het project EVZ Groenlose Slinge traject Beijershorst-Beekvliet definitief vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1. Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

In de periode vanaf 2006 is reeds het grootste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) Groenlose Slinge gerealiseerd. De opzet is om met onderhavig project de resterende herinrichting bestaande uit zeven ha stapstenen en twee km beekherstel te realiseren tussen overlaat Beijershorst en stuw Beekvliet. Daarnaast wordt de wateroverlastproblematiek als gevolg van de inrichting bij Lebbenbrugge meegenomen (zie paragraaf 1.3).

De huidige Groenlose Slinge ligt binnen het projectgebied als een civieltechnisch kanaal in het landschap, waarbij het water binnen de kade's moet blijven. Om landschappelijke redenen en vanuit de gedachte van een robuust watersysteem is het wenselijk om plaatselijk kades te verleggen of op te heffen (aansluiting met hogere gronden).

Het project maakt deel uit van het deelprogramma EVZ Groenlose Slinge van de waterovereenkomst Gelderland die het waterschap met de provincie heeft afgesloten en is binnen de waterovereenkomst geprogrammeerd.

Een overzicht van de uit te voeren maatregelen is weergegeven op bijgevoegd kaartje 'inrichtingsplan'. De ontwerptekeningen (9 stuks) en de kaart 'overzicht waterpeil en kadehoogte' geven een meer gedetailleerd beeld van de werkzaamheden.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

De Groenlose Slinge wordt ingericht volgens model Winde, waarbij zgn. stapstenen en natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd. Op enkele plaatsen worden meanders aangelegd.

In de huidige situatie liggen er aan weerszijden van de Groenlose Slinge onderhoudspaden. De watergang met de onderhoudspaden ligt geheel op eigendom van het waterschap. Op diverse plaatsen wordt een van beide onderhoudspaden door middel van afgraven omgevormd tot een natuurvriendelijke oever (plasdras). Om deze te kunnen onderhouden worden, waar nodig, kwalitatieve verplichtingen gevestigd op de aangrenzende percelen.

Ten slotte worden er stapstenen gerealiseerd, waaronder enkele op grond van derden. De inrichting hiervan is in dit project inbegrepen, maar na inrichting zullen de eigenaren van het perceel zelf het onderhoud uitvoeren.

Met betrokken partijen heeft afstemming plaatsgevonden over de inrichting en zijn afspraken vastgelegd. Het eindbeeld en de kosten voor onderhoud van de nieuwe inrichting zijn vastgelegd in een beheer- en onderhoudsplan. Er worden kwalitatieve verplichtingen gevestigd met grondeigenaren waar kades worden verlegd en/of (her)inrichting plaatsvindt.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

Het werk zal worden uitgevoerd met een hydraulische graafmachine en er zal grondtransport zijn door middel van vrachtwagens en/of tractoren met dumpers. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. Eventuele schade aan wegen of werkstroken zal worden hersteld.

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet welke door de Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met andere (beschermde) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en/of mitigerende maatregelen genomen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd. Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.

Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ad a:

Vanuit ecologisch en hydrologisch oogpunt zijn een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan het ontwerp van de EVZ Groenlose Slinge moet voldoen.

- Vispassages in de hoofdstroom.
- Peilen afgestemd op de functie landbouw.

Op het traject ligt de locatie Lebbenbrugge, waar in 2006 een herinrichtingsproject is uitgevoerd, in de vorm van een meander en vispassage. Deze inrichting heeft tot gevolg gehad dat het peil van de Groenlose Slinge in bovenstroomse richting tot de omgeving Meibeek bij piekafvoeren is gestegen en heeft geleid tot wateroverlast in de vorm van overstromingen van landbouwgronden. Ter voorkoming van waterschade zijn na de eerste gebeurtenis in 2007 compenserende maatregelen in de vorm van ophoging van laag gelegen percelen met enkele grondgebruikers toegezegd en in 2009 op schrift gezet. De realisatie van de te nemen maatregelen was nog niet gereed toen het extreem hoogwater van augustus 2010 opnieuw zorgde voor overlast. Een structurele en definitieve aanpak van de problemen is daarom nodig.

In het kader van de evaluatie wateroverlast augustus 2010 zijn herstelmaatregelen voorgesteld en met een klankbordgroep afgestemd. Deze herstelwerkzaamheden bestaan uit het ombouwen van de gedempte rechte loop van de Groenlose Slinge ter plaatse bij Lebbenbrugge naar een hoogwatergeul, zodat bij piekafvoeren de waterafvoer minder gehinderd wordt door obstructies. Het bovenstrooms peil daalt daardoor en overlast vermindert. Daarnaast worden de kades van de Meibeek verhoogd. Beide maatregelen samen zorgen ervoor dat het beschermingsniveau weer voldoende is.

Naast genoemde maatregelen wordt een retentieperceel aangelegd nabij de Elsbeek en krijgt het water meer de ruimte door verlegging van kades.

Het totale ontwerp leidt tot lagere waterstanden bij piekafvoeren dan nu het geval is. De kaart 'Overzicht waterpeil en kadehoogte' geeft de verschillen weer.

Ad b:

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van beekherstel voor de Groenlose Slinge (maatregel G9 uit het waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rijn en

IJssel). Het project draagt tevens bij aan het realiseren van doelen voor de Kaderrichtlijn water (KRW). Er worden natuurvriendelijke oevers en stapstenen aangelegd (model Winde).

Ad c:

Recreatief medegebruik is een goede manier om kennis van en waardering voor het watersysteem bij burgers te vergroten. Het waterschap stelt zich pro-actief op bij dit soort initiatieven en denkt zo nodig mee over kansen en mogelijkheden.

Ten behoeve van de hengelsport wordt, conform afspraak met de hengelsportverenigingen, een aantal op te heffen recreatieve visstekken t.g.v. de aanleg van een natuurvriendelijke oever dit plan gecompenseerd door het verdiepen van een gedeelte van de Groenlose Slinge ten gunste van bepaalde vissoorten.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 28 augustus 2012 ingestemd met het verzoek van Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) om, onder voorbehoud van volledige financiering voor aanleg en onderhoud door RAL en gemeente Berkelland, een recreatief fietspad aan te leggen op het onderhoudspad van de Groenlose Slinge op enkele trajecten tussen de Leo-stichting en Beekvliet en deze werkzaamheden in combinatie met de herinrichting van de Groenlose Slinge uit te voeren. Het toekomstige beheer en onderhoud van het fietspad en de daaraan verbonden kosten berusten bij de gemeente Berkelland.

Ter plaatse van de om te vormen onderhoudspaden van het waterschap tot natuurvriendelijke oever kan aan deze zijde niet meer gewandeld worden. Echter die mogelijk blijft wel op het onderhoudspad aan de overzijde. Vanaf de overzijde kan de natuurvriendelijke oever beleefd worden. Voorts zal ter plaatse van de stapsteen Schutte (eigendom derden) een wandelpad worden aangelegd.

Conclusie:

Met dit project wordt invulling gegeven aan de aanleg van de ecologische verbindingszone voor de Groenlose Slinge zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de waterveiligheid en recreatieve mogelijkheden.

2 Uitvoerbaarheid

2.1 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Berkelland. Het bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk, zodoende is door de gemeente Berkelland inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Aanpassingen van bestemmingen t.g.v. de uitvoering van dit project zijn door de gemeente Berkelland meegenomen in de algehele herziening van het bestemmingsplan.

2.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden meegenomen in de vaststelling van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van Waterschap Rijn en IJssel en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning).

Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld. Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.

De provincie Gelderland heeft inmiddels een ontgrondingsvergunning verleend.

Door Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken is een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet verleend voor de Bittervoorn.

2.3 Planning

De uitvoering is gepland vanaf september 2013 en zal naar verwachting eind juni 2014 gereed zijn.

2.4 overige uitvoeringsaspecten

Geen.

3 Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan Waterwet voor een ieder gedurende 6 weken vanaf 22 oktober 2012 ter inzage is gelegd bij de gemeente Berkelland en het waterschap Rijn en IJssel

Op 25 oktober 2012 is er ook een inloopmiddag en -avond georganiseerd in Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo. Tijdens de inloop zijn vele, overwegend positieve, reacties binnengekomen, met een informatief en belangstellend karakter.

Tijdens de inloop en ter inzage periode heeft het waterschap enkele schriftelijke reacties ontvangen. In de bijgevoegde reactienota zijn de reacties verzameld en van een antwoord voorzien. De reacties hebben geleid tot aanpassing van het projectplan.

Tijdens de genoemde inloop is door de gemeente Berkelland en Recreatieschap Achterhoek Liemers tevens een toelichting gegeven op een concept voorkeurstracé voor een recreatief fietspad langs de Groenlose Slinge om belangstellenden een zo volledig beeld te geven van alle werkzaamheden ter plaatse.. Hierop hebben enkele aanwezigen gereageerd en de reacties zijn meegenomen in de bepaling van het definitieve tracé. Dit heeft geleid tot aanpassing van het tracé en bovendien is het plan uitgebreid met de realisatie van een voetveer en doorwaadbare plaats voor paarden in de Groenlose Slinge benedenstrooms van Lebbenbrugge. De recreatieve voorzieningen worden deels op eigendom van het waterschap aangelegd. Deze zijn gelegen in de Keurzone, maar zijn geen waterstaatswerk in de zin van de Waterwet. Het projectplan in de zin van de Waterwet is daarom niet het aangewezen instrument voor het aanleggen en behouden van het fietspad in de Keurzone. Door de gemeente Berkelland wordt voor de recreatieve voorzieningen een watervergunning aangevraagd bij het waterschap. Wanneer het waterschap positief heeft besloten op een aanvraag voor een watervergunning, is het mogelijk om bezwaren naar voren te brengen. De beslissing op de aanvraag voor een watervergunning zal op de website van het waterschap gepubliceerd worden.

Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfasen een zienswijze hebben ingediend. Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter inzage.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

4 Contactpersoon uitvoering

De heer ing. C.(Carlo) A.T. Egging treedt op als projectleider vanuit het Waterschap Rijn en IJssel.