



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

BESLUIT

PROJECTPLAN WATERWET

Datum	22 juli 2014
Projectnummer	CR08413
Onderwerp	Projectplan van KRW BB Ruifweg

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe
besluit

het projectplan KRW BB Ruifweg, zoals bij dit besluit gevoegd,

vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met
het bepaalde in dit projectplan.

Namens het college,

Drs. ing. K.A. Blokland
Adjunct-directeur



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Projectplan KRW Barneveldse Beek Ruifweg (definitief besluit)

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Het project bestaat uit het herinrichten van 600 meter van de oever van de Barneveldse Beek met een breedte van 15 meter. De huidige loop wordt verondiept en versmald en de naastliggende strook wordt ingericht als overstromingsvlakte. Tussen de beek en de overstromingsvlakte ontstaat een aarden wal van 3 meter breed, die er voor zorgt dat het water zo lang mogelijk in de hoofdloop blijft. Deze wal wordt ingeplant. Over de gehele lengte wordt zogenaamde micromeandering toegepast door middel van het hier en daar plaatsen van boomstobben in de beek. Aan het begin en het eind van het traject wordt een broekbosje aangelegd.



ligging projectgebied

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Nadat de bovengrond is verwijderd, wordt de overstromingsvlakte gegraven. Aansluitend wordt de huidige loop verondiept en versmald. Wanneer deze gereed is, komt er bij de instroom van de overstromingsvlakte een damwand, zodat het water door de hoofdloop blijft stromen. Bij grote waterafvoeren (piekafvoer) zal de overstromingsvlakte 'meestromen'. Op de aarden wal tussen de beek en de overstromingsvlakte komt beplanting. Ter plaatse van het aan te leggen broekbos wordt de bovengrond ontgraven en ingeplant met elzen.

Deze maatregelen worden genomen om invulling te geven aan de doelstelling voor de beek als Ecologische Verbindingszone (EVZ) en in verband met de Kader Richtlijn Water (KRW).

Grond ontgraven en aanvullen zal door middel van rupskranen of mobiele kranen uitgevoerd worden. Grondtransport vindt plaats door middel van trekkers met kiepkarren.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

De geplande maatregelen hebben geen nadelige effecten of invloed op de omgeving. De beekpeilen en de hydraulische capaciteit blijven ongewijzigd en daarmee ook de grondwaterstand ter hoogte van de aangrenzende percelen en de nabije omgeving.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2013.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan dient de legger gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden

bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen. Zolang dit besluit niet is genomen, geldt dit projectplan als legger (zie daarvoor artikel 2.12 lid 2 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De keur is te vinden op <http://www.vallei-veluwe.nl/loket/official/>, zoekterm: *keur*).

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen:

Het traject wordt momenteel en in de toekomst varend onderhouden.

De beek heeft aan 2 zijden een onderhoudsroute (op gronden van de aanliggende eigenaren) van waaraf het onderhoud met rijdend materieel kan worden uitgevoerd. Dat zal ook in de toekomstige situatie zo blijven.

Dat betekent dat de onderhoudsroute ter hoogte van de percelen waar een strook wordt ingericht, opschuift tot net naast de inrichtingsgrens.

2 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

- Ad a. De geplande maatregelen zijn niet primair gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, maar hebben geen nadelige effecten of invloed daarop. De beekpeilen en de hydraulische capaciteit blijven ongewijzigd en daarmee ook de grondwaterstand ter hoogte van de aangrenzende percelen en percelen in de nabije omgeving.
- Ad b. De voorgenomen aanleg van de ecologische verbindingszone Barneveldse Beek geeft uitwerking van het vastgestelde Waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Vallei & Eem. In het Waterbeheersplan is aan deze beek de functie ecologische verbindingszone toegekend en deze beek is een waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water, waarvoor de ecologische kwaliteit dient te worden verhoogd.
- Ad c. Niet van toepassing.

3 Uitvoerbaarheid

3.1 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Leusden vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is bij de gemeente Leusden een projectbesluit aangevraagd. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing nodig, waarin een bodemonderzoek en archeologisch onderzoek zijn opgenomen. De procedure hiervoor wordt in augustus 2014 afgerond.

3.2 Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek

De doorstroomcapaciteit van de beek verandert niet, waardoor er geen effect optreedt op het ingestelde waterpeil.

3.3 Planning

Uitvoering vindt plaats tussen september en december 2014.

3.4 overige uitvoeringsaspecten

N.v.t.

4 Procedure

4.1 Inspraakreacties

In het kader van de inspraakprocedure is het ontwerp-projectplan bekendgemaakt en konden belanghebbenden hun zienswijze daarover geven. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

4.2 Beroep bij de rechtbank

Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben gegeven, beroep bij de rechtbank instellen. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer 06-11 733 137.

4.3 Afwijkende procedureregels voor beroep (Crisis- en herstelwet)

Voor dit besluit gelden de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

Houdt u rekening met het volgende:

- a. de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen;
- b. het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Niet-ontvankelijk

- betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en daarom niet inhoudelijk wordt behandeld;
- c. beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

4.4 Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

4.5 Medewerking eigenaren

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten.

5 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met dhr. E. de Graaf, telefoonnummer 055-52 72 911.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer 06-11 733 137.

6 Bijlage(n)

1. Bijlage 1 Definitiefbesluit Ruifweg
2. Bijlage 2 Definitiefbesluit Ruifweg