

Projectnummer : **15024**
Onderdeel : **Monitoringsplan**
Opdrachtgever :
Project : Herbouw woning Nieuw- Vossemeer.
Datum : 06 augustus 2015

De hoofdaannemer zal, samen met de eigenaar (Voorstraat 23) en de bewoners van de belendende percelen (Voorstraat 21 & 25), alvorens start van de sloopwerkzaamheden de huidige bouwkundige staat van de bebouwingen opnemen. Bevindingen worden middels tekst en fotomateriaal in een rapport vastgelegd.

Tijdens deze opname worden tevens heldere afspraken gemaakt met als doel, de kans op schade en overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te voorkomen. Hierbij zal aangegeven worden waaraan wanneer trilling/zettingsgevoelige werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden, betonstort)

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden t.b.v. het maken van de nieuwe fundering wordt nagegaan of de opbouw en staat is van de funderingen van de belendende panden (Voorstraat 21 en 25). Onderstaande onderdelen worden vooraf gecontroleerd:

- of de draagkracht van de bestaande funderingen van de belendende panden niet worden ondermijnd;
- wat de aanlegdiepte en de aanlegbreedte van de belendende funderingen is;
- wat de algemene staat van de belendende funderingen is.



19 augustus 2015

Voorafgaand aan de sloop-/bouwwerkzaamheden wordt nagegaan of de te handhaven bouwmuren in een zodanige staat zijn dat deze tijdens en na de werkzaamheden in staat zijn om hun constructieve functie (verticale draagkracht en stabiliteit) te kunnen blijven vervullen zodat geen schade of gevaar ontstaat bij de belendende panden.

Na gereedkomen van de nieuwbouw werkzaamheden zal de hoofdaannemer samen met de eigenaar (Voorstraat 23) en de bewoners van de belendende percelen (Voorstraat 21 & 25) nogmaals de staat van de belendende bebouwingen opnemen.

Behoort bij beschikking	
d.d.	24-09-2015
nr.(s)	ZK15000759
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	
	