

Algemeen								
Overleg		Overleg Ext. WSHD						
Omschrijving		Overleg Waterkeringen Fort Henricus						
Datum		2016-02-11						
Aanwezigen								
Persoon (organisatie)								
(GKB Visie BV)								
(Waterschap Brabantse Delta)								
(Waterschap Brabantse Delta)								
Afwezigen								
Persoon (organisatie)								
(Natuurmonumenten)								
Vastgelegd in Document								
Document								
Verslag Ext. WSBD 2016-02-11								
Onderwerpen								
Tekst								
<p>DB geeft aan dat Natuurmonumenten het project Fort Henricus te Steenbergen weer oppakt nadat in 2013 de vergunningsaanvraag is ingetrokken. Dit overleg is bedoeld om te kijken welke informatie moet worden aangeleverd t.b.v. nieuwe vergunningsaanvraag.</p> <p>Door Fugro is destijds een waterkeringsanalyse uitgevoerd. Daarbij is één profiel geanalyseerd (oostzijde). Inmiddels is de wetgeving/normering veranderd (o.a. maatgevende peilen t.b.v. berekening o.. T2000 en TVZM peil). RL en LV geven aan dat gezien de locatie van de werkzaamheden (in beschermingszone van dijk), de omvang (verwijderen van circa 1,5 m1 grond) en de afstand van de werkzaamheden tot de waterkering i.r.t tot de afmeting van de waterkering zelf een (nieuwe) analyse niet noodzakelijk is voor de eerder aangemerkte profielen aan de oost en noordzijde. LV kan dit motiveren richting afdeling vergunningen.</p> <p>Wel dient er een analyse gemaakt te worden t.h.v. de nieuw aan te leggen nvo (zuid-oost zijde). Dit omdat daar de werkzaamheden grotendeels plaats vinden in de dijkzone en beschermingszone en van substantiële omvang zijn (inmiddels ontwerp aangepast dat er geen werkzaamheden in dijkzone plaats vinden).</p> <p>Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden (geen werkzaamheden aan kering, alleen in beschermingszone) wordt verwacht dat de werkzaamheden ook in gesloten seizoen mogen worden uitgevoerd (1 oktober t/m 1 april) Waarschijnlijk dan wel in vergunning eis erbij dat bij hoge buitenwaterstand de werkzaamheden dien te worden gestaakt.</p> <p>Voor het aanbrengen van verticale drainage op het grondfort zelf worden geen vergunningstechnische bezwaren voorzien. Het aanbrengen van fundatie van de brug aan de noordzijde zal waarschijnlijk wel buiten het gesloten seizoen moeten plaats vinden.</p>								
Besluiten met Nieuwe acties								
Nr.	Besluit		Actie tekst	Verantwoordelijke	Deadline	Datum afhandeling	Afhandeling	Status
001	Aanleveren hoogtes tbv analyse	Actie	Aanleveren nieuwe peilen tbv analyse Furgro		2016-03-01	2016-06-10	Fugro heeft rapportage opgeleverd na contact met LV	Afgerond
002	Analyse kering t.p.v. NVO	Actie	Waterkeringsanalyse opstellen t.p.v. NVO (bij vergunningsaanvraag)		2016-05-13	2016-06-10	Fugro rapportage 1213-0089-010.R01v3	Afgerond