

Bouwveiligheidsplan Groothuis Bouw B.V.

BEM1700547
gemeente Steenbergen

Klantnaam : De heer N. Westgeest
Bouwplan : Oostgroeneweg
Kavel : 4090 (kavel 4)
Bouwadres : Oostgroeneweg
Bouwplaats : Dinteloord

Behoort bij beschikking

d.d. 05-04-2017

nr.(s) ZK17000650

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

1. Opdrachtgever

Naam :
Adres :
Postcode en plaats : 4671 EG Dinteloord
Telefoonnummer :
Contactpersoon :

2. Aannemer

Naam : Groothuis Bouw B.V.
Adres : Titaniumweg 10
Postcode en plaats : 8304 BR
Plaats : Emmeloord
Telefoonnummer :
Faxnummer :
Uitvoerder :
Telefoonnummer :

3. Projectgegevens

Klantnaam / project :
Bouwplan :
Kavel : 4090 (kavel 4)
Bouwadres : Oostgroeneweg
Bouwplaats : Dinteloord
Gemeente : Gemeente Steenbergen Afd. Bouw- en Woningtoezicht

4. Bouwproces

Korte omschrijving van de bouwmethodiek met aandacht voor:

Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemaling, steiger, stut, stempelwerk;

Metselwerk met steiger

Fundering:

prefab op palen gemonteerd met kraan

Vloeren:

kanaalplaatvloer (evt. geïsoleerd) met kraan gelegd

Wanden:

BG kalkzandsteen: binnen met lijmkraan; buitenmetselwerk

BG binnenwanden Ytongpanelen met tilvoorziening

VERD hsb-wanden binnen; binnenwanden Ytongpanelen met tilvoorziening

Daken:

prefab elementen met kraan gelegd

Bouwveiligheidsplan Groothuis Bouw B.V.

Klantnaam :
Bouwplan :
Kavel : 4090 (kavel 4)
Bouwadres : Oostgroeneweg
Bouwplaats : Dinteloord

5. Werktijden

van 7:00 tot 17:00 uur

6. Materieel

Wij maken gebruik van een kraan.

Er zijn ca 2 dagen dat er een kraan op de bouw aanwezig is.

Dan houdt er iemand toezicht. Uitgangspunt is dat de kraan op eigen terrein 'draait'
Zie bijgaande bouwplaatsinrichting.

7. Heiwerkzaamheden

Wij maken gebruik van een hei/boorstelling die op draglineschoten staat.

8. Opslag materiaal/materieel

Er staan 2 zeecontainers op de kavel:

1 water + aggregaat en 1 materieel + materiaal

Wij slaan geen materialen/materieel op in de openbare ruimten.

9. Overige maatregelen

Maatregelen ter voorkoming van gevaar door bijvoorbeeld:

Vallende delen:

Bouwhelmen/trapgaten dichtleggen/veiligheidsmaatregelen mbt pannenleggen/
veiligheidskettingen gebruiken

Lawaai / Trillingen:

Aggregaat: Deur dichthouden van de zeecontainer

Afval:

wordt gescheiden

Anders, nl:

Bouwveiligheidsplan Groothuis Bouw B.V.

Klantnaam :
 Bouwplan :
 Kavel : 4090 (kavel 4)
 Bouwadres : Oostgroeneweg
 Bouwplaats : Dinteloord

10. Tekeningen van de bouwplaatsinrichting:

Hierop kunnen aangegeven staan:

de situering van het bouwwerk met omliggende terrein cq bebouwing;
de grenzen van het bouwterrein;
de plaats van de bouwboarden;
de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein;
de opstelplaats van het materiaal/materieel;
de plaats van de laad- en loszones;
de aan- en afvoerwegen;
de plaats van de bouwketen;
de opstelplaats van de bouwkraan en de hijszones
de plaats van de afvalcontainers;
de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.

Ruimte voor aantekeningen:

Opgesteld en ondertekend door:

Plaats: Emmeloord

6-2-2014