

PROJECTPLAN

voor de wijziging van een waterstaatswerk
Artikel 5.4 Waterwet

Verleggen Zijpsche Molenloop ter hoogte van Zijp 2a te Boekel



LEESWIJZER

Het projectplan verleggen Zijpsche Molenloop ter hoogte van Zijp 2a te Boekel bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

DEEL I WIJZIGING VAN Verleggen Zijpsche Molenloop ter hoogte van Zijp 2a te Boekel

1. AANLEIDING EN DOEL

- De Keur waterschap Aa en Maas 2015 in samenhang met de Legger oppervlaktewater 2015 bevatten bepalingen omtrent beschermingszones. Deze zones zijn onder meer bedoeld om ongewenste zaken te weren en om onderhoud uit te kunnen voeren. Door illegale obstakels in de beschermingszone is onderhoud langs de Zijpsche Molenloop onveilig. Door het weghalen van de illegale obstakels wordt nog niet voldoende ruimte gecreëerd voor beheer en onderhoud omdat er ook legale obstakels aanwezig zijn. Door het verleggen van de waterloop en het verzetten van een legaal hekwerk (hekwerk is circa 30 jaar oud en toentertijd legaal geplaatst) ontstaat een voldoende brede beschermingszone.
- Door een voldoende brede beschermingszone kunnen we veilig ons onderhoud uitvoeren en is de situatie niet meer in strijd met de zowel de Keur als de legger van het waterschap. Dit past binnen het proces en uitgangspunten wijzer onderhoud (vastgesteld in DB 19 april 2017).

2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED

- De locatie bevindt zich aan de Zijp te Boekel. De watergang waar het om gaat ligt tussen het sportpark van Boekel, kadastraal bekend als BKL05 M 1243 en de boerderij aan de Zijp 2a, kadastraal bekend als BKL05 M 730.



3. BESCHRIJVING VAN DE WATERSTAATSWERKEN

- De waterloop wordt verlegd richting sportpark. Zie bijlage voor het nieuw profiel. De waterloop blijft dezelfde afvoercapaciteit behouden. Aan de zijde van het sportpark komt tussen de bomen een flauwere oever om het geheel een landelijk beeld te geven. Ook biedt een flauwe oever kansen voor flora en fauna. Voor het verleggen van de waterloop wordt de grond van de linkeroever naar de rechteroever gebracht. Er wordt geen grond van buitenaf aangevoerd.
- Er wordt een duiker aan de weg verlengd.
- Uitstroomvoorzieningen van regenwaterafvoer van het varkensbedrijf worden verlengd.

4. BESCHIKBAARHEID GRONDEN

- De waterloop wordt verlegd op grond van de gemeente Boekel. Gemeente Boekel heeft hiervoor mondeling en per mail akkoord gegeven. Er hoeft geen grond verworven te worden.

5. EFFECTEN VAN HET PLAN

- Door het verleggen van de waterloop kan het onderhoud veiliger worden uitgevoerd, een en ander conform de uitgangspunten van wijzer onderhoud. Voor de afvoer heeft het geen effect omdat deze onveranderd blijft.

6. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD

- Het verleggen zal gebeuren door de aannemer conform de richtlijnen van het waterschap. Werkzaamheden worden uitgevoerd met een rupskraan welke werkt vanaf de linkeroever. Werkzaamheden worden in één werkgang uitgevoerd, zowel ontgraven van rechter talud als aanvullen linker talud. Het nieuwe talud zal opgezet worden met stapelzoden om stabiliteit te waarborgen. Er worden geen vrachtvervoersbewegingen voor grond verwacht. Het werk wordt met een gesloten grondbalans uitgevoerd.
- De reeds bestaande toegangsduiker tot het perceel van de Zijp 2a zal met 2,40 m worden verlengd.

7. BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN

7.1 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

- Voorafgaande aan de werkzaamheden zal er een ecoscan worden uitgevoerd zodat rekening kan worden gehouden met de aanwezige flora- en fauna. In de NDFF (Nationale database flora en fauna) zijn geen waarnemingen opgenomen van beschermde soorten.

8. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD

8.1 Legger

- Door het verleggen wijzigt de ligging van de waterloop en de bijbehorende kunstwerken. De ligging en afmeting van de waterloop en bijbehorende kunstwerken moeten na uitvoering van de werkzaamheden opnieuw ingemeten worden. De beschermingszone van de linkeroever wordt 5 meter gemeten vanuit de insteek van de nieuwe waterloop. De beschermingszone langs de rechteroever wordt volledig beschermingszone B. De beschermingszone langs de rechteroever kan verkleinen doordat er afspraken met de aanliggende eigenaren zijn gemaakt dat het onderhoud altijd zal gebeuren vanaf de linker oever. Ook zal hier het maaisel altijd ontvangen worden.

8.2 Beheer en onderhoud

- Door het verleggen van de waterloop ontstaat een bredere werkstrook. Hierdoor kan het beheer en onderhoud makkelijker en veiliger worden uitgevoerd.
- Het onderhoud wordt uitgevoerd door het waterschap. Frequentie van onderhoud is 2 keer per jaar maaien.

9. SAMENWERKING

- Het verleggen van de waterloop gebeurt in samenspraak met de gemeente Boekel en de heer Pluk wonende aan de Zijp 2a te Boekel. Uitvoering zal gebeuren door de firma van Berkel te Eerde.

DEEL II VERANTWOORDING

1. VERANTWOORDING OP BASIS VAN BELEID

1.1 Toets beleid waterschap

- Dit werk wordt uitgevoerd conform de uitgangspunten van Wijzer Onderhoud. Na uitvoering van het werk voldoet de situatie aan de Keur van het waterschap.

2. VERANTWOORDING VAN DE KEUZEN IN HET PROJECT

- Aan Pluk B.V. (Zijp 2a te Boekel) is een last onder dwangsom opgelegd wegens een overtreding van artikel 3.1, lid 1 van de Keur (het hebben van een kadaverplaats en brandweerput binnen de beschermingszone). Tussen deze obstakels en de watergang staat een hekwerk (van circa 30 jaar oud) dat op grond van het overgangsrecht legaal is. Het waterschap voert het onderhoud nu uit tussen het bestaande legale hekwerk en de watergang, dit is een ruimte van ongeveer 2,5 meter. Handhavend optreden levert in dit geval niet direct ruimte voor het onderhoud omdat een hekwerk op zijn terrein immers legaal is en mag blijven staan. Handhaven is in dit geval onevenredig omdat het verwijderen van de illegale obstakels feitelijk geen extra ruimte oplevert. Handhaven biedt dan ook geen oplossing voor de toekomst.
In gesprek met beide aanliggende eigenaren is het verleggen van de waterloop als optie besproken en besloten. Door het verleggen krijgen we een voldoende brede werkstrook en kunnen we veilig beheer en onderhoud uitvoeren, een toekomstbestendige oplossing! Het verleggen van de waterloop gebeurt volledig op kosten van de heer Pluk.

3. BENODIGDE VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

- Er zijn geen vergunningen nodig voor het dempen en verleggen.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Bezwaar

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende deze periode bezwaar op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend.

Beroep

Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, beroep instellen. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in zowel het bezwaar- als het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaar- of beroepschrift een zogenaamd "verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening" worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het plan niet uitvoeren totdat de rechter op het beroep heeft beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

N.B. Geef in de publicatie aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

DEEL IV BIJLAGEN

- Tekeningen
- Relevante onderzoeken en rapporten

