

4.2.1 Project op sloop- of wegenwerk

projectgegevens

datum	3-2-2017	datum aanmaak	3-2-2017 11:28
contactpersoon	Hans Reintjes - directievertegenwoordiger	opgesteld door	Clemens Schiphorst
gegevens opdrachtgever (facultatief) :		datum laatste wijziging	3-2-2017 13:26
naam	M Eggink	adres	Ruurloseweg 19
		postcode	7251 LA
		plaats	Vorden
		land	Nederland
		contactpersoon	
		telefoonnummer	
		faxnummer	
		mobiel nummer	
projectnummer	201378		
projectstatus	project in voorbereiding		
datum en tijd afspraak bezoek locatie	10-1-2017 11:29		
gegevens projectlocatie :			
naam	Eggink Vorden	adres	kostedeweg 7
		postcode	7251 MZ
		plaats	vorden
		land	Nederland
contactpersoon locatie	Robin Reintjes - machinist kraan	mobiel nummer	
te breken materiaal	gemengd puin		
type project	project op wegenwerk of slooplocatie		
van toepassing zijnde regelgeving	Besluit mobiel breken		
breker/product-combinatie	Kleemann Mobirex MRB102RA-L / menggr 	soort granulaat	menggranulaat 0/31,5
planning data project (schatting, waarbij overlap is toegestaan)		berekende capaciteit	103 ton/u
periode waarbinnen project zal plaatsvinden :		berekening doorlooptijd	1,8 dagen
van	9-2-2017 11:30	bronsterkte	114,0 dB(A)
tot	17-2-2017 16:30	periferie woningen	31 m
hoeveelheid materiaal	1500 ton	periferie scholen, verpleeg- of ziekenhuizen	177 m
beschikbare werkuren per dag	8		
precieze data project (eventuele bijstelling van geplande data)			
datum en uur start	3-2-2017 13:25	berekende datum einde	13-2-2017
datum en uur einde			
uitlopfactor	1		
inclusief zaterdag	neen		
geplande breekpauze			
opmerking			

extra informatie [4.2.10_Kennisgeving \(1\)Kostedeweg vorden.pdf](#)

GPS-geschiedenis

Dit gehele formulier is niet leesbaar voor auditoren.