

Projectnaam	Posthumus Breda
Dossiernummer Bosatex	032
In behandeling sinds	28 september 2010
Status per 12-12-2010	2. Dossierbeoordeling uitgevoerd, onderzoeksopzet ter bespreking met het bevoegd gezag
Status per 30-06-2011	2. Gepland startoverleg wegens omstandigheden uitgesteld
Status per 31-12-2011	3. Overleg met de gemeente gevoerd. Sanering uitvoeren in samenloop met de geplande herontwikkeling door de eigenaar. Noodzakelijk onderzoek (bodem, bouwtechnisch) in voorbereiding.
Status per 30-06-2012	3. Gesprekken gevoerd met bevoegd gezag en eigenaar. Nog geen concrete ontwikkelingen.
Status per 31-12-2012	3. Geen concrete ontwikkelingen. Voorstel naar gemeente Breda: actualisatie onderzoek uitvoeren. Indien geen spoed (meer) dan herbeschikken, indien nog steeds spoed saneren bronzone vanuit de huidige situatie.
Status per 30-6-2013	3. Voorstel aanpak naar gemeente verstuurd. Indien akkoord start NO en voorbereidingen bronzone sanering. Spoedvraag hierbij minder relevant.
Status per 31-12-2013	4. NO in uitvoering.
Status per 30-6-2014	4. NO in uitvoering.
Status per 31-12-2014	5. Resultaten bekend en voorgelegd aan gemeente Breda. Afspraak gepland voor bespreking, mede in relatie tot geplande herontwikkeling.
Status per 30-6-2015	6. Voorbereidingen sanering, aanvullende onderzoeksfase ter afronding NO en detaillering aanpak.
Status per 31-12-2015	6. Voorbereidingen saneringen gaande.
Status per 30-6-2016	6. SP ingediend, ontwerpbeschikking ontvangen. Aanbesteding bronzone sanering gaande. Tevens inschatting sanering voor verdere fasering.
Status per 31-12-2016	7. Definitieve beschikking verkregen. Start sanering fase 1 voorzien voor januari 2017.
Status per 30-6-2017	7. Sanering in uitvoering. Ontgraving afgerond, in-situ sanering lopend. Voortgang opvolgen.
Toelichting	Geen.



Gemeente Breda

**Bijlage 13 bij besluit
2017/2532-V1**

V&L