

Bestemd voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Datum
2 september 2018

Referentie

Bladnummer
1/2

Onderwerp

Toelichting bij aanvraag watervergunning PMI 3

Behandeld door

Bert van Adrichem
T (0645) 79 40 51
b.v.adrichem@
duravermeer.nl
www.duravermeer.nl

Vooroverleg

Op 31 augustus 2018 heeft er overleg plaatsgevonden met Sjef Rijnaarts, vergunningverlener van de waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voorafgaand heeft Sjef Rijnaarts het project reeds afgestemd met dijkbeheerder Bas Molenkamp.

Het gehele project is besproken en er is afgesproken dat Dura Vermeer een aanvraag indient voor een watervergunning voor de eerste voorbereidende werkzaamheden. Deze worden onderstaand toegelicht.

Werkzaamheden

Dura Vermeer voert in opdracht van de provincie Noord-Holland (PNH) werkzaamheden uit aan de N231. Dit betreft planmatig onderhoud (asfaltwerk) en planmatige investeringen upgraden van de provinciale weg ten behoeve van de veiligheid.

Het project is bijzonder voor PNH omdat een deel van het projectgebied tevens zal dienen als proeftuin voor het toepassen van biobased materialen. Dit betekent veel PR en media-aandacht. PNH heeft er dan ook baat bij dat het project voorspoedig zal verlopen en eind Q1 2019 de meeste werkzaamheden zijn afgerond.

De Legmeerdijk betreft een secundaire waterkering in beheer van Waternet. In het beheergebied van Waternet worden alleen grondwerkzaamheden uitgevoerd bij PMI 3, ter hoogte van Legmeerdijk 194. Hier wordt een wegwitbuiging gerealiseerd, met verplaatsing fietspad en bushaltes Nieuwe Legmeerdijk.

PMI 3

De werkzaamheden bij PMI 3 gebeuren in 2 fasen. Als eerste zal de voorbelasting langs de huidige weg worden aangebracht om vervolgens na de zettingsperiode (wachttijd) een grondkering te plaatsen, de bushalte te verplaatsen en het fietspad te verleggen.

Tussen de voorbelasting en de overige werkzaamheden zit wachttijd. Gezien de planning is het zaak deze voorbelasting zo spoedig mogelijk te realiseren. Op dit moment is het DO van de eindsituatie nog niet gereed.

De werkzaamheden blijven boven het profiel van vrije ruimte van de secundaire kering maar vinden wel plaats in de kernzone. Dit betekent dat ze vergunning plichtig zijn op basis van de keur van het waterschap.



In het vooroverleg is afgesproken dat de aanvraag voor de watervergunning wordt opgesplitst in twee vergunningaanvragen. Deze aanvraag betreft daarom alleen de grondwerkzaamheden. Het grondwerk in bovenaanzicht en dwarsdoorsnede is aangegeven op een van de bijgevoegde tekeningen.

Vervolg

Vervolgens, als het DO definitief is (half/eind oktober 2018) zal voor de overige werkzaamheden een watervergunning worden aangevraagd. Dit omvat tevens het verwijderen/omleggen van kabels & leidingen, aanbrengen van de grondkeringen en verleggen van het fietspad.