

Voorstel voor	Dagelijks bestuur	
Vergaderdatum	27 november 2018	
Onderwerp	Peilregulerend kunstwerk spoorsloot De Reigerstraat Delden	
Agendapunt	III.6.	
Kenmerk	B2018/2531	
Portefeuillehouder	R. Broeze	
Opsteller/indiener	Gerrit Meijerink g.meijerink@vechtstromen.nl 0621882540	R.A.B. Koopman
Vertrouwelijkheid	Nee	

Routing	Besluit
Reactie portefeuillehouder 20 november 2018	Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar het dagelijks bestuur
Besluit dagelijks bestuur 27 november 2018	Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten
Ter inzagelegging	Het projectplan wordt ter inzage gelegd van 3 december 2018 tot en met 11 januari 2019
Reactie portefeuillehouder	
Besluit dagelijks bestuur	
Advies commissie	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen
Besluit algemeen bestuur	Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd een besluit te nemen

1. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

- Het projectplan Peilregulerend kunstwerk De Reigerstraat Spoorsloot Delden vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt waterberging in de vijver langs de Reigerstraat in Delden gerealiseerd. Dit draagt bij aan de doelstelling voldoende en veilig water.
- De projectkosten te betalen uit het investeringsbudget Groot Onderhoud Kunstwerken 2018.

Voor het slagen van het project is medewerking van stakeholders nodig. Als deze niet meewerken levert dit vertraging op en imagoschade voor het waterschap. Voor dit project zijn de stakeholders al in een vroeg stadium betrokken door informatiebijeenkomsten te houden waarbij wensen en voorkeuren kenbaar zijn gemaakt. Daarnaast zijn de plannen ter informatie gepubliceerd op de website van de Gemeente Hof van Twente. In voorliggend projectplan zijn zoveel mogelijk wensen en kansen verwerkt uit deze gesprekken en reacties. We achten de kans daarom zeer klein dat stakeholders niet meewerken.

VI. Financiën

Het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd bij het definitief vaststellen van het projectplan.

In de onderstaande tabel is de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiën weergegeven voor het project.

	planning projectkosten	verstrekkt krediet	uitgaven tot heden	kosten nog te realiseren
bruto	€ 24.900	€ 24.900	€ -	€ 24.900
bijdrage gemeente	€ -	€ -	€ -	€ -
subs.	€ -	€ -	€ -	€ -
netto	€ 24.900			

De projectkosten worden gedekt uit het investeringsbudget Groot Onderhoud Kunstwerken 2018. Ook zonder het aanbrengen van de berging hadden de oude kunstwerken en duikers vervangen moeten worden.

VII. Communicatie

De Gemeente Hof van Twente heeft in eerste instantie het initiatief genomen in de communicatie, aangezien de grootste zichtbare wijzigingen voor omgeving voortkomen uit het aanzienlijke snoeiwerken en kappen van bomen. Hiervoor zijn diverse inloopbijeenkomsten gehouden en konden omwonenden een voorkeursvariant kiezen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn ook de schetsen voor het kunstwerk getoond en is de wijze van baggeren gecommuniceerd. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zal het waterschap het voortouw nemen in de communicatie.

Kernboodschap

De vijver moet i.v.m. wijzigingen in het rioolstelsel in Delden voldoende water kunnen bergen om de afvoer van overtollige neerslag op te kunnen vangen. Hiervoor moeten de vijvers worden gebaggerd en moet een kunstwerk worden aangepast en worden omgevormd tot een knijpkunstwerk. Daarnaast is de Gemeente Hof van Twente met de omgeving overeen gekomen dat vijver wordt ingepast in de (parkachtige) omgeving en weer past bij de uitstraling van Landgoed Twickel. De gemeente en het waterschap hebben daarop de samenwerking gezocht in de voorbereiding en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.

VIII. Uitvoering

Voorafgaand aan het aanbrengen van het peilregulerende kunstwerk worden beide vijvers eerst drooggezet en gebaggerd in het kader van groot onderhoud. Daarna zullen de oude constructies en duikers worden verwijderd en zullen de nieuwe constructies worden aangebracht en worden aangesloten.

De planning is dat de baggerwerkzaamheden medio november starten, aansluitend zullen de kunstwerken worden geplaatst. Op deze manier wordt werk met werk

gemaakt, wat efficiënt is voor de uitvoering en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

IX. Beheer en onderhoud

Na realisatie van de werkzaamheden zal de nieuwe situatie van de vijver in zijn geheel worden ingemeten en worden vastgelegd in de legger.

Bij de totstandkoming van het ontwerp van het peil regulerende kunstwerk is Beheer en Onderhoud betrokken geweest, zodat de constructie eenvoudig gereinigd kan worden als dat nodig is en voldoet de constructie aan de geldende veiligheidseisen. Voor waterschap Vechtstromen betekent dit dat er geen extra kosten zijn voor beheer en onderhoud ten opzichte van de huidige kosten.

Inspraak

Op grond van de Inspraak- en participatieverordening van waterschap Vechtstromen is op een projectplan de inspraakprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat het projectplan normaal gedurende zes weken voor zienswijze ter inzage ligt. Hier kan echter van worden afgeweken als het projectplan daarvoor niet in aanmerking komt.

De aanleg van het peilregulerend kunstwerk is uitgebreid met de omgeving gecommuniceerd middels inloopbijeenkomsten en publicaties op de website van de Gemeente Hof van Twente. Om die reden wordt het niet noodzakelijk geacht om het projectplan voor zienswijze ter inzage te leggen, maar definitief vast te stellen.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende die tegen dit besluit beroep wil instellen in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende moet in het beroepschrift vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

X Bijlage(n)

1. Besluit.
2. Projectplan Peilregulerend kunstwerk De Reigerstraat Spoorsloot Delden, inclusief hydrologisch advies.