



Projectplan Waterwet
pilotproject scholeksterbroedplaatsen
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Datum

21 februari 2019

auteur(s)

Johannes Hassing, Vergunningencoördinator

Namens Combinatie Ommelanderdiek

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Inhoud:

blz.

1	Projectplan Waterwet pilot scholeksterbroedplaatsen	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging.....	3
1.3	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.4	Effecten van buitendijkse werkzaamheden in het stormseizoen	3
1.5	Legger en beheer en onderhoud	4
1.5.1	<i>Legger</i>	4
1.5.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	6

1 Projectplan Waterwet pilot scholeksterbroedplaatsen

1.1 Aanleiding en doel

Onderhavig projectplan Waterwet betreft het aanbrengen van scholeksterbroedplaatsen op het buitentalud van de waterkering (pilotproject), als onderdeel van het project 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'. Deze pilot betreft een mitigerende maatregel op basis van de op 16 februari 2017 door provincie Groningen verleende ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk GR-L-005769.

De dijkverbetering is middels een provinciaal inpassingsplan (PIP) 'vergund'. Om die reden is geen separaat projectplan Waterwet vastgesteld voor de dijkverbetering. Het uit te voeren pilotproject maakt geen deel uit van hetgeen in het PIP is vastgesteld. Om de scholeksterbroedplaatsen te kunnen realiseren, wordt daarom dit projectplan Waterwet vastgesteld.

1.2 Ligging

De scholeksterbroedplaatsen worden aangebracht op het buitentalud van de waterkering in deel B, segmenten 7 en 8, tussen km 33,76 en km 32,50 van het dijktracé van de 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl'. Op de in Bijlage 1 opgenomen tekening EEM-TEK-DO-INT-COM-1079 'Locaties + details broedplaatsen' revisie 1.0 zijn de exacte locaties van de broedplaatsen weergegeven.

1.3 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Op het buitentalud van dijktracé deel B wordt over het gehele talud tot aan de bestaande aansluiting Waterbouw asfaltbeton (WAB) aangebracht. Door deze asfaltbekleding is de dijk minder geschikt als broedplaats voor vogels. Als pilot worden mitigerende maatregelen op de dijk geplaatst in de vorm van betonnen bakken, oftewel broedplaatsen. Tussen kilometering 33.76-32.50 worden 10 broedplaatsen aangebracht op het buitentalud. De broedplaatsen worden zo dicht mogelijk tegen de bestaande betonband aangebracht alvorens het buitentalud voorzien wordt van een slijtlaag. In Bijlage 1 is een tekening opgenomen waarin de locaties en een bovenaanzicht van de broedplaatsen is opgenomen, inclusief een detailtekening en een dwarsprofiel.

Het realiseren van de broedplaatsen wordt bij voorkeur uitgevoerd in de wintermaanden, vóór 1 april. Hierdoor wordt vermeden dat scholeksters tijdens het broedseizoen (april t/m juli) verstoord worden. Het plaatsen van de verschillende broedplaatsen zal geschieden met een mobiele kraan en grondwerkers. De broedplaatsen zijn opgebouwd uit betonbanden die vast worden gelijmd op het WAB met Poltec (hechtmortel). Een stuk geotextiel voorkomt insluiting van water en uitspoeling van het split. Ten slotte wordt de broedbak voorzien van split. Aandachtspunt met betrekking tot de kraan is dat deze geschikt moet zijn voor gebruik op het buitentalud. Daarnaast dient het werkoppervlak vrij te zijn van vuil om te borgen dat de betonbanden voldoende hechten aan het WAB.

1.4 Effecten van buitendijkse werkzaamheden in het stormseizoen

Het aanbrengen van de scholeksterbroedplaatsen wordt buiten het broedseizoen, oftewel in het stormseizoen uitgevoerd. Tijdens het stormseizoen is het 'Uitvoeringsplan waterveiligheid' van kracht. In dit plan is onder paragraaf 2.1.4 het volgende opgenomen:

Tijdens het stormseizoen wordt wekelijks een rapportage opgesteld waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden komende week uitgevoerd worden en welke beheersmaatregelen worden getroffen om de waterveiligheid te garanderen. Hierbij worden de voorspelling van de buitenwaterstand en weersverwachting (inclusief neerslag) betrokken. Per type werkzaamheden wordt aangegeven welk hoogwater en/of welke neerslag(som) maatgevend is waarbij de werkzaamheden gestaakt worden en waarbij de waterkering weer waterveilig wordt gemaakt. Ieder onverwacht gedrag van de waterkering

(vervorming, waterspanning, etc.) en dreigende overschrijding van verwacht gedrag wordt onmiddellijk aan de Technisch manager gerapporteerd.

Met andere woorden; elke week vindt er een check plaats op de verwachte weersomstandigheden en hoogwater. Op basis van deze rapportage worden ook beslissingen genomen (go/no go) om werkzaamheden wel of niet door te laten gaan.

Op het werk zijn voldoende geotextiel, zandzakken, depots met klei en materieel (kranen, dumpers) aanwezig om in geval van calamiteiten snel te kunnen handelen.

De scholeksterbroedplaatsen hebben geen negatieve invloed hebben op het functioneren van de dijk en de waterveiligheid.

1.5 Legger en beheer en onderhoud

1.5.1 Legger

De realisatie van scholeksterbroedplaatsen op het buitentalud van de waterkering heeft geen gevolgen voor de legger van de waterkering, maar moeten wel worden opgenomen in het beheerregister.

1.5.2 Beheer en onderhoud

De voorzieningen worden geplaatst op een bestaand traject van de zeedijk Eemshaven-Delfzijl. De dijkverbetering Eemshaven Delfzijl is nog tot eind 2019 (of zolang als de uitvoering van het project duurt) in de realisatiefase en het traject wordt beschouwd als werkterrein van de uitvoerende aannemerscombinatie Ommelanderdiek.

Ommelanderdiek is tot eind 2019 (of zolang als de uitvoering van het project duurt) verantwoordelijk voor instandhouding van een deugdelijke waterkering en verantwoordelijk voor eventueel tussentijds onderhoud.

Na oplevering van de dijkverbetering wordt dit traject weer overgedragen aan de afdeling beheer en onderhoud van het waterschap. De invloed van de voorzieningen op het dagelijks beheer en onderhoud van de zeedijk beperkt zich tot minimaal herstelwerk en het verwijderen van de voorzieningen en herstellen van het asfalt op de 10 locaties, als de voorzieningen niet effectief blijken.

De effectiviteit van de voorzieningen zal worden bepaald door middel van monitoring tijdens het broedseizoen gedurende vijf jaar. Statistisch gezien is 5 jaar de minimale periode om het succes van de voorziening te kunnen bepalen. Als de voorzieningen helemaal niet effectief blijken, kan dat al na 3 broedseizoenen voorzien worden. Om dat te kunnen voorzien doen we na 2,5 jaar (3 broedseizoenen) een tussenevaluatie. Om de effectiviteit van de voorziening te bepalen is het broedsucces van belang. De monitoring zal elk broedseizoen 2 keer uitgevoerd worden met maximaal 3 dagen tussen opeenvolgende bezoeken. De monitoring bestaat uit het bepalen van de aantal nesten, het vastleggen van de locatie van de nesten en het tellen van de eieren per nest. Ook zal er gekeken worden of de afwatering van de voorziening voldoende is.

In 2019 (of zo lang als de uitvoering van het project duurt) zal Ommelanderdiek de monitoring verzorgen. Daarna zullen de ecologen van het waterschap de monitoring organiseren en de resultaten evalueren.



2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld



Bijlage I

Tekening EEM-TEK-DO-INT-COM-1079 'Locaties + details broedplaatsen' revisie 1.0