

RAPPORT

Vergunningenplan

Dijkversterking Vianen Oost

Klant: Waterschap Rivierenland

Referentie: BG2964TPRP1907112143

Status: 0.2/Finale versie

Datum: 11 juli 2019

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Laan 1914 no.35
3818 EX AMERSFOORT
Transport & Planning
Trade register number: 56515154

+31 88 348 20 00 **T**
+31 33 463 36 52 **F**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Vergunningenplan

Ondertitel: Vergunningenplan Dijkversterking Vianen Oost
Referentie: BG2964TPRP1907112143
Status: 0.2/Finale versie
Datum: 11 juli 2019
Projectnaam: Dijkversterking Vianen
Projectnummer: BG2964
Auteur(s): S. Zehenpfenning

Opgesteld door: S. Zehenpfenning

Gecontroleerd door: J. Pronk

Datum/Initialen: 19-02-2019

Goedgekeurd door:

Datum/Initialen:

Classificatie

Projectgerelateerd



Disclaimer

No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Vergunningenoverzicht	1
2.1	Hoofdvergunningen	1
2.1.1	Omgevingsvergunning bouwen	1
2.2	Uitvoeringsvergunningen	1
2.2.1	Wbr – vergunning	2
2.2.2	Ontheffing Wet natuurbescherming – soortenbescherming	2
2.2.3	Ontheffing Wet natuurbescherming – gebiedsbescherming	2
2.2.4	Melding Activiteitenbesluit	3
2.2.5	Verkeersbesluit	3
2.2.6	APV ontheffing geluidshinder	3
2.2.7	Melding besluit bodemkwaliteit	3
2.2.8	BUS melding	3
2.3	Vergunningen die niet van toepassing zijn	3
2.3.1	Omgevingsvergunning strijdig gebruik	3
2.3.2	Omgevingsvergunning kappen	3
2.3.3	Omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid	4
2.3.4	Watervergunning	4
2.3.5	Ontheffing Provinciale Milieuverordening	4
2.3.6	Melding bomenkap	4
3	Procedure en planning	4

Bijlagen

Bijlage 1: Vergunningenoverzicht – Dijkversterking Vianen Oost, datum: 11-07-2019

1 Inleiding

De primaire waterkering bij Vianen voldoet niet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Waterschap Rivierenland onderzoekt daarom mogelijke maatregelen om de waterkering zodanig te versterken, dat deze wel aan de veiligheidsnorm voldoet. De voorliggende dijkversterking betreft het deel van de Lekdijk gelegen tussen de rioolwaterzuivering aan de westzijde en het landhoofd van de A27 aan de oostzijde. Binnendijs van de dijk ligt de woonwijk De Hagen.

Het voorkeursalternatief om de dijk te versterken betreft een pipingscherm dat door verankering extra stabiliteit biedt en daarmee ook fungeert als binnenwaarts stabiliteitsscherm. Het piping-/stabiliteitsscherm wordt in de binnenkruin van de dijk aangebracht tot op een diepte van circa 20 meter onder het huidige maaiveld. Het piping-/stabiliteitsscherm kan op verschillende manieren worden aangebracht (heien, drukken of trillen). Op basis van een uitvoerig meet- en monitoringsprogramma zal de aannemende partij uiteindelijk een keuze maken voor de uitvoeringstechniek ("best practice") die maakbaar is en zoveel als mogelijk rekening houdt met het minimaliseren van schade of overlast voor de omgeving.

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2020. Doordat gekozen is voor een scherm en geen grootschalige grondoplossing, is er sprake van een relatief korte uitvoeringsperiode (enkele maanden). Het ruimtebeslag voor het aanbrengen van het scherm is beperkt tot de werkstrook voor het materiaal dat het scherm aanbrengt (ca. 5 tot 10 meter werkstrook). Na realisatie wordt het maaiveld weer ingezaaid met een grasmengsel en is het scherm niet zichtbaar in het landschap.

2 Vergunningenoverzicht

Royal HaskoningDHV heeft een inventarisatie uitgevoerd van alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en planologische (afwijkingen)procedures (hierna: vergunningen) die nodig zijn voor de realisatie van het voorkeursalternatief: te weten het piping-/stabiliteitsscherm. Het vergunningenoverzicht is opgenomen in bijlage 1.

Het overzicht bevat naast een beschrijving van de vergunningplichtige activiteit en het bevoegd gezag, tevens de wettelijke grondslag en de proceduretermijn. Ook is een verdeling tussen hoofdvergunningen en uitvoeringsvergunningen opgenomen in het vergunningenoverzicht. Voor de volledigheid zijn ook de niet benodigde vergunningen opgenomen in het overzicht.

2.1 Hoofdvergunningen

Uit de inventarisatie blijkt dat enkel de omgevingsvergunning bouwen als hoofdvergunning samen met het Projectplan Waterwet in procedure gaat.

2.1.1 Omgevingsvergunning bouwen

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor de bouw van het piping-/stabiliteitsscherm een omgevingsvergunning bouwen nodig.

2.2 Uitvoeringsvergunningen

Naast de omgevingsvergunning bouwen zijn voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm ook andere vergunningen vereist. Deze vergunningen worden t.z.t. door de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren aangevraagd. Deze vergunningen gaan dus niet mee in de procedure van het Projectplan Waterwet.

2.2.1 Wbr – vergunning

Het piping-/stabiliteitsscherm wordt deels aangebracht binnen het beheergebied van RWS (A27). Daarom is op grond van artikel 2 Wet beheer Rijkswaterstaatswerken een vergunning vereist. RWS heeft aangegeven dat een concreet uitvoeringsplan is vereist voor het verkrijgen van deze vergunning. Omdat de concrete uitvoering wordt overgelaten aan de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren, is op dit moment nog geen concrete uitvoering bekend. De Wbr-vergunning kan daarom, ondanks dat deze is vereist, niet worden aangemerkt als hoofdvergunning. Deze vergunning wordt t.z.t. door de uitvoerend aannemer aangevraagd. Om er zeker van te zijn dat de Wbr-vergunning wordt verkregen, worden de meest waarschijnlijke vergunningvoorwaarden meegenomen in het aanbestedingsproces.

2.2.2 Ontheffing Wet natuurbescherming – soortenbescherming

Voor de bepaling van effecten op beschermde dieren en planten is gebruik gemaakt van de beschikbare bronnen over de verspreiding van soorten (NDDF, aangevuld met inventarisaties uit Ruimte voor de Lek (Arcadis, 2011), gegevens van Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden en een veldonderzoek).

Vleermuizen zijn 's nachts actief en worden dus niet verstoord door werkzaamheden overdag. Voor de aanleg van het piping-/stabiliteitsscherm worden enkele bomen gekapt. Mogelijk gaat hierdoor foerageergebied van vleermuizen verloren (rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis). Om hier zekerheid over te krijgen is aanvullend vleermuizenonderzoek vereist. Indien uit dit aanvullend onderzoek blijkt dat foerageergebied van vleermuizen verloren gaat, is hiervoor een ontheffing op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming vereist. Omdat deze informatie op dit moment nog niet bekend is, kan de ontheffing Wet natuurbescherming, ondanks dat deze is vereist, niet worden aangemerkt als hoofdvergunning.

Aangezien er gewerkt wordt volgens de Richtlijn Flora en Fauna (WSRL, juni 2013) is verstoring van broedgevallen van vogels uitgesloten. Uitzondering vormt mogelijk de Buizerd, die jaarrond beschermd is. Het is niet bekend of de Buizerd een nest heeft in het oobosje buitendijks. Hoe dan ook zal dit nest niet verloren gaan omdat er geen bomen buitendijks worden gekapt. Verstoring is niet op voorhand uitgesloten. Mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld door een aangepaste planning of uitvoeringswijze, zijn in dit geval nodig om verstoring van broedgevallen te voorkomen. In het vervolg van het project worden de mitigerende maatregelen nader uitgewerkt. Het verstoren van broedgevallen is een overtreding van de Wet natuurbescherming waarvoor in geen geval een ontheffing wordt verleend.

Overige beschermde soorten komen niet voor binnen het plangebied.

2.2.3 Ontheffing Wet natuurbescherming – gebiedsbescherming

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op ten minste 7 kilometer afstand van het projectgebied. Het betreft onder meer de Rijntakken en de Zouweboezem. Op dergelijke afstanden zijn effecten op voorhand uitgesloten, onder meer door tussenliggend landgebruik als steden, (snel)wegen, industrie en dergelijke, zodat een effectbeoordeling in dit kader niet nodig is. Uitzondering vormt stikstofdepositie in natuurgebieden. Het is niet op voorhand uitgesloten dat deze stikstof neerslaat op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten die een instandhoudingsdoelstelling in het kader van Natura 2000 hebben. In het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) wordt, nadat de uitvoeringswijze bekend is, een ecologische beoordeling opgesteld om te bepalen of de natuurlijke kenmerken van de aanwezige Natura 2000 gebieden niet worden aangetast en dat een Wnb-ontheffing daarom kan worden verkregen.

De hele Vianense Waard maakt deel uit van het NNN. De dijkversterking levert geen verdere verslechtering op doordat het piping-/stabiliteitsscherm in de huidige dijk wordt geplaatst. De bekleding

van de dijk wordt na afronding van de verbeteringswerkzaamheden weer hersteld, zodat de landschappelijke en ecologische setting niet veranderd. De verbindende functie van het gebied in het uiterwaardencomplex blijft daardoor aanwezig. Door gebruik van materieel en aanwezigheid van mensen worden de rust en donkerte en de leefgebieden van diersoorten tijdelijk verstoord. De functie van doortrek-, pleister- en overwinteringsplaats die de uiterwaard kan hebben voor grauwe gans, kolgans en smient kan in het najaar en de winter tijdelijk worden verstoord. Alleen de Lekoever inclusief de kribvakken liggen ver genoeg van de te verbeteren dijk om verstoring te kunnen uitsluiten.

Op grond van bovenstaande moet worden geconcludeerd dat voor gebiedsbescherming voor het aspect stikstofdepositie een ontheffing op grond van artikel 2.7 Wet Natuurbescherming is vereist.

2.2.4 Melding Activiteitenbesluit

Afhankelijk van de inrichting is voor de aanleg van tijdelijke werkterreinen en melding vereist op grond van het Activiteitenbesluit.

2.2.5 Verkeersbesluit

Op grond van artikel 15 WVV 1994 is een verkeersbesluit vereist voor het plaatsen van tijdelijke verkeersborden en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen die langer dan 4 maanden duren.

2.2.6 APV ontheffing geluidshinder

Op grond van artikel 4:6 APV is een ontheffing vereist indien sprake is van geluidsoverlast.

2.2.7 Melding besluit bodemkwaliteit

Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is grondverzet nodig. Hiervoor is een melding op grond van het besluit bodemkwaliteit vereist.

2.2.8 BUS melding

Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is grondverzet nodig. Hiervoor is mogelijk een BUS melding vereist, vanwege mogelijke vervuiling in gedempte sloten.

2.3 Vergunningen die niet van toepassing zijn

2.3.1 Omgevingsvergunning strijdig gebruik

De projectlocatie ligt in het bestemmingsplan Kom Vianen, dat is vastgesteld in 2010. De ter plaatse geldende bestemmingen zijn: 'Verkeer', 'Waterstaat – Waterkering' en 'Archeologie – 2'. Daarnaast ligt de projectlocatie ook deels in het enkel analoog beschikbare bestemmingsplan Landelijk gebied, dat is vastgesteld in 1971 (1e herziening 1979).

Een omgevingsvergunning strijdig gebruik op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo is niet vereist omdat de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm past binnen de vigerende bestemmingsplannen.

2.3.2 Omgevingsvergunning kappen

Voor het kappen van bomen is op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g Wabo mogelijk een omgevingsvergunning kappen vereist. Tim Burggraaf van de gemeente Vianen heeft per mail aan Basten Heeg bevestigd dat in dit geval geen omgevingsvergunning kappen nodig is. Er is daarom ook geen sprake van een herplantplicht.

2.3.3 Omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid

Voor het afgraven of ophogen van gronden, het egaliseren van gronden, het beplanten met diepwortelende beplanting en grond bewerkingen dieper dan 0,3 meter is op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo, een omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid vereist.

Op grond van artikel 5.10 Waterwet geldt deze vergunningplicht echter niet in het gebied dat is begrepen in een vastgesteld projectplan. Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is dus geen omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid vereist.

2.3.4 Watervergunning

Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder c Waterbesluit bestaat er geen vergunningplicht voor de realisatie van de dijkversterking omdat deze activiteit door of vanwege de beheerder wordt verricht.

2.3.5 Ontheffing Provinciale Milieuverordening

Op grond van artikel 16 lid 1 onder b van de Provinciale Milieuverordening 2013 is een ontheffing vereist voor grondwerken op een diepte van 40 meter of meer onder maaiveld. Daarvan is geen sprake.

2.3.6 Melding bomenkap

Omdat de te kappen bomen binnen de bebouwde kom staan is geen melding vereist op grond van artikel 4.2 Wet natuurbescherming. Er is ook geen sprake van een herplantplicht.

3 Procedure en planning

Voordat de dijkversterking gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan op. De hoofdvergunningen gaan samen met het Projectplan Waterwet in procedure. Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing.

Op 5 december 2018 heeft vooroverleg plaatsgevonden met Willem Bosse (vergunningverlener van de gemeente Vianen), ter voorbespreking van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen. Een conceptvergunning is medio januari ter beoordeling aan hem verzonden.

De definitieve vergunningaanvraag omgevingsvergunning bouwen is op 9 april 2019 via het omgevingsloket ingediend.

De uitvoeringsvergunningen worden t.z.t. door het Waterschap of de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren aangevraagd. Hierop is de reguliere procedure van toepassing.

Bijlage 1: Vergunningenoverzicht – Dijkversterking Vianen, datum: 11-07-2019

Bevoegd gezag	Vergunning/ontheffing/melding	Activiteit	Wettelijke grondslag	Proceduretermijn
Hoofdvergunningen				
Gemeente Vianen	Omgevingsvergunning bouwen	Bouwen pipingscherm/stabiliteitsscherm	Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo	26 weken (samenloop met Projectplan Waterwet)
Uitvoeringsvergunningen				
Rijkswaterstaat	Wbr-vergunning	Werkzaamheden binnen beheerzone van RWS (A27)	Artikel 2 Wet beheer Rijkswaterstaatswerken	8 weken
Provincie Utrecht	Ontheffing Wet natuurbescherming – soortenbescherming	Verstoren vleermuizen	Artikel 3.8 Wet natuurbescherming	13 weken + mogelijk 1 x 7 weken verlenging
	Ontheffing Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming	Verstoren beschermd gebied	Artikel 2.7 Wet natuurbescherming	13 weken + mogelijk 1 x 7 weken verlenging
Gemeente Vianen	Melding Activiteitenbesluit	Aanleggen werkterrein		4 weken
	Verkeersbesluit	Plaatsen van verkeersborden en tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. afsluiten dijk tijdens werkzaamheden	Artikel 17 WVV 1994	8 weken
	APV ontheffing geluidshinder	Verrichten van bouwwerkzaamheden op een zodanige wijze dat geluidhinder wordt veroorzaakt	Artikel 4:6 APV gemeente Vianen	8 weken
Meldpunt bodemkwaliteit, Rijkswaterstaat	Melding besluit bodemkwaliteit	Toepassing van grond	Besluit Bodemkwaliteit www.meldpuntbodemkwaliteit.nl	5 werkdagen
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht	BUS melding	Toepassing van vervuilde grond	Besluit Uniforme Saneringen	11 weken
Vergunningen die niet van toepassing zijn				
Gemeente Vianen	Omgevingsvergunning strijdig gebruik	Dijkversterking	Artikel 3.1 Wro	26 weken
	Omgevingsvergunning kappen	Kappen bomen + herplant	Artikel 2.2. lid 1 onder g Wabo	8 weken
	Omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid	Het afgraven of ophogen van gronden, het egaliseren van gronden, het beplanten met diepwortelende beplanting, grond bewerkingen dieper dan 0,3 meter	Artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo	8 weken
Waterschap Rivierenland	Watervergunning	Dijkversterking	Artikel 6.5 Waterwet	8 weken
Provincie Utrecht	Ontheffing Provinciale Milieuvordering	Grondwerkzaamheden	Artikel 16 Provinciale Milieuvordering 2013	8 weken
	Melding bomenkap	Kappen van bomen + herplant	Artikel 4.2 Wet natuurbescherming	4 weken