

	: In te vullen door Waternet
	: In te vullen door balanshouder

Algemene gegevens										Geplande werkzaamheden				Aangevraagde werkzaamheden				
ID#	Locatie	Activiteit	Werkzaamheden	Deelgebied	Datum	Bron planning	Bron activiteit	Vergunning nr.	Revisie	Dempen	Verharden	Graven	Alternatief	Dempen	Verharden	Graven	Alternatief	Uitgevoerd?
1	2008007034	Graven ringwatergang	groen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	30-jun-08			AMSAM1190	GIS/GBKA								14000	ja
2	2012-3620	Graven watergang langs vm Van Keulenteren	groen	Sluisbuurt	8-mrt-12			ONTAM0109	GIS/GBKA								2017	ja
3	2013-724	Graven noordelijke waterkeringsloot	groen	Sluisbuurt	17-jan-13			RW S2013/2764	GIS/GBKA								8300	ja
4	Verbinding RI-O_ Sluis	Graven verbinding tussen Sportheidenbuurt en Sluisbuurt (empel)	groen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	3-sep-13			melding									140	ja
5	Verbinding RI-O_ Sluis	Definitieve verbinding tussen Sportheidenbuurt en Sluisbuurt	groen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	31-dec-18								1000					nee
6	Sportheidenbuurt/Bedrivenstrook naar 80% verhard	Verharding toevoegen conform eindbeeld	verharden	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	31-dec-18							263200						nee
7	Sluisbuurt definitief watersysteem, aanleg 1e fase	Tijdelijk profiel hoofdwatergang zuid/west/noord, voorlopigend op eindbeeld	groen	Sluisbuurt	30-sep-19	project ophoging 3e fase	tekening 362907 01-13 voor Watervergunning	WN2019-002950 (samen met 18)				3948				3900		ja
8	Inrichting Sluisbuurt naar 90% verhard in bouwblokken	Verharding aantrengen conform eindbeeld	verharden	Sluisbuurt	1-jan-22							178000						nee
9	Baaihuut-Oost oostzijde	Dempen watergang t.b.v. nieuwe locatie HSBC	dempen	Baaihuut Oost	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	2018-0004-004_KADER Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def 3	WN2019-004123			614				614			nee
10	Baaihuut-Oost oostzijde	Graven compenserende watergang ten westen van nieuwe locatie HSBC	groen	Baaihuut Oost	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	2018-0004-004_KADER Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def 3	WN2019-004123				670				670		nee
11	Baaihuut Oost oude locatie HSBC	Dempen watergang ten westen van oude locatie HSBC	dempen	Baaihuut Oost	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def 2	WN2019-004123			93				93			nee
12	Baaihuut Oost oude locatie HSBC	Graven compenserende watergang ten westen van oude locatie HSBC	groen	Baaihuut Oost	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def 2	WN2019-004123				87				87		nee
13	Rondom gemaal	Dempen watergang nabij gemaal	dempen	Baaihuut West	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	2018-0004-004_KADER Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def	WN2019-004123			408				408			nee
14	Rondom gemaal	Graven compenserende watergang nabij gemaal	groen	Baaihuut West	31-dec-19	project dijkerzwareing Zuider Ijdijk	2018-0004-004_KADER Zuider.Ijdijk_wateroppervlaktes_def	WN2019-004123				455				455		nee
15	Ultrastalling	Dempen (versmallen) watergang voor uitbreiding Ultrastalling	dempen	Baaihuut Oost	1-apr-20	project Ultrastalling	18-030-A003-T001_vb_20_20190508 1810-BLAD01	(nog niet aangevraagd)			902							nee
16	Ultrastalling	Verhardingslootname als gevolg van uitbreiding Ultrastalling	verharden	Baaihuut Oost	1-apr-20	project Ultrastalling	18-030-A003-T001_vb_20_20190508 1810-BLAD01	(nog niet aangevraagd)				1880						nee
17	Paardenbak	Water graven als compensatie voor uitbreiding Ultrastalling	groen	Baaihuut Oost	31-mrt-20	project Ultrastalling	366771 02-04 Nieuwe situatie watercompensatie	(nog niet aangevraagd)				738						nee
18	Sluisbuurt definitief watersysteem, demping 1e fase	Noordelijke waterkeringsloot deels dempen en oostelijke stoot langs vm Van Keulenteren dempen, conform eindbeeld	dempen	Sluisbuurt	30-sep-19	project ophoging 3e fase	tekening 362907 01-13 voor Watervergunning en luchttolo's. De overige te dempen wateren waren al gedempt in de nul situatie.	WN2019-002950 (samen met 7)			2688				2688			ja
19	Sluisbuurt definitief watersysteem, aanleg overige fasen	Water graven conform eindbeeld	groen	Sluisbuurt	1-jan-22		Stedenbouwkundig Plan					17637						nee
20	Kruising Zuiderzeeweg-Uburglaan	Verhardingslootname als gevolg van optimalisatie kruispunt	verharden	Wegen/landen	1-jan-19		opgave in email Onno Man	-	luchttolo's 2018 en 2019			1800				1800		ja
21	Baaihuut West naar 80% verhard	Verharding toevoegen richting (nog niet bekende) eindbeeld	verharden	Baaihuut West	31-dec-22		uitgangspunt voor oppervlaktewatermodel					64000						nee
22	Baaihuut West definitief watersysteem	Water graven conform (nog niet bekende) eindbeeld	groen	Baaihuut West	31-dec-22		uitgangspunt voor oppervlaktewatermodel					6400						nee
23	Baaihuut Oost naar 80% verhard	Verharding toevoegen richting (nog niet bekende) eindbeeld	verharden	Baaihuut Oost	31-dec-22		uitgangspunt voor oppervlaktewatermodel					28000						nee
24	Baaihuut Oost definitief watersysteem	Water graven conform (nog niet bekende) eindbeeld	groen	Baaihuut Oost	31-dec-22		uitgangspunt voor oppervlaktewatermodel					2900						nee
25	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Demping in ringwatergang	dempen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	1-okt-20	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb (samen met 26 t/m 30)			350				350			nee
26	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Water graven ringwatergang eerste fase	groen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	1-apr-21	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb				207				207		nee
27	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Water graven ringwatergang tweede fase (eindsituatie project)	verharden	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	1-dec-21	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb				190				190		nee
28	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Verhardingslootname als gevolg van aanpassing weg en knoipunten	verharden	Wegen/landen	1-jan-21	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb				800				800		nee
29	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Tijdelijke demping, aanleg steunberm in de watergang met bovenkant op NAP +0.3 m.	dempen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	1-okt-20	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb			510				510			nee
30	Zuiderzeeweg ten noorden van Iburglaan en ringwatergang Sportheidenbuurt	Afgraven tijdelijke steunberm in de watergang (zie 29), herstel watergangsprofiel	groen	Sportheidenbuurt/Bed rivenstrook	1-apr-21	project Voorrangspelen Zuiderzeeweg	tekening 33417-11.5-2 wijz A2, d.d. 2-7-2020	ntb				510				510		nee

[illegible]

F	ja	dempen	Sportheidenbuurt/Bedrijvenstrook
	nee	verharden	Sluisbuurt
		graven	Baaihuurt West
		alternatief	Baaihuurt Oost
			Wegen/randen

Actuele datum	10-9-2020
Startdatum balans	1-2-2015
Huidige peildatum	9-9-2020
Einddatum balans	1-1-2023

 : In te vullen door Waternet
 : In te vullen door balanshouder

Peilvak/ polder	Compensatie	Verhard start	Onverhard start	Water start	Verhard plan	Onverhard plan	Water plan	Verhard to date	Onverhard to date	Water to date	Balans einddatum	Balans huidige peildatum	Balans tot aan startdatum	aantal knelpunten
	%	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2		m2	en datum
Zeeburgereiland	10	0	0	0	528480	-562282	33802	2400	-34730	32330	1974	2145	27323	0 datum nvt.