

Vergunningenregister

Project: Castenrayse vennen 'Lollebeek'
Opdrachtgever: Waterschap Limburg



Datum: 24-07-2020

Status: C1

Projectnummer: 369784

Versie: 1

Opgesteld door: EJ

Inventarisatie vergunningen											Doorlooptijd vergunning (weken)		
ID nr	Vergunningensoort	Activiteit	Definitief/ Tijdelijk	Vereist	Juridische grondslag	Bevoegd gezag	Aanvrager	Opmerkingen	Proceduuretermijn	Indieningsvereisten	Besluit- termijn	Bezwaar/ beroep termijn	Totaal
Ruimte													
3	Herziening bestemmingsplan	Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan	Definitief	Nee	Wet ruimtelijke ordening	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan	Opdrachtgever	Bestemmingsplan Buitengebied Venray (herziening): Gronden binnen de bestemming 'Natuur' zijn bestemd voor: 'instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke en abiotische waarden en met daaraan nevens geschikt de bosbouwkundige waarde. Gronden binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' zijn bestemd voor: 'behoud, ontwikkeling en versterking van de aanwezige landschappelijke waarden, in het bijzonder van het esdorpenlandschap en de beekdalen en de bestaande natuurwaarden al dan niet in combinatie met agrarisch gebruik. Onder natuurwaarden wordt verstaan: 'de aan een gebied toegekende waarde, die bepaald wordt door het voorkomen van bodemkundige, hydrologische en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in samenhang'. Bestemmingsplan Buitengebied Horst a/d Maas (herziening): Gronden binnen de bestemming 'Natuur' zijn bestemd voor: het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en/of het herstel van de desbetreffende cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden (peelbossen en velden cf. artikel 47) Gronden binnen de bestemming 'Agrarisch met water' zijn bestemd voor: het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en/of het herstel van de desbetreffende cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden (peelbossen en velden cf. artikel 47) met de daarbij behorende water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Overige zone - peelbossen is o.a. bestemd voor 'nat karakter rond Castenraysche Vennen', overige zone - velden' is o.a. bestemd voor hoge natuurwaarde rondom Castenraysche vennen;	1 jaar	> Check Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek	52	6	58
4	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Binnenplans afwijken van bestemmingsplan	Definitief	Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub c art 2.12 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan		Middels een reguliere procedure	8 weken	> Ruimtelijke onderbouwing	8	6	14
5	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden	Uitvoeren van werkzaamheden die op grond van bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn		Ja	Wabo art 2.1 lid 1 sub b	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan		Onder andere in verband met dubbelbestemming archeologie	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening > Dwarsprofielen > Archeologisch rapport > Gegevens k&l	8	6	14
()													
6	Omgevingsvergunning Bouwen	Bouwen van een bouwwerk		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen Bouwbesluit 2012	Gemeente		Er worden geen bouwwerken gebouwd.	8 weken	> Foto's > Situatietekening > Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids)rapportages > Bouwveiligheidsplan > Geluidonderzoek > Sporadisch Wet Bibob	8	6	14
7	Omgevingsvergunning Beschermd monumenten	Activiteit m.b.t. beschermd gemeentelijk-, provinciaal-, of rijksmonument		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub f art 2.2 lid 1 sub b Provinciale/ gemeentelijke verordening Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Gemeente Provincie		Er zijn geen beschermde monumenten in de nabijheid van de watergang.	26 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Kadastrale gegevens	26	6	32

8	Omgevingsvergunning Slopen	Slopen van een bouwwerk in gemeentelijk-, provinciaal-, of rijks stads- of dorpsgezicht	Nee	Wabo art. 2.2 lid 1 sub c art. 2.1 lid 1 sub h Provinciale/ gemeentelijke verordening/ Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Sloopveiligheidsplan > Evt. asbestonderzoek > Evt. onderzoeksrapport chemische verontreiniging	8	6	14
9	Sloopmelding	slopen	Nee	Bouwbesluit 2012 art 1.26	Gemeente			4 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Evt. asbestonderzoek	4	0	4
10	Omgevingsvergunning Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken	Nee	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 sub d Besluit omgevingsrecht ex. art. 2.2	Gemeente			26 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	26	6	32
11	Gebruiksmelding Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken	Nee	Bouwbesluit 2012 par. 1.5 Melding kan gelijktijdig met de Wabo, maar afzonderlijke procedure	Gemeente			4 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	4	0	4
12	Omgevingsvergunning Gemeentelijke verordening	Activiteiten uit gemeentelijke verordening	Nee	Wabo Ex. art. 2.2 lid 2 Gemeentelijke verordeningen	Gemeente	Aannemer		8 weken	> Zie APV	8	6	14
13	Omgevingsvergunning Provinciale verordening	Activiteiten uit provinciale verordening	Nee	Provinciewet Art. 145 Provinciale (landschaps)verordening	Provincie			let op: diverse proceduretijden	> Zie provinciale verordening	13	6	19
14	Ontheffing Werkzaamheden nabij luchthavens	Plaatsen van tijdelijke objecten nabij Schiphol	Nee	Wet Luchtvaart art. 8.12 O.b.v. Luchthavenindingsbesluit Schiphol paragraaf 2.2	Ministerie IenM			4 - 8 weken	> Aanvraagformulier > Situering werkzaamheden > Korte omschrijving plan of werkzaamheden > Tekening van object en een werktuigenplan	8	6	14
15	Melding Bouwen obstakels > 100 m hoog	Plaatsen van obstakels hoger dan 100 meter (bijv. kranen, windmolens)	Nee	Wet Luchtvaart	Ministerie IenM			2 weken	> Aanvraagformulier > Tekening zij aanzicht > Overzichtstekening > Topografische kaart	2	0	2
. Infra (wegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen) en Verkeer												
16	Graafmelding	Werkzaamheden in de grond	Ja	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION) art 2	Dienst Kadaster	Aannemer		20 werkdagen	> Situatietekening	4	0	4
17	Kabel- leidingvergunning	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	Telecommunicatiewet Gemeentelijke leidingenverordening	Gemeente		Geen leidingen/kabels in plangebied die verlegd moeten worden	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14
18	Instemmingsbesluit	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	Telecommunicatiewet Gemeentelijke telecommunicatieverordening	Gemeente		Geen leidingen/kabels in plangebied die verlegd moeten worden	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14
23	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub d Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14
24	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Uitrit aanleggen of veranderen	Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub e Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14
Bodem												

38	Ontgrondingenwetvergunning of -melding	Ontgrondingen	Ja	Ontgrondingenwet Provinciale Ontgrondingenverordening	Provincie	Opdrachtgever	Totaal >50.000 m3 ontgraven	4 weken 8 weken of 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Archeologisch onderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32
39	Ontgrondingenwetvergunning	Ontgrondingen in rijkswateren	Nee	Ontgrondingswet Besluit ontgrondingen in Rijkswateren	Rijkswaterstaat			8 weken 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Evt. Bodemrapport > Evt. Archeologisch onderzoek > Evt. Stabiliteitsberekeningen > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32
40	Melding Wet Bodembescherming (droog) of BUS Melding	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Nee	Wet bodembescherming ex. Art 28 Wabo of Besluit Uniforme Saneringen (BUS)	Provincie (en enkele grote gemeenten)			BUS 5 weken WBB 15 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan	15	6	21
41	Melding Besluit Bodemkwaliteit (droog)	Toepassen van grond- en bouwstoffen	Ja	Wet bodembescherming (droog) Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag	Aannemer	Omwille van de baggerwerkzaamheden t.b.v. de herprofilering van de waterbodem is een melding nodig.	5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1
42	Ontheffing stortverbod	Storten van ernstig verontreinigde grond	Nee	Wet bodembescherming (droog) Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)	Rijk			4 weken	> Verklaring niet-reinigbare grond (Bodem+)	4	0	4
Natuur												
43	Wet natuurbescherming vergunning gebieden	Handelen in een beschermd natuurgebied (Natuurmonument of Natura-2000 gebied)	Nee	Wet natuurbescherming Ex art 2.7	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)			26 weken	> Voortoets > Passende beoordeling	26	6	32
44	Wet natuurbescherming ontheffing soorten	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Nee	Wet natuurbescherming Hoofdstuk 3	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)			16 weken	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)	16	6	22
45	Wet natuurbescherming melding bomenkap	Kappen van bomen buiten de bebouwde kom	Nee	Wet natuurbescherming Ex art 4.2 Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie XX	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)		Vrijstelling: gronden Staatsbosbeheer	4 weken	> bomeninventarisatie	4	0	4
46	Omgevingsvergunning Kappen	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub g APV	Gemeente			8 weken	> Situatietekening > Gegevens bomen	8	6	14
Water												
47	Watervergunning	Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen	Nee	Waterwet ex. Art. 6.2 Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit bodemkwaliteit	Rijkswaterstaat Waterschap			8 weken of 26 weken	> Rioleringsstekening > Detailtekening > Overzicht afvalwaterstromen > Overzicht stoffen/producten > evt. Inmissietoets > Evt. Berekening warmtevracht > Evt. zuiveringstechnische voorzieningen > Evt. bbt-rapport > Evt. Milieurisico-analyse > Evt. Bedrijfsnoodplan	26	6	32

48	Watervergunning	Stoffen in zee brengen	Nee	Waterwet Ex. Art. 6.3 lid 1 Waterbesluit (vrijstellingen) ex. Art. 6.8 lid 2	Rijkswaterstaat			26 weken	> Tekening stortlocatie > Overzicht afvalstromen > Overzicht stoffen/producten	26	6	32
49	Watervergunning	Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	Nee	Waterwet ex. Art. 6.5 sub c Waterbesluit (melding) ex. Art. 6.12 en 6.13 Waterregeling (melding) ex. Art. 6.11, 6.12 en 6.13	Rijkswaterstaat			8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging > Evt. Dijkversterkingsplan > Werkplan	8	6	14
50	Watervergunning	Uitvoeren van handelingen in watersystemen, op basis van keur	Nee	Waterwet ex. Art. 5.3 Waterschapswet ex. Art. 78 Verordening Waterschap (melding)	Waterschap			8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging	8	6	14
51	Watervergunning	Water in bodem brengen of eraan onttrekken	nader te bepalen tijdens uitvoeringsfase	Waterwet ex. Art. 6.4 ex. Art. 6.5 lid b Waterbesluit (melding) ex. Art. 6.11	Provincie Rijkswaterstaat Waterschap	Aannemer	In geval van tijdelijke bemaling.	8 weken of 26 weken	> Bemalingstekening > Bemalingsberekening > Overzicht waterstromen > Analyserapport	26	6	32
52	Watervergunning	Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken	Nee	Waterwet ex. Art. 6.5 sub a Waterregeling (melding of vrijstelling) ex. Art. 6.16 en 6.17	Rijkswaterstaat			8 weken	> Tijdstip > Doel > Situatietekening	8	6	14
53	Projectplan	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder	Ja	Waterwet ex. Art. 5.4, lid 1 Projectprocedure ex. Art. 5.5 Wtw	Rijkswaterstaat Waterschap	Opdrachtgever		26 weken	> Check Mer > Projectplan	26	6	32
54	Melding Besluit Bodemkwaliteit (nat)	Toepassen van grond- en bouwstoffen in waterbodem	Nee	Waterwet Besluit bodemkwaliteit	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag			5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Bodemkwaliteitsgegevens > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1
55	Melding lozen buiten inrichtingen Melding algemene regels inrichtingen milieubeheer	Lozen vanuit bodemsanering en/of lozen van grondwater bij ontwatering	Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen ex. Art. 3.1 Blbi ex. Art. 3.2 Blbi Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ex. Art. 8.3 Barim ex. Art. 3.2 Barim	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			5 werkdagen 4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing	4	0	4

56	Melding lozen buiten inrichtingen	<p>> Lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen</p> <p>> Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten die in, boven of nabij oppervlaktewater staan</p> <p>> Lozen ten gevolg van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten</p>	Nee	<p>Waterwet</p> <p>Besluit lozen buiten inrichtingen</p> <p>Divers</p> <p>Art.3.5</p>	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			4 weken	<p>> Situatietekening</p> <p>> Tekening lozingspunt</p> <p>> Details zuiveringstechnische voorzieningen</p> <p>> Werkplan</p> <p>> Kwaliteitsverklaring lozing</p>	4	0	4
57	Melding lozen buiten inrichtingen	Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewater (ontgraven of baggerwerkzaamheden)	Uitzoeken	<p>Waterwet</p> <p>Besluit lozen buiten inrichtingen</p> <p>Divers</p> <p>Art.3.9</p>	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Afhankelijk van de kwaliteit van de te waterbodem/baggerspecie. Dit o.b.v. het (water)bodemonderzoek	4 weken	<p>> Situatietekening</p> <p>> Werkplan</p> <p>> (water)bodemonderzoek</p>	4	0	4
58	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Indien er sprake is van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten binnen inrichtingen	Nee	<p>Waterwet</p> <p>Barim</p> <p>Divers</p> <p>Art. 3.1.6 Barim</p>	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			4 weken	<p>> Situatietekening</p> <p>> Tekening lozingspunt</p> <p>> Details zuiveringstechnische voorzieningen</p> <p>> Kwaliteitsverklaring lozing</p> <p>> Werkplan</p>	4	0	4
59	Melding lozen buiten inrichtingen	(Verandering) lozen in een oppervlaktewaterlichaam vanaf wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.	Nee	<p>Waterwet</p> <p>Besluit lozen buiten inrichtingen art. 3.5 Blbi</p>	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			26 weken	<p>> Situatietekening</p> <p>> Tekening lozingspunt</p> <p>> Details zuiveringstechnische voorzieningen</p> <p>> Toetsing conform RWS kader afstromend wegwater</p>	26	6	32