

Werkomschrijving masten TenneT - AGV

Lierplaatsen mast 002-003

Periode aanbrengen: april-mei 2021 afhankelijk van lijnaannemer

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld.

Aanbrengen stalen platen op geotextiel

Periode verwijderen: maart 2022 afhankelijk van lijnaannemer

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen geotextiel

Bouwweg, werkterrein, lierplaatsen masten 4-7

Periode aanbrengen: mei-juni 2021, deel mast 7 september 2021 i.v.m. ecologie

Treffen verkeersmaatregelen op fietspad / parkeerstrook

Opschonen watergang t.b.v. dam

Aanbrengen zanddam inclusief 2 duikers $\varnothing$ 800 mm t.p.v. watergang

Aanbrengen zanddam inclusief duiker $\varnothing$ 500 mm in kavelsloten.

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld

Aanbrengen houtschors / houtsnippers op geotextiel (schors / snipper worden volledig ingepakt met geotextiel)

Aanbrengen stalen rijplaten op schors / snippers

Periode verwijderen: februari-maart 2022. LET OP afhankelijk van lijnaannemer kan dit ook september-oktober 2022 worden i.v.m. ecologie

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen houtschors / houtsnippers

Verwijderen geotextiel

Verwijderen zanddam inclusief duiker 500 mm kavelsloten

Inzaaien gras

Verwijderen zanddam inclusief duikers t.p.v. watergang.

Verwijderen verkeersmaatregelen.

Lierplaats 007-008

Periode aanbrengen: mei 2021

Treffen verkeersmaatregelen

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld

Aanbrengen houtschors / houtsnippers op geotextiel (schors / snipper worden volledig ingepakt met geotextiel)

Aanbrengen stalen rijplaten op schors / snippers

Periode verwijderen: maart 2022

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen houtschors / houtsnippers

Verwijderen geotextiel

Mast 12

Periode aanbrengen: mei 2021

Treffen verkeersmaatregelen op fietspad / parkeerstrook

Opschonen watergang t.b.v. dam

Aanbrengen zanddam inclusief 2 duikers $\varnothing$ 800 mm t.p.v. watergang

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld

Aanbrengen houtschors / houtsnippers op geotextiel (schors / snipper worden volledig ingepakt met geotextiel)

Aanbrengen stalen rijplaten op schors / snippers.

Periode betonwerk en verwijderen: maart-april 2022

Aanbrengen paalfundering (schroefinjectiepalen)

Aanbrengen damwandkuip

Aanbrengen bemaling

Ontgraven grond t.b.v. betonwerk

Betonwerk poeren masten

Aanbrengen aarding

Aanvullen grond

Verwijderen bemaling

Verwijderen damwandkuip

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen houtschors / houtsnippers

Verwijderen geotextiel

Lierplaats 14-15

Periode aanbrengen: mei 2021 afhankelijk van lijnaannemer

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld.

Aanbrengen stalen platen op geotextiel

Periode verwijderen: maart 2022 afhankelijk van lijnaannemer

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen geotextiel

Lierplaats 21-22

Periode aanbrengen: mei – juni 2021

Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld.

Aanbrengen stalen platen op geotextiel

Periode verwijderen: april-mei 2022 afhankelijk van lijnaannemer

Verwijderen stalen rijplaten

Verwijderen geotextiel

Mast 23

Periode werkzaamheden: mei 2021 – april 2022
Aanbrengen slootkruising d.m.v. dragline schotten.
Aanbrengen geotextiel
Aanbrengen stalen rijplaten op geotextiel
Aanbrengen paalfundering (schroefinjectiepalen)
Aanbrengen bemaling
Ontgraven grond t.b.v. betonwerk
Betonwerk poeren masten
Aanbrengen aarding
Aanvullen grond
Verwijderen bemaling
Verwijderen stalen rijplaten
Verwijderen geotextiel
Verwijderen dragline schotten

Mast 31

Periode werkzaamheden: mei 2021 – april 2022
Aanbrengen slootkruising d.m.v. dragline schotten.
Aanbrengen geotextiel
Aanbrengen stalen rijplaten op geotextiel
Aanbrengen paalfundering (schroefinjectiepalen)
Aanbrengen bemaling
Ontgraven grond t.b.v. betonwerk
Betonwerk poeren masten
Aanbrengen aarding
Aanvullen grond
Verwijderen bemaling
Verwijderen stalen rijplaten
Verwijderen geotextiel
Verwijderen dragline schotten

Lierplaats mast 033-034

Periode aanbrengen: mei 2021 afhankelijk van lijnaannemer
Aanbrengen geotextiel op huidig maaiveld.
Aanbrengen stalen platen op geotextiel

Periode verwijderen: april 2022 afhankelijk van lijnaannemer
Verwijderen stalen rijplaten
Verwijderen geotextiel

Mast 34

Periode werkzaamheden: maart 2022 – juni 2022
Aanbrengen geotextiel
Aanbrengen stalen rijplaten op geotextiel
Aanbrengen paalfundering (schroefinjectiepalen)
Aanbrengen bemaling
Ontgraven grond t.b.v. betonwerk
Betonwerk poeren masten
Aanbrengen aarding
Aanvullen grond
Verwijderen bemaling

Verwijderen stalen rijplaten
Verwijderen geotextiel

Mast 35-36

Periode werkzaamheden: maart 2022 – juli 2022

Aanbrengen geotextiel
Aanbrengen stalen rijplaten op geotextiel
Aanbrengen paalfundering (schroefinjectiepalen)
Aanbrengen bemaling
Ontgraven grond t.b.v. betonwerk
Betonwerk poeren masten
Aanbrengen aarding
Aanvullen grond
Verwijderen bemaling
Verwijderen stalen rijplaten
Verwijderen geotextiel