

# Projectplan

## *Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud*

**Naam: 465803 Oirschot, herprofileren BS54 en maaiveld verhogen rechteroever**

### **1. Doel**

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Oirschot ter hoogte van Ekerschot, ligt watergang BS 54. In deze watergang is sprake van achterstallig onderhoud. De watergang is door de jaren heen aangezand en versmald. Hierdoor kan bij hevige neerslag, als de bovenstrooms gelegen overstort gaat werken, het water niet meer voldoende afgevoerd worden met overstroming naar de noordelijke laaggelegen percelen tot gevolg. Waterschap De Dommel is voornemens om de situatie te verbeteren door een deel van de BS54 te herprofileren en met o.a. het vrijkomende materiaal de rechteroever te verhogen. De combinatie van deze maatregelen zal ervoor zorgen dat overstroming naar de laaggelegen percelen minder vaak en in mindere mate, voor zal komen.

### **2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)**

De BS54 krijgt over een lengte van ca. 480 meter een opknapbeurt door middel van 'herprofileren'. Het profiel komt er als volgt uit te zien: Bodembreedte: 1 meter. Taludverhouding links en rechts: 1 :1,5 meter. Bodemdiepte: ongewijzigd. Het zand en organisch materiaal dat zich in het profiel heeft afgezet de afgelopen jaren zal worden verwijderd en afgezet worden op de laagste delen van de rechteroever. Hierdoor wordt het maaiveld op de rechteroever tot maximaal 30cm omhoog gebracht. De maaiveldverhoging reikt tot maximaal 12.60+ N.A.P. en zal over een breedte van ca. 4 meter, onder een geleidelijke daling, weer aansluiten op het bestaande maaiveld.

### **3. Effecten van het plan**

Het effect van het plan is dat overstroming van de BS54 naar de laaggelegen percelen, minder vaak en in mindere mate, voor zal komen.

### **4. Omgevingsrecht**

N.v.t.

### **5. Rechtsmiddelen**

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

