

# Vergunningenregister

Project: Polder Griendtsveen  
Opdrachtgever: Waterschap Limburg



Datum: 06-09-2021

Status: C2

Opgesteld door: EJ

Inventarisatie vergunningen											Doorlooptijd vergunning (weken)		
ID nr	Vergunningensoort	Activiteit	Definitief/Tijdelijk	Vereist	Juridische grondslag	Bevoegd gezag	Aanvrager	Opmerkingen	Proceduretermijn	Indieningsvereisten	Besluit-termijn	Bezwaar/beroep termijn	Totaal
<b>Ruimte</b>													
3	Herziening bestemmingsplan	Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan		Nee	Wet ruimtelijke ordening	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan	Opdrachtgever		1 jaar	> Check Mer > Watertoets > Natuurtoets > Luchtonderzoek > Akoestisch onderzoek > Archeologisch onderzoek	52	6	58
4	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Binnenplans afwijken van bestemmingsplan		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub c art 2.12 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan			8 weken	> Ruimtelijke onderbouwing	8	6	14
5	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden	Uitvoeren van werkzaamheden die op grond van bestemmingsplan vergunningsplichtig zijn		Ja	Wabo art 2.1 lid 1 sub b	Gemeente Provincie of Ministerie bij inpassingsplan		In verband met dubbelbestemmingen	8 weken	> Beschouwing > Situatietekening > Dwarsprofielen > Archeologisch rapport > Gegevens k&l	8	6	14
<b>()</b>													
6	Omgevingsvergunning Bouwen	Bouwen van een bouwwerk		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub a Bor bijlage 2 vrijstellingen Bouwbesluit 2012	Gemeente		Gemaal is een bouwwerk, maar indien gemaal niet hoger dan 3 meter en de oppervlakte niet meer dan 15 m2 beslaat is dit vergunningsvrij op grond van het Bor (bijlage II, artikel 2, onder 18)	8 weken	> Foto's > Situatietekening > Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids)rapportages > Bouwveiligheidsplan > Geluidonderzoek > Sporadisch Wet Bibob	8	6	14
7	Omgevingsvergunning Beschermd monumenten	Activiteit m.b.t. beschermd gemeentelijk-, provinciaal-, of rijksmonument		Nee	Wabo art 2.1 lid 1 sub f art 2.2 lid 1 sub b Provinciale/ gemeentelijke verordening Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Gemeente Provincie			26 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Kadastrale gegevens	26	6	32
8	Omgevingsvergunning Slopen	Slopen van een bouwwerk in gemeentelijk-, provinciaal-, of rijks stads- of dorpsgezicht		Nee	Wabo art. 2.2 lid 1 sub c art. 2.1 lid 1 sub h Provinciale/ gemeentelijke verordening/ Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet 1988)	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Sloopveiligheidsplan > Evt. asbestonderzoek > Evt. onderzoeksrapport chemische verontreiniging	8	6	14
9	Sloopmelding	slopen		Nee	Bouwbesluit 2012 art 1.26	Gemeente			4 weken	> Foto's > Beschouwing > Situatietekening > Evt. asbestonderzoek	4	0	4
10	Omgevingsvergunning Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken		Nee	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 sub d Besluit omgevingsrecht ex. art. 2.2	Gemeente			26 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	26	6	32

11	Gebruiksmelding Brandveilig gebruiken	Brandveilig gebruiken	Nee	<b>Bouwbesluit 2012</b> par. 1.5  Melding kan gelijktijdig met de Wabo, maar afzonderlijke procedure	Gemeente			4 weken	> Situatietekening > Evt. bedrijfsnoodplan	4	0	4	
12	Omgevingsvergunning Gemeentelijke verordening	Activiteiten uit gemeentelijke verordening	Nee	<b>Wabo</b> Ex. art. 2.2 lid 2  <b>Gemeentelijke verordeningen</b>	Gemeente	Aannemer		8 weken	> Zie APV	8	6	14	
13	Omgevingsvergunning Provinciale verordening	Activiteiten uit provinciale verordening	Nee	<b>Provinciewet</b> Art. 145  <b>Provinciale (landschaps)verordening</b>	Provincie			let op: diverse proceduretijden	> Zie provinciale verordening	13	6	19	
14	Ontheffing Werkzaamheden nabij luchthavens	Plaatsen van tijdelijke objecten nabij Schiphol	Nee	<b>Wet Luchtvaart</b> art. 8.12  O.b.v. Luchthavenindingsbesluit Schiphol paragraaf 2.2	Ministerie IenM			4 - 8 weken	> Aanvraagformulier > Situering werkzaamheden > Korte omschrijving plan of werkzaamheden > Tekening van object en een werktuigenplan	8	6	14	
15	Melding Bouwen obstakels > 100 m hoog	Plaatsen van obstakels hoger dan 100 meter (bijv. kranen, windmolens)	Nee	<b>Wet Luchtvaart</b>	Ministerie IenM			2 weken	> Aanvraagformulier > Tekening zijaanzicht > Overzichtstekening > Topografische kaart	2	0	2	
. Infra (wegen, spoorwegen, vaarwegen, kabels en leidingen) en Verkeer													
16	Graafmelding	Werkzaamheden in de grond	Ja	<b>Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION)</b> art 2	Dienst Kadaster	Aannemer		20 werkdagen	> Situatietekening	4	0	4	
17	Kabel- leidingvergunning	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	<b>Telecommunicatiewet</b> Gemeentelijke leidingenverordening	Gemeente		Geen leidingen/kabels in plangebied die verlegd moeten worden	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14	
18	Instemmingsbesluit	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Nee	<b>Telecommunicatiewet</b> Gemeentelijke telecommunicatieverordening	Gemeente		Geen leidingen/kabels in plangebied die verlegd moeten worden	8 weken	> Bodemonderzoek > Werktekeningen > Verkeersplan > Evt. Machtiging leidingsexploitant	8	6	14	
23	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Nee	<b>Wabo</b> ex. Art. 2.2 lid 1 sub d  <b>Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening</b>	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14	
24	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Uitrit aanleggen of veranderen	Nee	<b>Wabo</b> ex. Art. 2.2 lid 1 sub e  <b>Provinciale verordening / Gemeentelijke verordening</b>	Provincie Gemeente			8 weken	> Beschouwing > Situatietekening	8	6	14	
Bodem													
38	Ontgrondingswetvergunning of -melding	Ontgrondingen	Nee	<b>Ontgrondingswet</b>  <b>Provinciale Ontgrondingsverordening</b>	Provincie	Oprachtgever	Vrijstelling i.v.m. werkzaamheden tbv waterhuishouding	4 weken 8 weken of 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Archeologisch onderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32	
39	Ontgrondingswetvergunning	Ontgrondingen in rijkswateren	Nee	<b>Ontgrondingswet</b> Besluit ontgrondingen in Rijkswateren	Rijkswaterstaat			8 weken 26 weken	> Check Mer > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Evt. Bodemrapport > Evt. Archeologisch onderzoek > Evt. Stabiliteitsberekeningen > Evt. Hydraulische analyse	26	6	32	
40	Melding Wet Bodembescherming (droog) of BUS Melding	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Onzeker	<b>Wet bodembescherming</b> ex. Art 28 Wabo of <b>Besluit Uniforme Saneringen (BUS)</b>	Provincie (en enkele grote gemeenten)		Afhankelijk van uitkomst bodemonderzoek	BUS 5 weken WBB 15 weken	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening > Dwarsprofielen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan	15	6	21	

41	Melding Besluit Bodemkwaliteit (droog)	Toepassen van grond- en bouwstoffen	Ja	Wet bodembescherming (droog) Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag	Aannemer	Omwille van de baggerwerkzaamheden t.b.v. de herprofilering van de waterbodembodem is een melding nodig.	5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1
42	Ontheffing stortverbod	Storten van ernstig verontreinigde grond	Nee	Wet bodembescherming (droog) Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)	Rijk			4 weken	> Verklaring niet-reinigbare grond (Bodem+)	4	0	4
Natuur												
43	Wet natuurbescherming vergunning gebieden	Handelen in een beschermd natuurgebied (Natuurmonument of Natura-2000 gebied)	Onzeker	Wet natuurbescherming Ex art 2.7	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)		Afhankelijk van uitkomst ecologisch onderzoek	26 weken	> Voortoets > Passende beoordeling	26	6	32
44	Wet natuurbescherming ontheffing soorten	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Onzeker	Wet natuurbescherming Hoofdstuk 3	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)		Afhankelijk van uitkomst ecologisch onderzoek	16 weken	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)	16	6	22
45	Wet natuurbescherming melding bomenkap	Kappen van bomen buiten de bebouwde kom	Nee	Wet natuurbescherming Ex art 4.2 Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie XX	Provincie (Of ministerie EZ bij RWS-projecten)			4 weken	> bomeninventarisatie	4	0	4
46	Omgevingsvergunning Kappen	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Nee	Wabo ex. Art. 2.2 lid 1 sub g APV	Gemeente			8 weken	> Situatietekening > Gegevens bomen	8	6	14
Water												
47	Watervergunning	Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen	Nee	Waterwet ex. Art. 6.2 Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit bodemkwaliteit	Rijkswaterstaat Waterschap			8 weken of 26 weken	> Rioleringsstekening > Detailtekening > Overzicht afvalwaterstromen > Overzicht stoffen/producten > evt. Inmissietoets > Evt. Berekening warmtevracht > Evt. zuiveringstechnische voorzieningen > Evt. bbt-rapport > Evt. Milieurisico-analyse > Evt. Bedrijfsnoodplan	26	6	32
48	Watervergunning	Stoffen in zee brengen	Nee	Waterwet Ex. Art. 6.3 lid 1 Waterbesluit (vrijstellingen) ex. Art. 6.8 lid 2	Rijkswaterstaat			26 weken	> Tekening stortlocatie > Overzicht afvalstromen > Overzicht stoffen/producten	26	6	32
49	Watervergunning	Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	Nee	Waterwet ex. Art. 6.5 sub c Waterbesluit (melding) ex. Art. 6.12 en 6.13 Waterregeling (melding) ex. Art. 6.11, 6.12 en 6.13	Rijkswaterstaat			8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging > Evt. Dijkversterkingsplan > Werkplan	8	6	14
50	Watervergunning	Uitvoeren van handelingen in watersystemen, op basis van keur	Nee	Waterwet ex. Art. 5.3 Waterschapswet ex. Art. 78 Verordening Waterschap (melding)	Waterschap			8 weken of 26 weken	> Dwarsprofielen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Evt. Bodemrapport > Evt. Boorplan > Evt. Rapportage peilwijziging	8	6	14

51	Watervergunning	Water in bodem brengen of eraan onttrekken	Ja	<b>Waterwet</b> ex. Art. 6.4 ex. Art. 6.5 lid b  <b>Waterbesluit</b> (melding) ex. Art. 6.11	Provincie Rijkswaterstaat Waterschap	Aannemer	In geval van tijdelijke bemaling.	8 weken of 26 weken	> Bemalingstekening > Bemalingsberekening > Overzicht waterstromen > Analyserapport	26	6	32
52	Watervergunning	Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken	Nee	<b>Waterwet</b> ex. Art. 6.5 sub a  <b>Waterregeling</b> (melding of vrijstelling) ex. Art. 6.16 en 6.17	Rijkswaterstaat			8 weken	> Tijdstip > Doel > Situatietekening	8	6	14
53	Projectplan	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder	Ja	<b>Waterwet</b> ex. Art. 5.4, lid 1  <b>Projectprocedure</b> ex. Art. 5.5 Wtw	Rijkswaterstaat Waterschap	Opdrachtgever		26 weken	> Check Mer > Projectplan	26	6	32
54	Melding Besluit Bodemkwaliteit (nat)	Toepassen van grond- en bouwstoffen in waterbodem	Nee	<b>Waterwet</b> Besluit bodemkwaliteit	Via Agentschap NL naar bevoegd gezag			5 werkdagen	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Bodemkwaliteitsgegevens > Evt. Tekeningen toepassingslocatie	1	0	1
55	Melding lozen buiten inrichtingen  Melding algemene regels inrichtingen milieubeheer	Lozen vanuit bodemsanering en/of lozen van grondwater bij ontwatering	Nee	<b>Waterwet</b>  <b>Besluit lozen buiten inrichtingen</b> ex. Art. 3.1 Blbi ex. Art. 3.2 Blbi  <b>Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer</b> ex. Art. 8.3 Barim ex. Art. 3.2 Barim	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			5 werkdagen 4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing	4	0	4
56	Melding lozen buiten inrichtingen	> Lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen  > Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten die in, boven of nabij oppervlaktewater staan  > Lozen ten gevolg van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten	Nee	<b>Waterwet</b>  <b>Besluit lozen buiten inrichtingen</b> Divers Art.3.5	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)			4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Werkplan > Kwaliteitsverklaring lozing	4	0	4
57	Melding lozen buiten inrichtingen	Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewater (ontgraven of baggerwerkzaamheden)	Uitzoeken	<b>Waterwet</b>  <b>Besluit lozen buiten inrichtingen</b> Divers Art.3.9	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		Afhankelijk van de kwaliteit van de te waterbodembaggerspecie. Dit o.b.v. het (water)bodemonderzoek	4 weken	> Situatietekening > Werkplan > (water)bodemonderzoek	4	0	4

58	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	Indien er sprake is van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten binnen inrichtingen	Nee	Waterwet Barim Divers Art. 3.1.6 Barim	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		4 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Kwaliteitsverklaring lozing > Werkplan	4	0	4
59	Melding lozen buiten inrichtingen	(Verandering) lozen in een oppervlaktewaterlichaam vanaf wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.	Nee	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen art. 3.5 Blbi	Afhankelijk van de lozing (zie lozingsbesluit)		26 weken	> Situatietekening > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Toetsing conform RWS kader afstromend wegwater	26	6	32