

Kunstwerk	Start uitvoering	Vergunning benodigd voor (d.d.)	Status	Vergunning-ID																						
				1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10155 Bodemval	14-11-2022	3-10-2022			X	X		X	X											X	X	X				
261JS Inlaat Witte Dijk	4-7-2022	23-5-2022					X	X	X	X											X			X	X	
275PA Inlaat Astense Aa	19-9-2022	8-8-2022				X	X		X	X										X	X		X	X		
27626 Gemaal Helenaveen	9-1-2023	28-11-2022				X	X	X	X	X					X					X	X		X			
96890 Vinkenpeel	3-10-2022	22-8-2022			X	X	X	X	X	X										X	X	X				
96894 Pee 4	24-10-2022	12-9-2022				X	X	X	X	X										X	X					
96954 Kemkensberg Zuid	29-8-2022	18-7-2022					X		X	X										X	X					
97197 Aav 1	12-12-2022	31-10-2022							X	X																
97188 Aav 2	24-10-2022	12-9-2022				X	X		X	X										X	X					
97509 Griendtsveen	29-8-2022	18-7-2022				X	X	X	X	X	X				X									X		
97735 De Halte	25-7-2022	13-6-2022																								
98139 Vredepaal	9-1-2023	28-11-2022				X		X	X	X										X	X	X		X		
98176 Katsberg	31-10-2022	19-9-2022				X	X		X	X										X	X			X		
98245 Halvemaanweg	4-7-2022	23-5-2022				X		X	X	X										X	X	X				
98249 Kemkensberg Noord	5-9-2022	25-7-2022				X		X	X	X										X	X	X				
Baggeropgave	29-8-2022	18-7-2022						X		X	X		X							X				X		

Vergunning-ID	Vergunningensoort	Benodigde informatie	Doorlooptijd	
1a	Omgevingsvergunning buitenplangebied / (Buitenplangebied omgevingsplanactiviteit*)	Ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken	26	X
1b	Kruimelgevallen regeling	Ontwerp + technische specificaties	8	X
2	Omgevingsvergunning, bouwen	Definitief Ontwerp: Constructieberekeningen en bouwtekeningen	8	X
3	Omgevingsvergunning, bouwen	Definitief Ontwerp: Constructieberekeningen en bouwtekeningen	8	X
4	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Definitief Ontwerp: ontwerptekeningen + Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek	8	X
5	Omgevingsvergunning, uitvoeren werkzaamheden	Ruimtekening + bomeninventarisatie (stamdiameter 1m-mv, kroon diameter) + ecologisch rapport (i.g.v. beschermde gebieden of soorten)	8	X
6	Sloopmelding	Ruimtekening + Sloopveiligheidsplan + asbestinventarisatie	4	X
7	Vergunning Wet Natuurbescherming, gebiedsbescherming	Ecologisch rapport	13	X
8	Ontheffing Wet Natuurbescherming, soortenbescherming (flora en fauna)	Ecologisch rapport - soortenonderzoek	13	X
9	Watervergunning, onttrekken grondwater	Bemalingsadvies en -plan + werkbeschrijving	8	X
10	Watervergunning, lozen oppervlaktewater/ grondwater	Bemalingsadvies en -plan + werkbeschrijving	8	X
11	Melding Blbi	Waterbodemonderzoek + werkbeschrijving	0	X
12	Melding Blbi	Bemalingsadvies en -plan + werkbeschrijving	4	X
13	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Bemalingsadvies en -plan + werkbeschrijving	8	X
14	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Werkbeschrijving	8	X
15	Ontheffing provinciale omgevingsverordening	Werkbeschrijving	8	X
16	Beschikking Wet Bodembescherming	Milieuhygiënisch bodemonderzoek + werkbeschrijving	15	X
17	Melding Besluit Bodemkwaliteit	Hoeveelhedenstaat van toe te passen bouwstoffen + werkbeschrijving	1	X
18	Ontgrondingsvergunning	Definitief Ontwerp: ontwerptekeningen + Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek + aanmeldnotitie m.e.r.	26	X
19	Klic-melding	Definitief Ontwerp: Ontwerptekeningen + werkbeschrijving	4	X
20	Omgevingsvergunning, rijksmonument	Definitief Ontwerp: Ontwerptekeningen + Sloopveiligheidsplan + asbestinventarisatie + onderbouwing van het ontwerp in het licht van monumentaal karakter	8	X
21	Monumentenvergunning, archeologie	Werkbeschrijving	26	X
22	Verkeersbesluit	Werkbeschrijving + Verkeersplan	8	X
23	Onontpofte Oorlogsresten (OOO)	OOO-Onderzoek	0	X

In afstemming met RCE en gemeente Venray wordt de reguliere procedure toegepast