



Projectplan waternatuur Grift (ontwerpbesluit)

| | |
|---------------|--------|
| Projectnummer | P0202H |
| Verseonnummer | ##### |

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Van zuid tot noord wordt aangelegd en/of verbeterd (zie ook de tekeningen in de bijlage):

- Grift: op acht plaatsen binnen de bebouwde kom van Apeldoorn: constructief onderhoud aan bestaande vispassages en bij bruggen en duikers. Constructief onderhoud is onderhoud waarbij de afmetingen hetzelfde blijven;
- Grift, Wenumseveld (tussen de Stadhoudersmolenweg en de Papegaiweg in Wenum-Wiesel): aanleg van 800 m ecologische verbindingszone (natuurstrook);
- Grift, ten noorden van de Ramsbrugweg, Wenum-Wiesel: aanbrengen van dood hout;
- Rode beek: ecologische inrichting van een voormalige weilandperceel met amfibiënpool en beekbegeleidende beplanting ten noorden van de voormalige rwzi Vaassen (tussen de Jonasweg en de Deventerstraat);
- Grift, ten zuiden van de Oenerweg: verlegging Grift en aanleg ecologische verbindingszone langs de Grift.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Een aannemer zal het werk uitvoeren. Voor de aanleg van de ecologische verbindingzones in het Wenumseveld en bij de Oenerweg zal het maaiveld worden verlaagd. De ontgraven grond zal worden afgevoerd.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

- In de bebouwde kom van Apeldoorn zal met kleinschalig materieel worden gewerkt;
- Voor de aanleg van de ecologische verbindingzones zal er grond moeten worden afgevoerd naar de verwerkingslocaties. Dit heeft een tijdelijke overlast op de openbare wegen tot gevolg. De aannemer zal een verkeersplan opstellen dat goedgekeurd moet worden door de wegbeheerder, zijnde de gemeente.
- Het perceel langs de beoogde ecologische verbindingzone ten zuiden van de Oenerweg zal door derden worden ingericht als zonnepark. Dit perceel is gedraineerd. Bij de uitvoering van het project zal het functioneren van de drainage van het aanliggende perceel worden geborgd.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan dient de legger gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen. Zolang dit besluit niet is genomen, geldt dit projectplan als legger (zie daarvoor artikel 2.12 lid 2 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013). De keur is te vinden op

<https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/> .

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud m.b.t. de volgende aspecten zal wijzigen:

- Het waterschap zal de ecologische verbindingzone Wenumseveld en de ecologische stapsteen Rode beek onderhouden. De ecologische verbindingzones Wenumse-veld en Oenerweg zullen zodanig worden onderhouden dat de doelstelling voor waternatuur en -kwaliteit vanuit de Europese kaderrichtlijn water (KRW) zoveel mogelijk wordt behaald. Specifiek geldt hierbij voor de Grift dat deze zodanig onderhouden zal worden dat de waterafvoer geborgd blijft en de KRW-doelstelling zoveel mogelijk wordt behaald.

2 Samenwerking

De realisatie van de ecologische verbindingzones ter plaatse van het Wenumseveld en ten zuiden van de Oenerweg geschiedt in nauwe samenwerking met Statkraft, de ontwikkelaar van twee zonneparken aldaar.

3 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie: door de beoogde maatregelen uit te voeren zal bescherming (minder afspoeling van ongewenste voedingsstoffen) én verbetering (verbetering stroomsnelheid en variatie in de beekbodem (zand, grind en dergelijke) plaatsvinden dat de natuurwaarde van de Grift zal verhogen.

4 Uitvoerbaarheid

4.1 Samenhang met ander beleid

De twee nieuwe ecologische verbindingzones worden ter plaatse van twee nieuwe zonneparken aangelegd. Het gemeentelijk energietransitiebeleid van de gemeenten Apeldoorn en Epe voorziet in realisatie van nieuwe, duurzame energiebronnen.

4.2 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd de bestemmingsplannen "Landelijk gebied" (Gemeente Apeldoorn) en "Landelijk gebied" (Gemeente Epe) vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan van Apeldoorn en binnen het thans in wijziging zijnde bestemmingsplan van Epe.

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang:

- ontheffing Wet Natuurbescherming.

4.3 Planning

De planning is in grote mate afhankelijk van aangrenzende initiatieven van derden, namelijk de aanleg van twee zonneparken.

- feb.-dec. 2021: realisatie maatregelen bij het Wenumseveld
- sep.-dec. 2021: realisatie maatregelen op de overige locaties
- dec. 2021: realisatie gereed

4.4 Overige uitvoeringsaspecten

De planning voor de realisatie van de EVZ Oenerweg is afhankelijk van de planning voor de realisatie van het zonnepark Oenerweg door derden. Thans loopt de planologische procedure. Pas als deze is doorlopen zal bekend worden wat de uitvoeringsplanning voor het zonnepark en EVZ zal zijn.

5 Procedure

5.1 Inspraakreacties

Over dit ontwerp-projectplan kunnen belanghebbenden hun zienswijze (reactie) geven tijdens de inspraakprocedure. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. In het definitieve projectplan zal worden aangegeven hoe met de eventuele zienswijzen is/ wordt omgegaan.

5.2 Beroep bij de rechtbank

Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben gegeven, beroep bij de rechtbank instellen.

5.3 Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

5.4 Medewerking eigenaren

De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen van dit projectplan gebeurt in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten.

6 Contactpersonen

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer M. van Betuw, telefoonnummer 055-5272911.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer 055-5272911.

7 Bijlagen

1. Tekeningen inrichtingsmaatregelen waternatuur Grift