

Planning werkzaamheden bouwwegen en werkterreinen

Door de wet- en regelgeving op het gebied van stikstof (Aeriusberekeningen) hebben wij gezamenlijk met TenneT en andere nevenaannemers de werkzaamheden voor het project 150kV verkabeling Breda uitgespreid over twee jaar. Hiervoor geldt dat een jaar start op het moment dat de eerste activiteit wordt uitgevoerd. Het opvolgende jaar start dan 12 maanden later (dit zijn géén kalenderjaren).

Hierdoor blijven de bouwwegen en werkterreinen aan de Westerhagelaan en Zwarte Dijk aanzienlijk langer liggen dan eerder gecommuniceerd. Van andere bouwwegen en werkterreinen is de starttermijn naar achteren verschoven.

Hieronder een overzicht.

Werk-terrein	Locatie en tracédeel	Planning start	Planning eind
1	Westerhagelaan (tracédeel 002)	Week 10-2023	Week 40-2024
2	Landgoederenzone (tracédeel 004 + 006)	Week 27-2023	Week 02-2024
3	Emerparklaan (tracédeel 007)	Week 33-2023	Week 20-2024
5	Zwarte Dijk (tracédeel 010)	Week 16-2023	Week 41-2024