

## Memo



### Afzender

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord v.o.f.  
Weiweg 2-b, 4064 CJ Varik

**Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord**

T.a.v. ODR

### Datum

19-01-2023

### Doc-ID

2004627-001584

### Versie

5.0

### Bladnummer

1/2

### Onderwerp

Depotruimte nabij Wienerberger

### Bezoek-/postadres

Weiweg 2-b, 4064 CJ Varik

### Algemeen e-mailadres

Info@MekanteDiek.nl

### Kamer van koophandel nr.

84538864

### Btw nummer

NL863250816B01

Deze memo is opgesteld ter verduidelijk van de beoogde activiteiten op het depotruimte nabij Wienerberger.

De depotruimte 'Wienerberger' is gelegen ten zuiden van het van Wienerberger terrein aan de Waalbandijk 18 te Zennewijnen en is weergegeven in onderstaand figuur. Het depot ligt vlakbij loslocatie 2 op het terrein van Wienerberger. Via een rijplatenbaan van ca. 350m wordt het materiaal aangevoerd van het schip naar het depot. In de bijlage is een tekening bijgevoegd met de inrichtingsgrenzen en een indicatieve terreininrichting. Het betreft tijdelijke opslag van materialen en varieert dus in de tijd, zoals is besproken tijdens het overleg tussen Mekante Diek en Omgevingsdienst Rivierenland op 20-09-2022.



Het bodemonderzoek is uitgevoerd binnen de gehele inrichting. Op de gehele inrichting is een verontreiniging waargenomen. Daarom wordt over het gehele depot een signaallaag van zand aangebracht zodat er geen vermenging plaatsvindt van tijdelijk opgeslagen schone grond met de vervuilde ondergrond.

De oppervlakte van de depotlocatie bedraagt ca. 1,4 ha, waarvan ongeveer 90% bestaat uit klei en 10% overige materialen, bestaande uit zand, zetsteen en overige bouwstoffen. Verder worden hier damwanden en ankerstangen opgeslagen.

Via loslocatie 2 wordt in totaal zo'n 180.000 m<sup>3</sup> klei aangevoerd. Hiervan wordt maximaal 25.000 m<sup>3</sup> per jaar klei in depot wordt gezet. Naast de klei wordt er nog ca. 3000 m<sup>3</sup> zand in depot gezet. In totaal zal maximaal 10.000 ton zetsteen vrijkomend uit het werk in depot worden gezet. De beoogde periode dat het depot in gebruik zal zijn is van oktober 2022 t/m juli 2025. De aangevoerde grondstoffen zijn AW. Vrijgekomen grondstromen uit het projectgebied worden onderbouwd conform erkende bewijsmiddelen en worden toegepast binnen het werk conform het besluit bodemkwaliteit. Grondstoffen welke Niet Toepasbaar zijn worden niet opgeslagen, maar afgevoerd naar een erkend verwerker.

Op het depot zijn doorgaans 1 à 2 bouwmachines operationeel voor het op- en overslaan van bouwstoffen. Indien stuifoverlast optreedt wordt een van de volgende maatregelen ingezet:

- Nat houden van het depot
- Aanbrengen papierpulp
- Inzaaien van het depot