



VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

Voor het project : Herbergier
te : Dodewaard

Opgesteld door : Dhr. ██████████

Datum : 28 augustus 2024

Nummer : 24016

Versie : 0-versie

Paraaf voor akkoord : _____

Door : _____

Datum : _____

INHOUDSOPGAVE

KENNISGEVINGSFORMULIER:

1. Kennisgeving van het voornemen om een bouwwerk tot stand te brengen

V&G-PLAN ONTWERPFASE:

2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk
3. Bij de totstandkoming betrokken partijen
4. Coördinatie voor de ontwerpfase
5. Coördinatie voor de uitvoering
6. V&G-risico's die voortvloeien uit het ontwerp
7. V&G-risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats
8. Uitwerking van het V&G-plan

KENNISGEVINGSFORMULIER

1. PROJECTGEGEVENS KENNISGEVING* AAN ARBEIDSINSPECTIE

(Als bedoeld in artikel 2.26 Arbobesluit afdeling bouwplaatsen)

1.1 Projectomschrijving

1.1a Het project bestaat uit:

Het realiseren van een Herbergier. Werkzaamheden op hoofdlijnen onder te verdelen in:

- slopen van bestaande bebouwing

- Nieuwbouw van Herbergier

1.1b Adres/ligging van de bouw

28-8-2024

Naam : *Herbergier Dodewaard*

Adres : *Wilhelminalaan 3*

postcode/plaats : *Dodewaard*

telefoon : *nog niet bekend*

fax : *nog niet bekend*

1.2 Eventuele sloopwerkzaamheden vooraf

1.2a Vinden er sloopwerkzaamheden plaats vóór start bouw ?

Ja

1.2b Globale projectomvang circa:

1617m2 (BVO)

1.3 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

1.3a Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden :

1e kwartaal 2025

1.3b Geplande uitvoeringsperiode :

180 werkbare werkdagen

1.3c Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):

ca. 20 personen

1.3d Vermoedelijk aantal (onder) aannemers:

ca. 10

* De kennisgeving dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden op elektronische wijze te worden gemeld. Zie hiervoor de internetapplicatie op de website van de inspectiedienst SZW, onder "melden en aanvragen". Dit is van toepassing indien de geraamde tijdsduur van het project meer dan 30 werkdagen beslaat, er meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de locatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid. Naast voorgaand dient als er risicovolle werkzaamheden plaats vinden, er altijd een melding gedaan te worden, zoals bij werken met asbest, explosiegevaar, in de nabijheid van hoogspanningsmasten etc.

* Kopie formulier moet zichtbaar op de bouwplaats worden aangebracht. Indien in de vermelde gegevens veranderingen optreden moeten deze dien-overeenkomstig door de Coördinator uitvoeringsfase worden gewijzigd, resp. aangevuld.

1.4 Namen en adressen van de betrokken partijen

A. Opdrachtgever

naam : *Anders Invest*
adres : *Villa Anderstein, Andersteinweg 2*
postcode/plaats : *3953BA Maarsbergen*
contactpersoon : *Nog niet bekend*
telefoon : *085 4019312*
email : *info@andersinvest.nl*

B. Ontwerpde partij

naam : *Arco Architecten BNA*
adres : *Donkere Gaard 1-4*
postcode/plaats : *3421 AS Oudewater*
contactpersoon : *Dhr. [REDACTED]*
telefoon : *0348 - 56 16 07*
email : *info@arcoarchitecten.nl*

C. Directievoerder

naam : *Nog niet bekend*
adres : *"*
postcode/plaats : *"*
contactpersoon : *"*
telefoon : *"*
email : *"*

D. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

naam : *Arco Architecten BNA*
adres : *Donkere Gaard 1-4*
postcode/plaats : *3421 AS Oudewater*
contactpersoon : *Dhr. [REDACTED]*
telefoon : *0348 - 56 16 07*
email : *info@arcoarchitecten.nl*

E. V&G-Coördinator(en) Uitvoeringsfase

naam : *Nog niet bekend*
adres : *"*
postcode/plaats : *"*
contactpersoon : *"*
telefoon : *"*
email : *"*

F. Uitvoerende partij

naam : *Van Rennes Bouw B.V.*
adres : *Nudepark 160*
postcode/plaats : *6702 DX Wageningen*
contactpersoon : *Nog niet bekend*
telefoon : *"*
email : *"*

1.5 Datum van kennisgeving:

.....

Handtekening opdrachtgever:

.....

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

2. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK

2.1 Projectomschrijving

- 2.1a Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, installatie-technische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:
Het realiseren van een Herbergier. Werkzaamheden op hoofdlijnen onder te verdelen in:
- Nieuwbouw van Herbergier

- 2.1b Adres/licging van de bouwlocatie :

Naam	:		28-8-2024
Adres	:	<i>Wilhelminalaan 3</i>	
postcode/plaats	:	<i>Dodewaard</i>	
telefoon	:	<i>nog niet bekend</i>	
email	:		

2.2 De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken:

- 2.2a Technische omschrijving :
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| omschrijving | : | <i>Technische Omschrijving</i> |
| nummer | : | <i>24016</i> |
| datum: | : | <i>29-8-2024</i> |
| wijzigingsdatum | : | <i>-</i> |
- 2.2b Nota van Inlichtingen 1 *niet van toepassing*
- | | | |
|-----------------|---|----------|
| omschrijving | : | <i>-</i> |
| besteknummer | : | <i>-</i> |
| datum: | : | <i>-</i> |
| wijzigingsdatum | : | <i>-</i> |
- 2.2d Tekeningen, overige : *Set tekeningen architect, 500-serie, d.d. 18-07-2024*

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

Opdrachtgever

naam : *Anders Invest*
adres : *Villa Anderstein, Andersteinweg 2*
postcode/plaats : *3953BA Maarsbergen*
contactpersoon : *Nog niet bekend*
telefoon : *085 4019312*
email : *info@andersinvest.nl*

28-8-2024

Ontwerpde partij

naam : *Arco Architecten BNA*
adres : *Donkere Gaard 1-4*
postcode/plaats : *3421 AS Oudewater*
contactpersoon : *Dhr. ██████████*
telefoon : *0348 - 56 16 07*

Toezicht en directie/bouwmanagement

naam : *Nog niet bekend*
adres : *"*
postcode/plaats : *"*
contactpersoon : *"*
telefoon : *"*
email : *"*

Aannemer

naam : *Van Rennes Bouw B.V.*
adres : *Nudepark 160*
postcode/plaats : *6702 DX Wageningen*
contactpersoon : *Nog niet bekend*
telefoon : *"*
email : *"*

Overige namen van reeds geselecteerde ondernemingen :
Nog niet bekend.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

4. COÖRDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

naam : *Arco Architecten BNA*
adres : *Donkere Gaard 1-4*
postcode/plaats : *3421 AS Oudewater*
contactpersoon : *Dhr. [REDACTED]*
telefoon :
email : *info@arcoarchitecten.nl*

28-8-2024

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

5. COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING

- 5.1 Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de volgende aannemer(s):

Aannemer

naam : *Van Rennes Bouw B.V.*

adres : *Nudepark 160*

postcode/plaats : *6702 DX Wageningen*

contactpersoon : *Nog niet bekend*

telefoon :

28-8-2024

email : "

- 5.2 Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:

Als bijlage in het V&G-plan bij te voegen door de uitvoerende partij.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

6. V&G-RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

	Risico-oorzaak	V&G risico	Activiteit	Suggesties
Algemene bouwplaatsvoorzieningen/ inrichting	terrein klein, onvoldoende ruimte voor bouwplaatsvoorzieningen	ongevallen	personeel werkzaam op bouwplaats	vooraf een bouwplaats-inrichtingstekening opstellen. evt. keten stapelen en/of aanvullend grond huren
Bouwplaatsvoorzieningen/ inrichting - afrastering	onbevoegden op het terrein	ongevallen derden	derden kunnen het terrein betreden	hekwerken t.p.v. inritten of rondom bouwlocatie, na werktijden poort afsluiten, toegangscontrole, waarschuwingborden
Bouwplaatsvoorzieningen/ inrichting sanitair en schaftgelegenheden	vervuiling ruimtes	hygiëne en welzijn	persoonlijke verzorging werknemers	voorzieningen periodiek reinigen
Bouwplaatsvoorzieningen/ inrichting elektra en water	onbeschermde, beschadigde verdeelkasten en leidingen	elektrocutie	tijdelijk bouwaansluiting energie en water	veilige kasten en leidingen toepassen en zorgvuldig onderhouden na werktijd stroom afsluiten
Asbest	asbesthoudend materiaal in het pand	in aanraking komen met stofdeeltjes	sanering of voorzieningen bij werkzaamheden rondom te handhaven onderdelen	sanering uit laten voeren door een gecertificeerd bedrijf, voor aanvang overige werkzaamheden. Bij evt. te handhaven asbesthoudende onderdelen een waarschuwingssticker aanbrengen
Grondwerk	ondeskundig of onveilig handelen, machines niet in goede staat	lawaai, trillingen, wegzakken van graafmachines	grondwerk door grondverzet-machines	gehoorbescherming goedgekeurd materiaal, goede planning en werkorganisatie
Heiwerk/fundering	onvoldoende veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddel-en	ongevallen en letsel bij werkzaamheden fysieke belasting, hinder omwonenden	28-8-2024	beperken van trillingen, gehoorbescherming, goedgekeurd materiaal, goede planning en werkorganisatie
Betonwerk	toepassing milieu-onvriendelijke materialen, onvoldoende veiligheidsvoorzieningen	milieuschade, letsel door vallen of bekneld raken	storten van beton	ontkistingsolie op plantaardige basis toepassen, duidelijke kraaninstructies, veiligheidsnetten en -lijnen, duidelijke afzetting. Vloersparingen afdekken.
Metsel- en lijmwerk	het handmatig verwerken van te zware blokken/ elementen en, losse vezels en vrijkomende dampen bij verwerking	fysieke belasting, irritaties door minerale wolvezels en lijm dampen	metselen en lijmen van gevels, wanden en isoleren	bij blokken/elementen zwaarder dan 14kg mechanische hulpmiddelen toepassen, toepassing minerale wol tot minimum beperken door te kiezen voor eps-isolatie. huid en ademhalingswegen beschermen
Prefab betonelementen	niet op juiste plaats hijsen, onvoldoende beveiliging en instructies	breuk, uit kraan, bekneld raken	Plaatsen van kolommen, lateien en vloeren	Hijsinstructies bijleveren, hijsankers op tekening aangeven, bij laden vrachtauto rekening houden met legplan, voorzieningen treffen tegen vallen middels lijnen en netten
Ruwbouw timmerwerk	toepassing milieu onvriendelijke materialen, van trappen vallen	milieuschade, vallen	balklagen, regelwerk, beschietingen	geen loodmenie toepassen, veilige trap en/of steiger gebruiken
Gevels en daken	onvoldoende veiligheidsvoorzieningen, te zware materialen, ongunstige werkhouding, geen beveiliging van dakranden en openingen	van de steiger, van het dak, door een dakopening vallen	werkzaamheden aan gevels en daken	voldoende steigers toepassen, PMB's gebruiken, dakrandbeveiliging, openingen dicht- of afzetten

	Risico-oorzaak	V&G risico	Activiteit	Suggesties
Metaalwerk	rondvliegende splinters, hoge geluidsproductie, fel licht uit lasapparaat	splinters, lawaai, schadelijke dampen, verbinding	slijpen en lassen	zoveel mogelijk geprefabriceerde onderdelen gebruiken die met bouten gemonteerd kunnen worden, geschikte PMB's gebruiken, bescherming tegen geluid en licht, voldoende ventileren en ademhalingswegen beschermen

	Risico-oorzaak	V&G risico	Activiteit	Suggesties
Dakbedekking		blootstelling aan gevaarlijke dampen, huisirritatie, brandgevaar	verwarming bitumen	handschoenen gebruiken, veilig omgaan met gasflessen en open vuur, brandblussers gereed houden
Spuitwerk		fysieke belasting armen en rug, inademen schadelijke dampen	spuiten wanden en plafonds	goede werkhouding, taakrotatie, goed ventileren, ademhalingswegen beschermen
Dekvloeren		fysieke belasting rug en knieën	aanbrengen cementdekvloer	werkzaamheden rouleren (bedienen pomp, verspreiden, afreien), alternatief voor cementdekvloer is het toepassen van een zelfegaliserende vloei vloer
Plafond- en wandsystemen		fysieke belasting rug en schouders	aanbrengen plafond-isolatieplaten en metalstud-wanden, isolatie in binnenwanden met minerale wol	goede werkhouding en taakrotatie, geschikte rolsteigers toepassen. Bij werken met minerale wol PBM's gebruiken
Tegelwerk		fysieke belasting rug, schouders, armen en knieën	aanbrengen van vloer- en wandtegels	aandacht voor gewicht verpakkingen, voldoende taakrotatie, kniebeschermers gebruiken
Afbouw timmerwerk		fysieke belasting, stof bij verzagen, lawaai		zoveel mogelijk prefab onderdelen gebruiken, goede werkhouding, hulpmiddelen, goede ventilatie, stofafzuiging op machines en PBM's
Schilderwerk	Oplosmiddelen, toevoegingen	blootstelling aan gevaarlijke dampen en stoffen		goede ventilatie, binnen verfsysteem met watergedragen bindmiddel toepassen, geen loodmenie
Installaties	onvoldoende ruimte voor montage, onvoldoende ventilatie in besloten ruimte	fysieke belasting door ongunstige werkhouding, inademen van schadelijke dampen en gassen	aanbrengen van werktuigbouwkundige/elektronische installaties	voldoende ruimte voor montage technische installaties, voldoende ventilatie mogelijkheden in de diverse ruimten, dakrandbeveiliging

Toetsing V&G-risico's door een deskundige dienst:

Getoetst : neen
 Zo ja, door :
 Doc. ID :
 datum :
 Opmerkingen :

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

7. V&G-RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWPLAATS

	Risico-oorzaak	V&G risico	Activiteit	Suggesties
Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen	Inrit binnen bebouwde kom	Verkeersongevallen, overlast buurt	Lossen van groot materieel, keren van auto's	Beperken laden/lossen, beperken aantal verkeersbewegingen, voorkomen van grote vrachtwagens, toezicht bij laden/lossen. Attentieboarden
Belendingen	Te slopen gebouw grenst direct aan tuin burelen	schade aan tuin	sloopwerk gebouw	Buren inlichten c.q. overleg over hoe te slopen. E.v.t. gebruik terrein burelen bij sloop. Zonodig beschermen.
Bestaande onder- en evt. bovengrondse leidingen	Graafwerk op bouwterrein	Schade aan kabels of leidingen	Graafwerk	Inzichtelijk krijgen exacte ligging leiding, middels uitvoeren Klcmelding
Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen	Grootte eigen bouwterrein beperkt.	Te weinig overzicht bouwplaats	Lossen van groot Materieel, keren van auto's	Beperken materiaal voorraad op bouwplaats, beperken laden/lossen. Evt gebruik achter/zij terrein burelen.
Bodemgesteldheid / verontreiniging			n.v.t.	
Lawaai en trillingen	Te veel trillingen	Scheurvorming bestaande gevels	zwaar heiwerk	Trillingsarm heien
Kunstwerken			28-8-2024	
Toxische stoffen / milieu			n.v.t.	
Werken op/in het water			n.v.t.	
Explosieven			n.v.t.	
Overig			n.v.t.	

Toetsing V&G-risico's door een deskundige dienst:

Getoetst : neen
 Zo ja, door :
 Doc. ID :
 datum :
 Opmerkingen :

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERPFASE

8. UITWERKING VAN HET V&G-PLAN

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling , detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.