



Aanpak zinker:

- **Uitvoering: Voor start werkzaamheden inschatten of er kans op hoogwater is**
- Aanbrengen kist Krings serie 400, lengte kist ca. 16 m, vrije breedte ca. 2,50 m
- Afdammen aan buitenzijde kist
- Aanbrengen doorvoer $\varnothing 500$ (stalen buis) ca. 15 m
- Aanbrengen bemaling
- Ontgraven sleuf, verwijderen AC, aanbrengen HDPE
- Aanbrengen stelconplaten onder bodem waterloop (3 st)
- Aanvullen sleuf
- Verwijderen bemaling
- Verwijderen dammen en kist
- Afwerken terrein

Inschatting tijd:

Dag 1: aanbrengen kist

Dag 2: afdammen buitenzijde en aanbrengen doorvoer

Dag 3: aanbrengen bemaling

Dag 4: verwijderen buis en aanbrengen nieuwe buis, incl grondwerk en stelconplaten

Dag 5: aanvullen, afwerken en verwijderen kist

Bezetting:

Rioolploeg (rups, mobiel en 2 arb.)

