

FASE 1 - MEI 2024

FASE 2 - JUNI/JULI 2024

FASE 3 - JUNI/JULI 2024

FASE 4 - JUNI/JULI 2024

UITVOERING

- inzetten pompinstallatie
- plaatsen damwand bij gemaal
- nieuwe duiker aanleggen

Plaatsen damwanden

UITVOERING:

- Twee bestaande watergangen / greppels verbreden f.b.v. het watersysteem

ECOLOGIE:

- Mechanisch baggeren mogelijk
- Bagger wordt op de kant gezet
- Baggeren later uitvoeren (voor dempen fase 10)

Bestaande watergangen A en B, worden verbreed

LEGENDA

— Graven watergang

UITVOERING:

- Plaatsen geotextiel op bestaande slootbodembodem
- Aanvullen van zand tot aan waterlijn
- Wegzuigen vrijkomende bagger en afvoeren

ECOLOGIE:

- Vooraf elektronisch wegvangen modderkruiper
- Mechanisch baggeren niet mogelijk i.v.m. beschikbare ruimte
- Droogzetten teensloot niet mogelijk i.v.m. stabiliteit van de kade
- Er blijft een open waterverbinding

Dempen teensloot

LEGENDA

— Graven watergang

— Aanvullen geotextiel + zand

UITVOERING:

- Toepassen TPI
- Plaatsen geotextiel op bestaande slootbodembodem
- Aanvullen van zand tot aan waterlijn
- Wegzuigen vrijkomende bagger en afvoeren

ECOLOGIE:

- Vooraf elektronisch wegvangen modderkruiper
- Mechanisch baggeren niet mogelijk i.v.m. beschikbare ruimte
- Droogzetten teensloot niet mogelijk i.v.m. stabiliteit van de kade
- Er blijft een open waterverbinding

Toepassen TPI

Dempen teensloot

LEGENDA

— Graven watergang

— Aanvullen geotextiel + zand

- - - - - Toepassen TPI