


Verbeterplan Molenbiotoop Krijtmolen – nadere uitwerking (concept)

Op 19 januari van dit jaar hebben vijf ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en drie vertegenwoordigers van de Krijtmolen met elkaar afspraken gemaakt om te komen tot een verbeterplan van de Molenbiotoop voor de westelijke zijde van het Noordhollandschkanaal. Die afspraken zijn eind januari als volgt samengevat in de notitie 'Verbeterplan Molenbiotoop Krijtmolen':

1. Vervolgoverleg Krijtmolen met Jasper, Wilko en Hans aan de hand van de bomenkaart -> concrete voorstellen om ruimte te maken voor windvang Z – N, ZW – NO en W – O
2. Vaststellen welk flora-en fauna onderzoek gedaan moet worden en welke gemeente-afdelingen benaderd moeten worden om tot een concreet kap- en snoeiplan te komen.
3. Uitwerken van concrete mogelijkheden voor herplant op andere plekken in Noord
4. Voorbereiden van overleg met bewoners op verschillende plekken in de directe omgeving, in samenspraak met Anita en Liselotte
5. Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal om vroegere – huidige en toekomstige situatie naast elkaar te leggen (maquette, drone-film)
6. Samenhangend plan in concept bespreken met bestuurlijk-verantwoordelijke gremia (stadsdeel, gemeente). Financiële consequenties in beeld.
7. Uitvoeren van voorlichting en overleg van omwonenden
8. Formele kapvergunning-aanvraag
9. Tijdpad en taakverdeling uitwerken
10. Uitvoering verbeterplan Molenbiotoop

Op woensdag 9 maart heeft het afgesproken vervolgoverleg plaatsgevonden van 3 ambtenaren namens de gemeente Amsterdam (Wilko Ootes, Jasper Schulp en Hans Ebbelaar) en 3 vertegenwoordigers van de Krijtmolen (Harm-Ydo Hilberdink, Herman van Dam en Pieter Hetteema). Aan het begin van het (digitale) overleg presenteerde Wilko Ootes onderstaand kaartje, met daarin twee corridors waarbinnen zich, gemeten naar de maatstaf van de Molenbiotoop, te hoge bomen bevinden binnen twee voor de Krijtmolen belangrijke windrichtingen: zuid (bomen op het terrein van de Buiktuin en ten zuiden daarvan) en zuidwest (bomen op het aangrenzende sportterrein en in de omgeving van de Jesse Owenshof en Spyridon Louisweg).



Conform de eerdere afspraken van januari hebben we op 9 maart jl. met elkaar gesproken over de wijze waarop de te hoge bomen in deze twee corridors zouden kunnen worden verwijderd en vervangen door blijvend lagere bomen. Hans herinnerde er daarbij aan dat we bij de plannen voor de zuidwestelijke corridor ook moeten letten op de bomen bij de begraafplaats in de noordoostelijke hoek – omdat de wind ook ‘weg moet kunnen waaien’.

In het gesprek werd gewezen op het belang van ambtelijke en bestuurlijke steun (DB stadsdeel, afdeling Sport/Fred Plas), uitwerking van de financiering voor kap en herplant (w.o. de ruimte in het budget ‘Vervangingsopgave veiligheid’) en het belang van een goede communicatie met de omgeving. Dat leidde tot het basisidee om een *gefaseerd* plan uit te werken voor kap en gelijktijdige herplant, te beginnen met de te hoge bomen in het middengebied ten zuiden van de Krijtmolen. Volgens de molenaar zou een ingreep daar al een flinke stap vooruit betekenen voor de windvang, terwijl het daarbij gaat om bomen die minder in het oog springen vanaf de Noordhollandschkanaaldijk. Voordeel is ook dat het in principe slechts om één direct belanghebbende partij gaat waarmee we zouden moeten overleggen: Stichting De Buiktuin. Als we in deze situatie, samen met de Buiktuin, tot een goed plan van kap en herplant kunnen komen, kan dat vertrouwen wekken voor de volgende fase: aanpak van de zuidwestelijke corridor (in samenhang met bomen aan de noordoost-zijde).

Afgesproken is, dat enkele vertegenwoordigers van de Krijtmolen dit idee samen met Wilko Ootes van de gemeente verder uitwerken. Pieter Hettema zal vervolgens een nieuwe datumprikket rondsturen voor een volgend overleg – waarvoor dan ook Anita en Liselotte worden uitgenodigd i.v.m. de communicatie.

Amsterdam, 25 maart 2022.

Pieter Hettema