

BESPREKINGSVERSLAG

Onderwerp	Vlietland geluidswerende voorziening
datum vergadering	03-10-2023
Locatie	Teams overleg
referentie	NL202023407
aanwezig namens	Dunea, 5.1.2e (W 5.1.2e) RPS, 5.1.2e (5.1.2e)
afwezig	n.v.t.
kopie	Provincie Zuid Holland
bijlagen	FW_ Recreatiegebied Vlietland geluidsscherm A4 PvE.msg

Inleiding

De provincie Zuid-Holland is voornemens om langs de A4 ter hoogte van recreatiegebied Vlietland geluids- en zichtwerende voorziening te realiseren. De knelpunten met de reeds aanwezig kabels en leidingen zijn door RPS inzichtelijk gemaakt. De knelpunten met het netwerk van Dunea worden in dit overleg besproken. Het overleg start met een korte voorstelronde. 5.1.2e is asset engineer bij Dunea en heeft al meerdere gesprekken gevoerd over dit project. 5.1.2e is verleggingscoördinator bij RPS en kort geleden betrokken bij dit project.

Ontwerp

R 5.1.2e heeft als voorbereiding ontwerp (NL202023407-2.0-015-geluidswerende voorzieningen_20230922) gecombineerd met Dunea gegevens uit de KLIC. Er is één knelpunt met een waterleiding. In tracédeel 4 ligt een leiding van Dunea. De leiding is een transportleiding van 1600mm en wordt beschouwd als een zeer kritische leiding.

Het ontwerp dat op dit moment bekend is bij Dunea is die waar het geluidsscherm precies in het midden tussen de gasleiding en de waterleiding wordt geplaatst. W 5.1.2e heeft hier tegen geen bezwaar. Wel dient de leiding tijdens en na plaatsing van de fundering en geluidsscherm vrij van krachten en zettingen te blijven. 5.1.2e geeft aan dat het geluidsscherm ook demontabel dient te zijn. Mocht er in geval van storing en/of onderhoud een deel van de leiding vervangen moeten worden dan is hier bepaalde werk vrije ruimte voor nodig. Onderstaande opmerking komt uit een eerder verstuurd mail vanuit JWK, deze mail zit tevens bijgesloten bij dit verslag.

“In het verleden hebben we onderstaande al toegestaan:”

1. Een maximale verplaatsing van 1 cm van de funderingspalen op grondniveau op een afstand van 6,0 m van onze BAL-2 leiding is voor ons acceptabel.
2. Een horizontale verplaatsing van 1 mm op onze transportleiding vanwege de windbelasting op het geluidsscherm is ook voor ons acceptabel.

Voor het bouwverkeer en het aanbrengen van het geluidsscherm dient een plan te worden opgesteld met berekeningen welke aantonen dat dit geen beïnvloeding op de leiding heeft.

Vanuit Staatsbosbeheer is gevraagd het scherm iets meer richting de snelweg te verplaatsen in verband met het bestaande ruiterspad. Dit is nog niet gecommuniceerd met Dunea. Te verwachten is dat dat dit geen negatieve gevolgen heeft ten opzichte van het bovenstaande.

Advies en vervolg

Voor nu is het doel enkel het project en de knelpunten toe te lichten, hiervan wordt een kort verslag geschreven en deze wordt aangeboden aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal naar aanleiding van dit verslag bepalen wat de volgende stap gaat worden.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1