

Overzicht van de werkzaamheden en doorlooptijden

De exacte datum wordt later gedeeld. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden met de geschatte doorlooptijd:

- ➔ Het maken van een werkgat aan beide zijde van ca 8x1,5x1,0m (LXBXD)
/doorlooptijd 5dg
- ➔ Aan de Oostzijde van de Maas het knippen van de twee kabels naar Limmel en doorverbinden met de 4 reservekabels/doorlooptijd 3dg
- ➔ Aan de Westzijde van de Maas alleen de reservekabels met elkaar doorverbinden/doorlooptijd 2dg
- ➔ Gaten dichten/doorlooptijd 2dg
- ➔ Na ca 4 à 5 maanden de twee kabels aan de Westzijde van Maas vanaf buitenhek schakelstation BOSP weghalen tot aan het werkgat/doorlooptijd 5dg
- ➔ Voor het rooien van de twee kabels aan de Oostzijde van de Maas hoeven we niet te wachten en zouden we meteen kunnen uitvoeren, maar kan ook op een later tijdstip.