

VOF Huirne
Pieriksestraat 2 Angerlo

Activiteit: tijdelijke fase.

Het slopen van de rundveestallen, het oprichten van een berging voor landbouwwerktuigen en opslag agrarische producten en het verbouwen van een berging tot paardenstal.

Als referentie-situatie geldt het Besluit van 9 februari 2017 op de vergunningaanvraag om NB vergunning (zaaknummer 2016-011737)

Dit Besluit is verleend door Provincie Gelderland.

Als gevolg van het slopen van de stallen en de (ver)bouwactiviteiten zullen het aantal transportbewegingen naar de locatie en de activiteiten op het erf tijdelijk toenemen.

Aantal vervoersbewegingen ten behoeve van de sloop- en bouwactiviteiten:

Licht verkeer (auto's, busjes)

250 sloop- en bouwdagen x 5 x 2 = 2500 bewegingen

Middelzwaar verkeer (afvoer sloopafval en levering materialen)

80 transporten, x 2 = 160 bewegingen

Zwaar verkeer (transport grond, puin, sloopafval, beton, kranen, staal, bouw materiaal)

110 vrachten, x2 = 220 bewegingen

Draaiuren machines op de bouwlocatie:

Verreikers	80 kW	bj 2020	320 uren	2400 l diesel	160 l Adblue
Mobiele kraan	120 kW	bj 2019	700 uren	7700 l diesel	400 l Adblue
Betonstorters	210kW	bj 2020	16 uren	240 l diesel	16 l Adblue
Tractor-dumper	120 kW	bj 2022	400 uren	4000 l diesel	250 l Adblue
Torenkraan	200 kW	bj 2020	150 uren	1200 l diesel	75 l Adblue
Vorkheftruck	60 kW	bj 2008	100 uren	500 l diesel	

Geplande tijdsduur voor het gehele sloop- en bouwproces is ca 24 maanden, en zal, afhankelijk van de voortgang van de vergunningverlening, mogelijk tijdelijk onderbroken worden. Tijdens deze periode wordt geen rundvee meer gehouden, en vinden er naast de bouwactiviteiten alleen transportbewegingen plaats voor de toekomstige bedrijfsvoering (telen van gewassen in de open lucht) en het houden van de paarden.