

Veiligheidsplan voor de uitvoer van de werkzaamheden

Algemene gegevens

Locatie werkzaamheden: Prinsengracht 829 te Amsterdam

Datum uitvoering: nader te bepalen

Uitvoerder: Pius Floris Boomverzorging

Contactpersoon uitvoerder: [REDACTED]

Opdrachtgever: [REDACTED] (gemachtigd door [REDACTED])

Beschrijving van de werkzaamheden

Op het perceel bevindt zich een boom met een hoogte van circa 15 meter en een omtrek van 160 cm. De werkzaamheden bestaan uit het geleidelijk verwijderen van de boom door middel van klimtechniek. De boomverzorgers van Pius Floris zullen de boom in fasen demonteren, te beginnen met het verwijderen van de takken en uiteindelijk het terugzetten van de stam tot een afgesproken hoogte.

In overleg met de huurders wordt een deel van de stam bewust behouden. Dit heeft een ecologische en esthetische functie: het voorkomt een 'kaal' aanzicht en bevordert het behoud van biodiversiteit door potentiële nest- en schuilplaatsen te laten bestaan.

Werkmethode

- De werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde boomverzorgers.
- Er wordt geklommen in de boom; er wordt geen hoogwerker gebruikt.
- De takken worden stapsgewijs verwijderd en beheerst neergelaten met touwen om schade aan de omgeving te voorkomen.
- Takken worden ter plaatse versnipperd of in kleinere delen afgevoerd.
- Omdat er geen directe toegang tot de straat is, worden de stukken via het huis naar de grachtzijde vervoerd. Hierbij wordt gezorgd voor bescherming van vloeren, muren en ramen (afdekken met doeken of platen).

Veiligheidsmaatregelen

1. **Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):**
 - Helm met kinband
 - Veiligheidsbril en gehoorbescherming
 - Klimharnas en touwsystemen met keuring
 - Veiligheidsschoenen met stalen neuzen
 - Handschoenen
2. **Omgevingsveiligheid:**
 - Werkgebied wordt afgezet met linten of borden.
 - Toegang tot het werkgebied wordt tijdelijk beperkt voor bewoners en voorbijgangers.
 - Werkzaamheden worden niet uitgevoerd bij harde wind (> windkracht 5) of onweer.
 - Gereedschap wordt gezekerd tijdens het werken op hoogte.
 - Snipperwerkzaamheden worden op veilige afstand van de bebouwing uitgevoerd.

3. Afvoer en afvalbeheer:

- Takken en stammen worden in handzame delen afgevoerd.
- Afval wordt netjes verzameld en afgevoerd conform gemeentelijke richtlijnen.
- Eventuele reststam blijft gecontroleerd achter volgens ecologisch advies.

Ecologische overwegingen

- Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt gecontroleerd of er vogelnesten, vleermuizen of andere beschermde soorten aanwezig zijn.
- Indien er aanwijzingen zijn voor fauna, worden de werkzaamheden opgeschort en wordt een ecooloog geraadpleegd.
- De resterende stam draagt bij aan behoud van insectenleven en microhabitat.

Communicatie

- De bewoners en directe burens worden vooraf geïnformeerd over de planning en duur van de werkzaamheden.
- Tijdens de uitvoering is een aanspreekpunt van Pius Floris aanwezig voor eventuele vragen of noodsituaties.