

Werkplan

Aanleg 2 stuks ø225mm HDPE leidingen, inclusief spuiput.

1. Projectinformatie:

- Projectnaam: Hoogwaterbescherming Kazernepleincomplex
- Locatie: Maashaven Kazerneplein.
- Opdrachtgever: Gemeente Roermond.
- Werkzaamheden: Aanleggen van twee HDPE D225 leidingen en een spuiput.
- Weg moet toegankelijk blijven voor verkeer, in elk geval zoveel als redelijkerwijs mogelijk
- Herstel van de rijbanen door middel van betonklinkers

2. Voorbereiding:

- Benodigde vergunningen dienen aangevraagd en goedgekeurd te zijn
- V&G plannen dienen opgesteld te zijn, en nageleefd te worden
- Start werk vergadering voor aanvang werkzaamheden
- Aanbrengen van tijdelijke verkeersplan en bebording gemeente
- Afzetten werkterrein
- Materialen voor aanvang werkzaamheden on site, en gecontroleerd
- Klikmelding gedaan

3. Uitvoering:

Aftekenen van weg te zagen asfalt

Draag er extra zorg voor dat er in een strakke rechte lijn gezaagd wordt

Zaag in secties om uitbreken en handeling eenvoudig te houden

Graaf werkzaamheden openbare weg:

Er zal gebruik gemaakt worden van een zuigwagen om de kans op beschadiging van reeds aanwezige ondergrondse kabels en leidingen te minimaliseren

Maak een voldoende ruime sleuf, om zo de leidingen juist te kunnen plaatsen in de sleuf, en tevens zodat er voldoende zand rondom de buis geplaatst kan worden.

Vrijgekomen zand en grond zoveel mogelijk uit het werkgebied en openbare weg afvoeren, zodat de weg open blijft voor verkeer.

De leidingen in de sleuf plaatsen, zandbed aanbrengen en verdichten, extra aandacht om beschadiging van de leidingen te voorkomen.

Hierna zal de bestrating weer aangebracht worden en is de openbare weg weer volledig beschikbaar.

Werkzaamheden spuiput:

Middels de klikmelding wordt er gekeken of en hoeveel leidingen er in het graafgebied liggen. Aan de hand hiervan wordt er bepaald of er middels een graafmachine of zuigwagen gegraven wordt.

De uit te graven put wordt uitgezet volgens tekening, en de put zal gegraven worden. Hierna zal de put geplaatst worden, en de leidingen zullen ingevoerd worden.

Rondom de put zal er met vrij gekomen grond aangevuld worden zodat de waterkering de oorspronkelijke sterkte behoudt. Alle leidingen zullen aangesloten worden, sleuven aangevuld met schoon vulzand, en verdicht worden. Het terrein zal weer afgewerkt worden, en in oorspronkelijke staat hersteld worden.

Doorloop van de werkzaamheden 2 weken.

4. Veiligheid: V&G plan naleven, en actief handhaven door de projectleider/uitvoerder
5. Na afronding van de werkzaamheden zal er een oplevering plaatsvinden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar een restpuntenlijst opgesteld zal worden, die dan binnen 3 werkweken opgelost zal worden.