

FYSIEKE SCHOUW M.19357

LDL REC NKL E KL-039 DORPST. BUGGENUM

Datum: 11-09-2025

Locatie: Dorpsstraat 108, 6082 AR Buggenum, Nederland

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon
BAM	n.t.b.

Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf
	Hoofduitvoerder	BAM
	Toezichthouder	Gemeente Leudeal
	Uitvoerder	Enexis
		Ploegam

Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.
24-11-2025	48	12-12-2025	50	0	Civiel	Elektra		
24-11-2025	48	12-12-2025	50	0	Montage	Elektra	MS	

Afspraken

11-09-2025	Civiele uitvoerder (Enexis):
11-09-2025	medio half september wordt er een tijdelijk weg aangelegd. Deze word aangelegd over de te verwijderen kabel HAN0154-01.
11-09-2025	<p>De sculpturen van de oude dijk worden volgend jaar na de bouwvak (medio augustus) verwijderd. Vervolgens zal de definitieve weg gelegd worden. Als de sculpturen verwijderd zijn en de weg nog NIET is aangelegd kan de kabel in 1 keer gerooid/BBS gesteld worden.</p> <p>Maand voor startdatum van Ploegam een nieuwe schouw plannen om alles definitief te maken en afspraken te maken. -> Actie Enexis</p> <p>De planning afstemmen samen met ploegam (Contact leggen met Ploegam) -> Actie Enexis</p> 
11-09-2025	<p>de te verwijderen kabel vanaf dorpsstraat nr. 8 tot +/- t meter voor de komgrens kan niet gerooid worden i.v.m. een bomenrij. Deze word buiten bedrijf gesteld.</p> 
11-09-2025	tot +/- 60 meter achter de komgrens kan de kabel gerooid worden. Daarna begint weer een bomenrij. Tot aan de Groezeweg kan de kabel niet verwijderd worden en zal BBS gesteld worden.
11-09-2025	De kabel aan de groezeweg kan volledig gerooid worden.
11-09-2025	Het aantal ploegdagen zal bepaald worden in de volgende schouw.
11-09-2025	1 week voorafgaand aan de werkzaamheden een vooraankondiging sturen aan omwonenden -> actie Aannemer

Definitieve werkomschrijving

LS kabel op EM leggen. Resterende deel LS kabelverwijderen

Projectgebonden Risico's

--

V&G Plan

Aanmaakdatum: Tue Sep 02 07:49:45 UTC 2025

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd		

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Nee

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

CROW500: Risico-inventarisatie is uitgevoerd, er zijn geen potentiële risico's geconstateerd.

Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Nee

Verontreinigde bodem

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek) -

Veiligheidsklasse: Standaard/basishygiëne -

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen nodig

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Nee

Chroom-6 Inventarisatie

Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?

Nee

Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Nee

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Ja

Hinder

Geef hieronder alle overlastsituaties in

Hinder door uitkomende grond en openliggende sleuven en werkgaten,
e.e.a. binnen het afgezette werkvlak.

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Ja

Afspraken met het bevoegd gezag

Welke afspraken zijn er gemaakt en moet er ook een communicatieplan worden opgesteld?

De weg zal afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden van Ploegam.

Moet de weg worden afgesloten?

Ja

Inlichtingen

Welke partij gaat de hulpdiensten / openbaar vervoer / etc. inlichten?

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Nee

Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Nee

Asbest

--

Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Vergunning arbeidsinspectie

Wordt de norm van 500 mensdagen overschreden?

Nee

Geen melding Arbeidsinspectie

Het is niet nodig om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie.

Opmerkingen mbt het verslag