

# FYSIEKE SCHOUW M.17705

VLO NKL KL-055 DIJKOVERG.MAASSTR. ARCEN

Datum: 16-09-2025

Locatie: Kruisweg 47, 5944 EM Arcen, Nederland

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

Enexis Netbeheer B.V.  
Magistratenlaan 116  
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856  
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222  
[www.enexis.nl/contact](http://www.enexis.nl/contact)  
[www.enexis.nl](http://www.enexis.nl)

## V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon
BAM	

## Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf
	Toezichthouder	Gemeente Venlo
	Uitvoerder	BAM
		Waterschap Limburg
	Toezichthouder	Gemeente Venlo
		Ploegam

## Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.
29-12-2025	1	02-01-2026	1	5	Civiel	Elektra		
29-12-2025	1	02-01-2026	1	1	Montage	Elektra		

## Afspraken

16-09-2025	In juli 2026 staat de start werkzaamheden dijkovergang gepland. Waterschap/Ploegam dient tijdig bij Enexis te melden wanneer de boring gepland staat. (i.v.m. drukte voor bouwvak)
------------	---

## Definitieve werkomschrijving

MS tracé 4994 wordt t.p.v. nieuwe dijk in een gestuurde boring aangebracht. Aan de andere zijde ligt een BBS kabel NN Onbekend, deze dient verwijderd te worden.
---

## Projectgebonden Risico's

--

## V&G Plan

Aanmaakdatum: Mon Jul 14 07:19:04 UTC 2025

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:

### Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd		

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse:

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

### CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	Enexis MS	Nee	Nee
<b>Locatie</b>			
Maasstraat Arcen t.h.v. nr. 117			
<b>Risico</b>			
Beschadigen bestaande ondergrondse infrastructuur.			
<b>Maatregel</b>			
Klic aanvragen en zorgvuldig graven, zonodig handmatig voorsteken.			

CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)

## Oriëntatie verzoek

**Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?**

Ja

**Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?**

Ja

**Gemaakte afspraken**

## **Verontreinigde bodem**

N.V.T

## Chroom-6 Inventarisatie

**Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?**

Nee

**Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?**

**Let op:**

**Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!**

Nee

**Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?**

Nog geen antwoord gegeven

## Hinder omwonende

**Is er hinder te verwachten voor omwonenden?**

Nee

## Verkeersmaatregelen

**Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?**

Nee

**Moet de weg worden afgesloten?**

Nee

## Voorschouw omgeving

**Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?**

Nee

## Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

**Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.**

Nee

## Asbest

BRH.LOTT status: Asbest Geel  
AEV.ROLAN status: Asbest Geel

## Aanvoerroute materialen

**Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?**

Nee

## Vergunning arbeidsinspectie

**Wordt de norm van 500 mensdagen overschreden?**

Nee

**Geen melding Arbeidsinspectie**

Het is niet nodig om een melding te maken bij de Arbeidsinspectie.

## Opmerkingen mbt het verslag