

Stuwlocatie	Deelgebied	Gemeente	Enkel automatiseren (motor op stuw/Flux)	Stuwgoot (prefab)*	Stuwwand beton** (vervangen)	Stuw Nieuw (hout damwand constr.)****	Stuw Special ***	Solar kolom (Flow)	toelichting voorziene werkzaamheden	Bufferzone verdroogd natuurgebied Vergunn (MER)	Buiten bufferzone verdroogd natuurgebied Meld (VED)	Oppervlaktewater met hoge/age basisafvoer	Vergunning of melding lozen grondwater	Duur onttrekking (dag)	Geschatte debiet onttrekking (m3/u)	Onttrekken van grondwater	Vergunning of melding onttrekken (bronbemaling)
98242	Maasduinen	Bergen		x						nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
98147	Maasduinen	Bergen		x				x (h:4,95m)		nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
97956	Maasduinen	Venlo		x				x (h:6m)		nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
97958	Maasduinen	Venlo					x		Geen bodem-/taludverdediging (bestaand). Stuwklep vervangen en nieuw bordes. Bemaling: 1 pomp 20 m3/u. Uitvoeringsduur ca. 1,5 week	Ja (grens ja/nee, veiligheidshalve)	Nee	Laag	Melding	8	20		Vergunning
176656	Mariapeel	Horst a/d Maas					x		Bestaande inlaat schuif automatiseren. Aanbrengen taludbak en aansluiting leiding. Bemaling: 1 pomp 20 m3/u. Uitvoeringsduur ca. 1 week	Ja	Nee	Laag	Melding	5	20		Vergunning
173530	Sarsven en de banen	Nederweert					x	x (h: 4m)	Bestaande inlaat schuif automatiseren. Geen bodem-/taludverdediging voorzien. Alle werkzaamheden boven grondwater (geen bemaling), maar veiligheidshalve: Bemaing: 1 pomp 20 m3/u, duur ca. 1 week	nee	Ja	Laag	Melding	5	20		Melding
98007	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	Weert		x						nee	Ja	Hoog	Melding	3	10		Melding
179292	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	Weert	x					bestaand	Geen bemaling benodigd	Ja	Nee	Laag	N.v.t.	0	0		n.v.t.
96095	Roerdal-Meinweg	Echt-Susteren		x						nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
96077	Roerdal-Meinweg	Roerdalen		x						nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
96918	Swalmdal	Roermond		x						nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding
96919	Swalmdal	Roermond		x						nee	Ja	Laag	Melding	3	10		Melding

*Stuwgoot = Prefab beton stuwgoot voorzien van ingebouwde klep, incl. Solar compact besturig op de stuw. Geen in-/uitstroomvoorziening, geen damwandconstructie. Plaatsen op vaste bodem van bestaande watergang, huidige locatie (ter vervanging van RVS stuwbak)
In principe in droge periode uitvoeren (geen tijdelijke afdamming, geen bronnering), maar indien wel i.v.m. weersomstandigheden (worstcasescenario). Afgaande op het beeld in de voorbije jaren, met nagenoeg droogvalen van diverse watergangen, er geen water meer in de sloten staat.

**Stuwwand = Nieuwe betonnen stuwwand op bestaande stuwlocatie, ter vervanging van houten damwandconstructie (i.v.m lekkage scherm). Incl. vervangen, aanbrengen bodem-/taludverdediging van beton.

***Stuw Special = Handhaven bestaande damwandconstructie (niet vervangen), plekgewijs taludverdediging herstellen. Evt bordes/leuning aanbrengen of renoveren.

**** Stuw (hout damwand constr.) Nieuwe stuwlocatie. Houten damwandconstructie met RVS stuwklep, incl. bodem- en taludverdediging van beton boven en benedenstroms.