

## BMI installatie tijdelijke huisvesting Budel door Ela Container Nederland BV

### Uitgangspunten:

Dit voorstel beschrijft een BrandMeldInstallatie voor 1 gebouw opstelling.

- brandmeld/ontruimings installatie voor (tijdelijke) huisvesting in Budel
- projectie volgens aangeleverde bouwkundige tekening bestaande uit ELA-units
- 1 bouwlaag
- volledige bewaking ivm woonfunctie
- installatie voldoet aan de NEN2535/2575
- ruimte bewaking
- ontruimings type B, Luidalarm
- doormelding naar meldkamer

Het betreft hier volledige bewaking: brandmeldinstallatie met handbrandmelders en automatische brandmelders in alle ruimtes. De aanbieder bestaat uit materiaal, montage, configuratie, in bedrijf stelling en rapport van oplevering.

### Uit te voeren werkzaamheden:

- aanleveren projectie tekening
- opstellen Programma Van Eisen (PVE)
- montage BMI paneel nabij hoofd entree op eigen eindgroep
- aanbrengen brandmeldbekabeling in gesloten buis
- montage van handbrandmelder bij brandhaspels
- montage van automatische brandmelders in alle ruimtes volgens projectie
- montage van voldoende slow-whoop akoestische melders
- montage neven indicator boven elke deur vanuit centrale gang
- montage optische signaal gevel aan buitengevel
- koppeling met meldkamer realiseren
- configureren en testen systeem
- in bedrijf stellen

### na oplevering:

- aanleveren installatie attest
- aanleveren logboek

Paraaf klant:

Pagina 3

Alle bekabeling zal in zicht in witte P20 kabelgoot worden aangebracht. De overgangen naar de verschillende units zal, waar nodig, in flexibele pijp worden gemonteerd.