

Oprachtgever	Gemeente Bladel
Oprachtoomschrijving	vGRP 2009-2013
Projectnummer	1108104
Auteur/Verificatie	P. Pijnappels / L. Dielen
Versiedatum	06-01-2009
Bestandsnaam	S:\BLAD\1108184\Water\Advies\Bijlagen\Evaluatie_2009-02.xls

Evaluatie GRP 2006-2010

Par	Omschrijving	Toelichting	Status
4.1.2	Renovatie bestaande panden	De gemeente toetst (ver)bouwplannen op het scheiden van de afvalwaterstromen.	uitgevoerd en voortzetten
	Werkzaamheden in openbaar gebied	Bij werkzaamheden in openbaar gebied onderzoekt de gemeente de kansen om gelijktijdig verhard oppervlak van de gemengde riolering af te koppelen.	uitgevoerd en voortzetten
4.2.2	Nieuwbouw	Bij nieuwbouwplannen wordt het watertoetsproces doorlopen, dit resulteert in duurzaam stedelijk waterbeheer.	uitgevoerd en voortzetten
4.3.1.1	Onderzoek / Inventarisatie	Het rioolbeheersysteem wordt bij wijzigingen geactualiseerd adhv revisiemetingen.	uitgevoerd en voortzetten
		Er heeft in de planperiode een herinventarisatie van het afvoerende oppervlak plaatsgevonden, deze kaart wordt tevens beheert om wijzigingen door te voeren.	uitgevoerd en voortzetten
4.3.1.2	Onderzoek / Inspecties	Schadebeelden die de waarschuwinges of ingrijpmaatstaf hebben bereikt, zijn gerepareerd.	uitgevoerd en voortzetten
		De gemeente heeft jaarlijks videoinspecties uitgevoerd.	uitgevoerd en voortzetten
		De mechanische riolering wordt tweemaandelijks geïnspecteerd, eventueel onderhoud wordt direct uitgevoerd.	uitgevoerd en voortzetten
4.3.1.3	Onderzoek / Meten	Alle gemengde overstorten zijn voorzien van een overstortmeter.	uitgevoerd
		De gerealiseerde randvoorzieningen zijn voorzien van registratieapparatuur.	uitgevoerd
		H ₂ S-gasmetingen zijn en worden verricht.	uitgevoerd en voortzetten
		De analyse van meetresultaten dient nog te worden verbeterd. in samenwerking met Het waterschap wordt Het meettraject opgestart.	uitgevoerd en optimaliseren
4.3.1.4	Onderzoek / Berekningen	Alle kernen in de gemeente Bladel zijn herberekend.	uitgevoerd
4.3.1.5	Onderzoek / controle verordeningen en vergunningen	Gebeurt door afdeling Handhaving en Uitvoering.	uitgevoerd en voortzetten
4.3.1.6	Onderzoek / Planvorming	OAS is gepland voor 2009, overige plannen zijn uitgevoerd.	deels uitgevoerd
4.3.2.1	Onderhoud	reiniging van kolken, gemalen en riolering heeft plaatsgevonden, het slib is afgevoerd naar een daartoe erkende locatie.	uitgevoerd
4.3.2.2	Reparatie	De gemeente heeft de benodigde reparaties uitgevoerd.	uitgevoerd
4.3.2.3	Renovatie c.q. vervanging	Op basis van inspecties zijn de benodigde vervangingen beoordeeld en uitgevoerd.	uitgevoerd
4.3.2.4	verbeteringen	De overstort aan de Provinciale Weg wordt gesaneerd na het realiseren van de maatregelen uit de knelpuntenrapportage (resultaat van hydr. Berekningen).	in voorbereiding
		Het vergroten van riolen om de overstort aan de Provinciale Weg te kunnen saneren is als maatregel vervallen. Nieuwe maatregelen zijn in voorbereiding o.b.v. de knelpuntenrapportage.	nieuwe maatregel in voorbereiding
		De omgeving Molenstraat Lindenstraat is afgekoppeld naar een gescheiden rioolstelsel.	uitgevoerd
		Door de wijk Venbroek af te koppelen is de overstort daat gesaneerd.	uitgevoerd
		Achter de overstort De Vliegert is een retentievoorziening aangelegd.	uitgevoerd
		Achter de overstort Veilig Oord is een retentievoorziening in voorbereiding.	in voorbereiding