

Bijlage 2 Evaluatie uitvoeringsprogramma huidig vGRP

Bijlage 2 Evaluatie uitvoeringsprogramma huidig vGRP

In deze bijlage is een detailevaluatie opgenomen van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het vGRP.

Legenda status

gereed
in uitvoering
in voorbereiding
nog uit te voeren
heroverwogen/vervallen
uitgesteld

Indien de status van de specifieke activiteit een toelichting behoeft is daar ruimte voor opgenomen. Hierbij valt te denken aan vertraging, besparing op de uitgaven, overschrijding van de uitgaven e.d..

Reguliere exploitatie

Onderhoud

activiteit	planning	status	toelichting
Reiniging			
- Vrijvervalriolen	1x per 10 jaar	gereed	Nieuwe R&I ronde in de maak voor 2024/2025.
- Gemalen	2x per jaar	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Drukrioolgemalen	1x per jaar	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Kolken	1x per jaar, hoofdwegen 2x per jaar	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Persleidingen	Bij aanleiding	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Bergbezinkvoorzieningen	Pompkelder: 1,5x per jaar door eigen dienst. Bassins: 1x per 5 jaar door derden.	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Infiltratievoorzieningen	Bij aanleiding	gereed	Dit betreft reinigingswerkzaamheden aan water passerende bestrating, wadi's en doorgroeistenen.
- Straatvegen	10 x per jaar	gereed	33% van de totale kosten wordt doorbelast naar product riolering.
Inspectie			
- Vrijvervalriolen	1x per 10 jaar	gereed	Eigen dienst en derden. 50% geïnspecteerd laatste 5 jaar en 90% in beeld. Nieuwe R&I ronde in de maak voor 2024/2025.
- Gemalen	2x per jaar	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Drukrioolgemalen	1x per jaar	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Bergbezinkvoorzieningen	Pompkelder: 1,5x per jaar door eigen dienst. Bassins: 1x per 5 jaar door derden.	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
Reparatie			
- Vrijvervalriolen	o.b.v. inspectie resultaten	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Gemalen	o.b.v. storingen en onderhoud	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Drukrioolgemalen	o.b.v. storingen en onderhoud	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Kolken	jaarlijks	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Persleidingen	o.b.v. storingen	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.
- Bergbezinkvoorzieningen	o.b.v. storingen en onderhoud	gereed	Uitgevoerd door eigen dienst en derden.

Beleid, planvorming en onderzoek

activiteit	planning	status	toelichting
Onderzoek naar niet-aangesloten percelen	Planperiode vorig GRP	gereed	<i>We weten welke percelen aangesloten zijn en welke niet. Riool binnen 40 meter van perceel, dan altijd aangesloten.</i>
Onderzoek naar kwetsbare objecten bij overstroming	Planperiode vorig GRP	Heroverwogen/ vervallen	<i>Niet duidelijk waarom dit in het vGRP stond. Heeft ook niet weer terug te komen.</i>
Actualiseren basisrioleringsplanning	Planperiode vorig GRP	In uitvoering	<i>Alle BRP's zijn actueel tot maximaal 10 jaar. Up to date brengen BRP's van 10 jaar oud in komende planperiode WRP.</i>
Opstellen nieuw GRP	2024	In uitvoering	<i>Hernoemen naar WRP.</i>
Afstemming met waterketenpartners			
- Overleg Wetterskip Fryslan	Regelmatig	gereed	
- Overleg met alle Friese waterketenpartners	Meerdere keren per jaar	gereed	<i>Wij nemen deel aan GAWO. Maar zijn niet altijd in staat een passende afvaardiging te regelen.</i>

Organisatie en facilitair

activiteit	planning	status	toelichting
Doorbelasting personeelskosten taakveld riolering			
- Loonkosten		gereed	
- Binnendienst loonkosten		gereed	
- Buitendienst loonkosten		gereed	
- overhead		gereed	
- Binnendienst overhead		gereed	
- Buitendienst overhead		gereed	
Riolering facilitair			
- Overige goederen en diensten:		gereed	
Vergoeding stroomkosten IBA's		gereed	
- WION-hosting		gereed	
- Algemene kosten (GBI)		gereed	
- Algemene kosten (SAM)		gereed	
- Bijhouden van data in de beheersystemen (uren eigen medewerkers)		gereed	

Communicatie

activiteit	planning	status	toelichting
Informeren over beter lozingsgedrag op riolering	Vorig GRP	heroverwogen/ vervallen	<i>Niet nodig.</i>
Informeren over mogelijkheid om particuliere terreinen klimaatbestendiger te maken	Vorig GRP	uitgesteld	<i>Niet nodig geweest. Willen we in dit WRP meer mee doen. Klimaatbestendige maatregelen willen we niet gratis aanbieden, maar met subsidie.</i>
Informeren over de zelfredzaamheid van bewoners en bedrijven bij extreme weersomstandigheden	Vorig GRP	heroverwogen/ vervallen	<i>Niet nodig.</i>

Investerings

Groot onderhoud bestaande voorzieningen

activiteit	planning	status	toelichting
Mechanische riolering			
- mechanische riolering	planperiode	gereed	<i>I.p.v. 2.000.000,- heeft het in totaal 2.500.000 euro gekost</i>
- gemalen	planperiode	gereed	
- persleidingen	planperiode	gereed	
- ombouw vacuüm naar druk	2020, 2021	gereed	
Vrijverval riolering			
- relinen van riolering	planperiode	gereed	

Vervanging en verbetering bestaande voorzieningen

activiteit	planning	status	toelichting
Mechanische riolering			
- vervangen van riolering	planperiode	gereed	<i>NB Mechanische en elektrotechnische delen zoals pompen, keerkleppen, relais, etc. worden vervangen indien nodig. Dit bespaart een gehele renovatie. Dit verklaart de mechanische en elektrotechnische leeftijd van de opstellingen. Het bedrag is te laag geraamd.</i>
Vrijverval riolering			
- vervangen van riolering	planperiode	gereed	
Klimaatadaptieve verbeteringsmaatregelen			
- budget voor klimaatmaatregelen – knelpunten	planperiode	In uitvoering	<i>Dit is deels uitgevoerd. Algemeen beeld is dat er veel te weinig geld geraamd is.</i>
- budget voor maatregelen - jaarlijks	planperiode	In uitvoering	<i>Dit is deels uitgevoerd. Algemeen beeld is dat er veel te weinig geld geraamd is.</i>

(Verbeter)maatregelen

activiteit	planning	status	toelichting
Klimaatadaptatie			
- Informeren inwoners om eigen terrein klimaat adaptief te richten.	planperiode	gereed In voorbereiding	<i>Dit is gestart in 2022. In het WRP komt hier een herziening op. Bij verbouwing verplichten. En het voorstel is om een hemelwaterverordening op te stellen.</i>
Overstromingsrisico			
- In beeld brengen kritieke punten bij overstroming	planperiode	heroverwogen/ vervallen	<i>Dit is geen relevante analyse voor Waadhoeke (ligt al onder zeeniveau, behalve de terpen)</i>
Grondwater			
- Plaatsen grondwatermeetpunten in gebieden waar grondwateroverlast zou kunnen optreden	planperiode	gereed	<i>Uitgebreid. Vooral in 2023 en begin 2024 veel klachten over grondwater. Aantal extra meetpunten aangebracht in Franeker omgeving Severander.</i>
- Onderzoek grondwateroverlast het Schalsumerplan	planperiode	In uitvoering	<i>Onderzoek loopt/is afgerond.</i>
Verdere werkzaamheden			
- Onderhouden oppervlaktewateren	jaarlijks	gereed	<i>Hekkelen loopt. Baggerplan is uitgevoerd. OSW is uitgevoerd met Wetterskip. Aandachtspunt is baggeren rond stedelijk gebied.</i>
o Baggeren			
o Hekkelen			

Klimaatadaptatiemaatregelen

activiteit	planning	status	toelichting
Klimaatadaptatiemaatregelen algemeen			<i>Algemeen beeld is dat er vanuit het vGRP veel te weinig geld geraamd is voor de klimaatadaptatiemaatregelen.</i>
1. Franeker, Leeuwarderend Herstraten richting oppervlaktewater.	planperiode	vervallen	<i>Niet nodig.</i>
2. St. Annaparochie, De Kempnaerstraat Berging in groen creëren	planperiode	nog uit te voeren	<i>Moet nog in overleg met afdeling. groen.</i>
3 St. Annaparochie, Omgeving AH en verzorgingstehuis Drempel weghalen.	planperiode	vervallen	<i>Kan verkeerskundig niet anders.</i>
4. St. Annaparochie, N393/Tulpappel HWA op sloot tussen woningen laten lozen.	planperiode	vervallen	.
5. Sexbierum, Omg. De Finne Afkoppelen op nabije sloot.	planperiode	gereed	<i>Projectomschrijving is gedeeltelijk aangepast. Drempels zijn verwijderd en punaises zijn aangebracht.</i>
6. Sexbierum, Hottingabur HWA riool vervangen+ afkoppelen	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 3 project planperiode WRP 2026-2030.</i>
7. Dronryp, Bregebuorren Afkoppelen.	planperiode	vervallen	
8. Deinum, Pypsterhof	planperiode	gereed	
9. Berltsum, Hofslane Nieuw HWA richting zuiden aanleggen.	planperiode	gereed	<i>Uitgevoerd i.c.m. vervanging van oude riolering.</i>
10. Menaam, Greatebuorren Herstraten	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 3 project planperiode WRP 2026-2030.</i>
11. Tzum, Havenwal Afkoppelen	planperiode	gereed	<i>Gedeeltelijk, eerst voldoende.</i>
12. Winsum, Pier Winsemiusleane Verdiepte goot naar HWA aanleggen.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 3 project planperiode WRP 2026-2030.</i>
13. Tzummarum, Achterpad Buorren Nader onderzoek nodig.	planperiode	gereed	<i>Onderzocht in SSW.</i>
14. Tzummarum, Westerbuoren Weg op 1 oor richting sloot leggen.	planperiode	vervallen	
15. Tzummarum, De Fjouwere Openbaar groen verlagen. Afkoppelen. Holle weg aanleggen.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 4 project uitvoering na planperiode.</i>
16. Tzummarum, Buorren 23 Afkoppelen en vergroten gemengd riool tot Ø600.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 5 project uitvoering na planperiode.</i>
17. St. Jacobiparochie, Oosteinde/Dooitzen de Bildtstraat Herstraten en afkoppelen richting oppervlaktewater. Met Ø600	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 4 project uitvoering na planperiode.</i>
18. St. Jacobiparochie, Westeinde Afkoppelen richting westen met Ø500.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 4 project uitvoering na planperiode.</i>
19. St. Jacobiparochie, Gijsbert van Swietenstraat Vergroten naar Ø700 uitlaat + overstort muur verbreden.	planperiode	gereed	
20. St. Jacobiparochie, Van Wijngaardenstraat Afkoppelen Van Wijngaardenstraat met Ø500.	planperiode	heroverwogen/ vervallen	<i>Nieuwe plannen. Extra geld nodig</i>
21. Achlum, U.P. Draismastraat Afkoppelen naar westen met Ø500.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 4 project uitvoering na planperiode.</i>
22. Bitgummole, Menamerdyk Via fietspad oppervlakkig afvoeren.	planperiode	vervallen	
23. Marsum, Tramstrjitte Afkoppelen naar westen, vergroten bestaande diameter tot Ø600.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 5 project uitvoering na planperiode.</i>
24. Nij Altoenae, Mathijs Smitstraat Verplaatsen overstort bij tennisvereniging + grotere diameter Ø600.	planperiode	gereed	
25. Dongjum, Noordstraat Nader onderzoek.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Urgentie bijgesteld; onderdeel urgentie 5 project uitvoering na planperiode.</i>
26. Peins, Kerkstraat overstort verlagen van -0.05 naar - 0.55 m NAP	planperiode	gereed	
27. Herbaijum, Feringastraat Nader onderzoek.	planperiode	nog uit te voeren	<i>Wordt meegenomen in de actualisatie van het SSW (2025/2026).</i>