

Project:
Onderdeel:
Projectnummer:
Documentnummer:
Opdrachtgever:
Opsteller:
Datum:
Bestandslocatie:

Waterbergingsboekhouding Zuidas in de Binnendijkse Buitenveldertse polder

Wateradvies Zuidas
Waterbergingsboekhouding Zuidas in de Binnendijkse Buitenveldertse polder
50500
DYNAMISCH
Dienst Zuidas, mevrouw A. Wanningen
Teun P. Timmermans
VOORLOPIG, januari 2015
M:\projecten\50500_Waterbalans_Zuidas\00 Werkmap\Waterbalans\WBB Zuidas 2015-01.xlsx\BB-polder 2015-02

Kleurcode
Geel = huidige situatie
Oranje = relevante activiteit

Naam activiteit	Status	Plannings-ID	Start datum	g_start_date	Eind datum	g_end_date	Maatgevende datum	Totale oppervlak [m2]	Onderliggend onverhard oppervlak [m2]	Opgave bijdrage door derden [m2]	Bijdrage aan waterbalans	Waterbalans
Reeds uitgevoerde activiteiten binnen de Zuidas tussen 2001 & 2014												
Uitlenen waterberging aan VUMC deel 1	Uitlenen waterberging aan VU	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-1-2000	2502,055	0	-2500	-2.500	-12.501
1 Kleine Loopveld kamer 5 en 6 (a)	Gedempt door het stadsdeel	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	978,845	0	-1135	-1.135	-16.136
Realisatie alternatieve waterberging polderdak Gaasterlandstraat	Gerealiseerde alternatieve waterberging	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1887,24	0,486	0	210	-15.926
Gijsbrecht van Aemstelpark werf (b)	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	287,995	0	0	288	-15.638
Water stadsdeel Twikkel	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	416,795	0	600	600	-15.038
1 Kleine Loopveld kamer 2 vak 01-01 en 01-02 (oost)	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	968,195	0	1110	1.110	-13.928
1 Kleine Loopveld kamer 4 vak 01-03 (west) en 01-04	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1120,5	0	1200	1.200	-12.728
1 Kleine Loopveld kamer 3 vak 01-03	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1246,725	0	1260	1.260	-11.468
Gijsbrecht van Aemstelpark werf (a)	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1604,125	0	1622	1.622	-9.846
De Kamp	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1943,53	0	1940	1.940	-7.906
Extra water Amstelpark Oost	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	2220,1	0	2357	2.357	-5.549
Gijsbrecht van Amstelpark speelbos	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1895,1	0	2990	2.990	-2.559
1 Kleine Loopveld kamer 2 vak 01-02 (west)	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	1844,335	0	3100	3.100	541
Amstelpark Oost	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	3643,355	0	3643	3.643	4.184
1 Kleine Loopveld kamer 5 en 6 (b)	Gegraven door het stadsdeel tbv Zuidas	Blijvend	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	36526,333	1-jan-00	11410,59	0	10600	10.600	14.784
Boerenwetering: aanleg waterpartij westzijde synagoge 1e fase	Te graven (2014-2030)	A100660	11-nov-13	41589,333	17-jan-14	41656,708	17-jan-14	791,525	399,285	0	792	15.576
150KV-station: bouw kademuuren dempen water	Te dempen (2014-2030)	A100522	16-jun-14	41806,333	10-okt-14	41922,708	16-jun-14	22,335	0,191	0	-22	15.554
Bouw kavels voormalig volkstuinten Kenniskwartier	Verharding (2014-2030)	A2150	30-jun-14	41820,333	5-jan-18	43105,708	30-jun-14	14496,09	12300,934	0	-923	14.631
Bouw kavel 16 Gershwijn	Verharding (2014-2030)	34G072	30-jun-14	41820,333	12-mei-17	42867,708	30-jun-14	1562,05	0	0	-234	14.396
Bouw diagnostisch centrum VU / VUmc	Verharding (2014-2030)	A2526	30-jun-14	41820,333	15-jul-16	42566,708	30-jun-14	8738,315	783,321	0	-117	14.279
Blaashal Kenniskwartier	Verharding (2014-2030)	A200890	4-aug-14	41855	12-sep-14	41894	4-aug-14	2303,057	2303,057	-347	-347	13.932
Demping ten behoeve van boring Oostelijke Kruising uitvoeren incl. aanbesteding	Te dempen (2014-2030)	IBA002	18-aug-14	41869,333	21-nov-14	41964,333	18-aug-14	136,525	0	0	-137	13.795
Bouw kavel H4 en H5 Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	A1650	1-sep-14	41883,333	26-feb-16	42426,708	1-sep-14	1880,04	478,286	0	-72	13.723
Bouw Imaging Atrium VUmc	Verharding (2014-2030)	A2525	8-sep-14	41890,333	27-jan-17	42762,708	8-sep-14	1901,81	606,234	0	-91	13.632
Bouw kavel E Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	A200830	1-okt-14	41913,333	16-dec-14	41989,708	1-okt-14	2389,19	2337,767	0	-351	13.281
Gershwijn cluster III: bouw parkeergarage k 10 & 9	Verharding (2014-2030)	G084	6-okt-14	41918,333	2-okt-15	42279,708	6-okt-14	5136,9	5121,3	0	-768	12.513
Bouw kavel 14 Gershwijn	Verharding (2014-2030)	34G062	6-okt-14	41918,333	14-jul-17	42930,708	6-okt-14	2430,01	1961,561	0	-294	12.219
Maaiveldparkeren VU Kenniskwartier	Verharding (2014-2030)	42005	1-jan-15	42005,333	1-jan-15	42005,333	1-jan-15	0	0	0	-613	11.607
Dam met duiker Amstelveenseweg verlengde Gustav mahlerlaan (88)	Te dempen (2014-2030)	IBA003	1-jan-15	42005,333	3-apr-15	42097,333	1-jan-15	108,345	0,017	0	-108	11.499
Bouw kavel F Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	KSH8820	2-feb-15	42037,333	29-jan-16	42398,708	2-feb-15	1989,47	1983,646	0	-298	11.201
Demping De Boelesloot Reconstructie De Boelelaan 3: uitvoering (Vivaldi)	Te dempen (2014-2030)	A100452	15-feb-15	42050	15-mrt-15	42078	15-feb-15	584,363	0,252	0	-585	10.616
Demping Spooragsloot tbv bouwoilistiek fietsparkeergarage Mahlerplein	Te dempen (2014-2030)	A201008	16-feb-15	42051,333	24-apr-15	42118,708	16-feb-15	3394,702	0,563	0	-1.395	7.221
Studentenhuisvesting: maaiveld+1e waterpartij: uitvoering	Te graven (2014-2030)	A100452	15-feb-15	42050	15-mrt-15	42078	15-mrt-15	1465,287	1462,255	0	1.465	8.866
Bouw kavel 11 en 12 Gershwijn cluster IV	Verharding (2014-2030)	A8070	23-mrt-15	42086,333	22-jul-16	42573,708	23-mrt-15	5221,22	4958,404	0	-744	7.943
Dam met duiker Boelesloot oostzijde BL46 (west)	Te dempen (2014-2030)	IBA004	1-apr-15	42095,333	31-aug-15	42247,333	1-apr-15	267,38	0	0	-267	7.676
Dam met duiker Boelesloot oostzijde BL46 (oost)	Te dempen (2014-2030)	IBA004	1-apr-15	42095,333	31-aug-15	42247,333	1-apr-15	105,94	5,848	0	-106	7.570
AFC velden 6 en 7: bouwrijp maken (tbv parkeergarage)	Te dempen (2014-2030)	A100510	13-jul-15	42198,333	30-okt-15	42307,708	13-jul-15	757,28	757,28	0	-757	6.813
Demping watergang oostzijde bestaande sportpark AFC tbv parkeergarage	Te dempen (2014-2030)	A100500	13-jul-15	42198,333	30-okt-15	42307,708	13-jul-15	609,05	609,05	0	-609	6.144
Bouw parkeergarage NoMa houde Kenniskwartier	Verharding (2014-2030)	A200940	28-sep-15	42275	1-jul-16	42552	28-sep-15	2964,02	2901,83	0	-563	5.678
Vivaldi A10-zone Spooragsloot: aanleg alternatief + dempen	Te dempen (2014-2030)	A3390	16-nov-15	42324,333	5-feb-16	42405,708	16-nov-15	3390,87	0	0	-3.391	2.287
Rozenoordbrug: uitvoering water maken	Te graven (2014-2030)	A101700	28-sep-15	42275,333	25-dec-15	42363,708	25-dec-15	1133,6	750,512	0	1.134	3.421
Kenniskwartier Bosje noordzijde: bouw	Verharding (2014-2030)	A8039	28-dec-15	42366,333	22-dec-17	43091,708	28-dec-15	3065,84	3065,84	0	-460	2.962
Parkeergarage Atrium Stibbe	Verharding (2014-2030)	42370	1-jan-16	42370	1-jan-16	42370	1-jan-16	0	0	0	-705	2.257
Uitlenen waterberging aan VUMC deel 2	Uitlenen waterberging aan VUMC	Blijvend	1-jan-16	42370	1-jan-16	42370	1-jan-16	-800	-800	0	-800	1.457
Terugkrijgen uitgeleende waterberging van VUMC	Terugkrijgen waterberging van VU	IBA006	1-jan-16	42370	1-jan-16	42370	1-jan-16	2502,055	0	2500	2.500	3.957
Bouw kavel H1 en H2 Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	A1892	18-jan-16	42387,333	14-jul-17	42930,708	18-jan-16	1822,525	181,303	0	-27	3.929
Graven nieuwe trace Spooragsloot Vivaldi	Te graven (2014-2030)	A3390	16-nov-15	42324,333	5-feb-16	42405,708	5-feb-16	117,02	15,607	0	117	4.046
Ravel Boelegracht 2e fase water: uitvoering	Te graven (2014-2030)	AFC094	7-dec-15	42345,333	26-feb-16	42426,708	26-feb-16	1535,12	45,722	0	1.535	5.581
De Buitenveldertsegracht	Te graven (2014-2030)	A8795	10-aug-15	42226,333	4-mrt-16	42433,708	4-mrt-16	1923,51	209,4	0	1.924	7.505
Kenniskwartier Noordstrook kavel 2 west	Verharding (2014-2030)	A3670	7-mrt-16	42363,333	-	-	7-mrt-16	24896,828	24801,892	0	-895	6.641
Kenniskwartier Noordstrook kavel 2 oost	Verharding (2014-2030)	A3670	7-mrt-16	42363,333	-	-	7-mrt-16	0	0	0	-1.389	5.252
Bouw kavel G Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	A8570	11-apr-16	42471,333	6-okt-17	43014,708	11-apr-16	4678,62	4392,179	0	-659	4.594
Alternatieve waterberging Fietsparkeergarage Mahlerplein	Te realiseren alternatieve waterberging	A201010	27-apr-15	42121,333	22-apr-16	42482,708	22-apr-16	1072,9	134,685	1875	1.875	6.469
Gershwijn cluster 1 kavel 1A verbreden Boelegracht	Te graven (2014-2030)	A2174	22-feb-16	42422,333	3-jun-16	42524,708	3-jun-16	1376,42	351,57	0	1.376	7.845
Bouw kavel 13 en 15 Gershwijn cluster IV	Verharding (2014-2030)	A8100	4-jul-16	42555,333	29-jun-18	43280,708	4-jul-16	3916,02	3822,237	0	-573	7.271
Gershwijn cluster IV kavel 11: Boelegracht uitvoering	Te graven (2014-2030)	A8075	28-dec-15	42366,333	22-jul-16	42573,708	22-jul-16	1128,06	917,195	0	1.128	8.399
Kenniskwartier A.J. Ernststraat watercomp: uitvoering	Te graven (2014-2030)	A501820	22-feb-16	42422,333	16-sep-16	42629,708	16-sep-16	2538,315	246			