



Bijlage 2
 bij voortgangsrapportage
 riolering 2004

Stand van zaken planvorming en uitvoering rioleringsmaatregelen 1-7-2004.

Toelichting per gemeente op tabellen uit bijlage 1a en 1b.

Terminologie:

- **GRP:** Gemeentelijk Rioleringsplan; een beleidsmatig en strategisch plan dat voor een bepaalde periode wordt vastgesteld. In dit plan beschrijft de gemeente de doelen, de uit te voeren maatregelen voor aanleg, onderhoud, verbetering en vervanging van de riolering, alsmede de kostendekking (rioolrecht).
- **Plan riolering/IBA's buitengebied;** een plan voor de sanering van de nog ongerioleerde lozingen in het buitengebied waarin de gemeente onder meer vastlegt welke percelen wanneer op de riolering worden aangesloten en voor welke percelen een IBA de beste oplossing is. Ook besluit de gemeente al dan niet de brede zorgplicht toe te passen (aanleg riolering én IBA's)
- **Basisrioleringsplan (BRP);** een technisch plan per woonkern waarin de gemeente onder meer de belasting van de zuiveringstechnische werken tot uiting brengt en de maatregelen bepaalt voor het saneren van de riooloverstorten ("basisinspanning");

1. Gemeente Arnhem:

- GRP is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel. Gemeente overweegt om brede zorgplicht uit te voeren. Stand van zaken aansluiting percelen: aanleg riolering verloopt volgens planning.
- Basisrioleringsplan (BRP) van Arnhem-Zuid beperkt zich alleen tot de vuilwater-rioolstelsel. Rioleringsplan voor de regenwater-rioolstelsel is in ons bezit. In samenhang met aanvraag aansluitvergunning;
 Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): in Arnhem-Zuid ligt hoofdzakelijk een gescheiden rioolstelsel; er zijn dus geen bergbezinkvoorzieningen nodig; eventueel noodzakelijke verbeteringen aan het aanwezige gescheiden rioolstelsel wordt momenteel gezamenlijk onderzocht via het waterkwaliteitsspoor (uitvoering maatregelen moet voor 2010).

Conclusie: aanleg riolering (en IBA's) buitengebied geen probleem; maatregelen haalbaar binnen gestelde termijnen

Advies: vooralsnog geen bestuurlijk overleg nodig

2. Gemeente Beuningen:

- GRP (2002 – 2005) is actueel.
- Plan riolering buitengebied: actueel; is in GRP opgenomen.
 Besloten tot brede zorgplicht; alle percelen worden op drukriolering aangesloten.
 Stand van zaken: aanleg riolering loopt volgens planning
- Basisrioleringsplannen (BRP) van 1995 zijn nog actueel, maar toch is herziening gaande, waarbij gelijktijdig onderzoek gedaan wordt naar duurzame oplossingen (afkoppelen). Hiervoor is een bestuursovereenkomst afgesloten. Plan is inmiddels in concept gereed; afronding naar verwachting najaar 2004.
 Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten):
 De Wvo-vergunningen zijn verleend. De gemeente is momenteel bij 1 overstort in overtreding van de Wvo-vergunning. Nog 7 randvoorzieningen dienen te worden aangelegd in 2004 en

2005. Gemeente heeft eind 2003 een nieuwe planning aangeleverd, waaruit blijkt dat de termijn gehaald worden. Echter hierop is inmiddels circa 3 maanden achterstand ontstaan.
Conclusie: Aanleg riolering / IBA's buitengebied is geen probleem; getwijfeld wordt of de gemeente de termijnen haalt voor de basisinspanning
Advies: Bestuurlijk overleg noodzakelijk (in september as.) over planning en mogelijk handhaving.

3. Gemeente Buren:

- Het GRP (1999 – 2003) is niet meer actueel. Momenteel wordt gewerkt aan actualisatie. Naar verwachting wordt deze eind 2004 vastgesteld in gemeenteraad.
- Plan riolering buitengebied is actueel. Besloten tot brede zorgplicht, dus aanleg drukriolering en IBA's.
Stand van zaken aansluiting percelen: de gemeente is volop bezig met aansluiting van circa 850 percelen op de riolering. Waterschap heeft hiervoor in 2002 subsidie toegekend van ca. € 1,25 miljoen. De resterende percelen zullen door de gemeente worden voorzien van een IBA.
- Basisrioleringsplannen (BRP): niet voor alle kernen actueel. Gemeente is bezig de BRP's te actualiseren, waarbij eveneens gekeken wordt naar duurzame oplossingen (afkoppelen). Hiervoor is een bestuursovereenkomst afgesloten. Plan is naar verwachting in september 2004 gereed.

Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten):

De Wvo-vergunningen zijn nog niet allemaal verleend. De gemeente is bij 3 geplande overstorten in overtreding van de verleende Wvo-vergunningen. Nog 12 randvoorzieningen dienen te worden aangelegd in 2004 en 2005. Gemeente heeft eind 2003 een nieuwe planning aangeleverd, waaruit blijkt dat de termijn gehaald worden. Echter hierop is inmiddels enige achterstand ontstaan.

Conclusie: aanleg riolering en IBA's geen probleem; getwijfeld wordt of de gemeente de termijnen haalt voor de basisinspanning.

Advies: Bestuurlijk overleg noodzakelijk (in september / oktober as.) over planning en mogelijk handhaving.

4. Gemeente Culemborg:

- GRP (2004 - 2008) en waterplan zijn onlangs door de gemeenteraad vastgesteld..
- Plan riolering buitengebied is actueel. Besloten brede zorgplicht uit te voeren.
Stand van zaken aansluiting percelen: uitvoering verloopt volgens de planning, verwachting is op tijd gereed.
- Basisrioleringsplan (BRP) is geactualiseerd en onlangs vastgesteld.
- Wvo-vergunning overstorten: aanvraag is in voorbereiding.
- Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten):
Gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van duurzamere alternatieven voor de basisinspanning (afkoppelen, waterkwaliteitsspoor) en krijgt hierdoor meer tijd tot 2010. Hiervoor is een bestuursovereenkomst afgesloten. Wvo-vergunning is in behandeling. In het kader van het basisrioleringsplan is een optimalisatiestudie van het afvalwatersystemen uitgevoerd. Dit heeft een besparing van € 600.000,- opgeleverd.

Conclusie: maatregelen zijn haalbaar binnen gestelde termijnen

Advies: ter kennis name; geen bestuurlijk overleg nodig

5. Gemeente Druten:

- GRP (1997-2001) is niet meer actueel. Afronding nieuwe GRP vindt plaats na de actualisatie plan buitengebied en de basisrioleringsplannen. Na verwachting volgt de vaststelling van het GRP in de gemeenteraad eind 2004.
- Plan riolering buitengebied is nog niet vastgesteld. Nog discussie over brede zorgplicht. Stand van zaken uitvoering: gemeente moet nog starten met de uitvoering.
- Basisrioleringsplannen (BRP) worden herzien, waarbij voor de kern Druten de mogelijkheden

van duurzame oplossingen (afkoppelen) worden onderzocht. Hiervoor is een bestuursovereenkomst afgesloten. Wvo-vergunningen zijn nog niet allemaal verleend. Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten):

De gemeente is bij 1 overstort in overtreding van de verleende Wvo-vergunning. Nog 7 randvoorzieningen dienen te worden aangelegd in 2004 en 2005. Gemeente heeft een planning aangeleverd, waaruit blijkt dat de termijn haalbaar is. Echter hierop is inmiddels enige achterstand ontstaan.

Conclusie: zowel voor de aanleg riolering en IBA's als de basisinspanning zijn er twijfels of de gemeente de termijnen haalt.

Advies: Bestuurlijk overleg noodzakelijk (in september as.) over planning en mogelijk handhaving.

6. Gemeente Geldermalsen:

- GRP (2000-2005) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel. Gemeente heeft nog 1000 ongerioleerde percelen. Gemeente voert brede zorgplicht uit en legt voor circa 450 percelen IBA's aan. Stand van zaken: gemeente is volop bezig met uitvoering; is enorme klus; overeengekomen planning wordt vooralsnog gehaald.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn actueel. De gemeente heeft in overleg met ons de BRP's in het afgelopen half jaar alsnog herzien, en de oplossingen voor het saneren van de riooloverstorten geoptimaliseerd. Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): de WVO-vergunningen zijn alle verleend. De gemeente is bij 8 overstorten in overtreding omdat de maatregelen niet tijdig zijn uitgevoerd. De vergunningen zullen echter moeten worden gewijzigd omdat de saneringsmaatregelen anders worden of vervallen. Aan de hand van de door de gemeente overlegde nieuwe planning ziet het er naar uit dat de gestelde termijn gehaald wordt. De personele capaciteit is op peil gebracht door onze druk tijdens het bestuurlijk overleg.

Conclusie: ondanks de enorme klus, het ziet er naar uit dat de gemeente tijdig de maatregelen (riolering/IBA's, basisinspanning) zal uitvoeren volgens de overeengekomen nieuwe planning.

Advies: laatste bestuurlijk overleg heeft in februari jl. plaatsgevonden; nieuw bestuurlijk overleg is gewenst in september/oktober om vinger aan te pols te houden;

7. Gemeente Gorinchem:

- GRP (2001-2005) is actueel. Plan riolering buitengebied is gelijktijdig met het GRP door de raad vastgesteld. Hierbij is het ontheffingsbeleid van de provincie Zuid-Holland toegepast. Gemeente legt drukriolering aan, en overweegt bij 12 resterende panden IBA's aan te leggen.
- Basisrioleringsplan (BRP) is actueel incl. duurzame oplossingen voor de basisinspanning (afkoppel). Omdat dit plan al gereed was, was geen bestuursovereenkomst nodig. Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): Wvo-vergunning is verleend. Nog 1 randvoorziening moet worden aangelegd.

Conclusie: maatregelen zijn haalbaar binnen gestelde termijnen.

Advies: Vooralsnog geen bestuurlijk overleg nodig.

8. Gemeente Groesbeek:

- GRP (2003-2008) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is herzien vanwege een nieuwe afweging riolering/IBA's. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren en overal riolering aan te leggen. Stand van zaken uitvoering: de uitvoering vindt volgens de planning nog in 2004 plaats.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn voor bijna alle woonkernen actueel inclusief duurzame oplossingen voor de basisinspanning (afkoppelen). De gemeente is bezig met de herziening. De Wvo-vergunningen zijn nog niet geheel verleend.

- Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): loopt volgens planning GRP. Voor de woonkernen Groesbeek en Breedeweg past de gemeente duurzame oplossingen toe voor de basisinspanning (afkoppelen) en krijgt hiermee uitstel tot 2010.

Conclusie: het ziet er naar uit dat de gemeente de maatregelen tijdig uit voert .

Advies: Vooralsnog geen bestuurlijk overleg nodig

9. Gemeente Heumen:

- GRP: is nog steeds niet opgesteld. Hiermee is de gemeente Heumen de enige gemeente in ons beheersgebied zonder GRP ondanks herhaaldelijk bestuurlijk overleg. Gemeente is inmiddels wel bezig met het opstellen van een GRP. Verwachting is dat dit eind dit jaar wordt afgerond.
- Plan riolering buitengebied: is actueel. Gemeente legt nagenoeg overal riolering aan.
Stand van zaken uitvoering: uitvoering is in voorbereiding.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn actueel. De gemeente is echter bezig met een afkoppelplan om op een alternatieve (duurzamere) manier aan de basisinspanning te kunnen voldoen. We hebben in samenwerking met de gemeente een studie in voorbereiding om de de sanering van de overstorten en de rioolafvoer naar de RWZI Overasselt te optimaliseren. Voordat de opdracht voor deze studie wordt verleend zullen de afspraken zullen in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd.

Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten):

De vo-vergunningen zijn verleend. Er zijn nog geen maatregelen uitgevoerd. Gemeente is inmiddels bij 3 overstorten in overtreding van de verleende vergunningen. De uitvoering hangt echter nou samen met de resultaten van de bovengenoemde gezamenlijke optimalisatiestudie,

Conclusie: de maatregelen voor de sanering van de rioloverstorten zullen enige vertraging ondervinden door de optimalisatiestudie, die gezamenlijk in gang gezet wordt.

Advies: bestuurlijk overleg nodig ivm gezamenlijke opdrachtverlening voor de optimalisatie studie (september as.)

10. Gemeente Lingewaal:

- GRP (2002-2004) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel.
Gemeente heeft gekozen voor de brede zorgplicht.
Stand van zaken uitvoering: aansluiting van de percelen op de riolering en IBA's in uitvoering. De uitvoering is 31 december 2004 gereed.
- Basisrioleringsplannen (BRP): de basisrioleringsplannen zijn bijna actueel, het ontbrekende plan Herwijnen zal worden herzien in 2005.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): gemeente voldoet aan de Wvo-vergunning. Voor de kern Herwijnen is nog geen WVO-vergunning verleend.
Geen bestuursovereenkomst over duurzame oplossingen voor de basisinspanning (afkoppelen) aan de orde.

Conclusie: geen problemen; loopt volgens planning.

Advies: ter kennisgeving aannemen; vooralsnog geen bestuurlijk overleg nodig.

11. Gemeente Lingewaard:

- GRP (2004-2010) is actueel.
- Plan buitengebied is actueel (opgenomen in GRP). Gemeente heeft gekozen voor brede zorgplicht.
Stand van zaken uitvoering: uitvoering start in september as. Het streven is alle percelen voor 1-1-2005 aan te sluiten.
- Basisrioleringsplannen: Voor nagenoeg alle woonkernen is de actualisatie van de basisrioleringplannen in een afrondende fase. Hierin is aandacht voor duurzame oplossingen (afkoppelen). Hiervoor is een bestuursovereenkomst afgesloten.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): de WVO-vergunningen zijn nog niet

voor alle woonkernen verleend. De gemeente is bij 8 overstorten in overtreding omdat de maatregelen niet tijdig zijn uitgevoerd. De vergunningen zullen echter moeten worden gewijzigd omdat de saneringsmaatregelen anders worden of vervallen. Aan de hand van de door de gemeente overlegde nieuwe planning ziet het er naar uit dat de gestelde termijn gehaald wordt.

Conclusie: er zijn twijfels of aanleg riolering binnen de gestelde termijnen wordt uitgevoerd; Er is een grote achterstand in de planvorming en de uitvoering van de maatregelen. Volgens de overeengekomen planning van de gemeente is uitvoering van de basisinspanning nog wel haalbaar voor 2006.

Advies: bestuurlijk overleg (in september as.) over planning en mogelijk handhaving.

12. Gemeente Maasdriel:

- GRP (2001-2007) is aktueel.
- Plan riolering/IBA's buitengebied is afgerond en bestuurlijk vastgesteld. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren.
Stand van zaken uitvoering: gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de riolering en IBA's.
- Basisrioleringsplannen: niet alle basisrioleringsplannen (BRP) zijn aktueel. De BRP's van de woonkernen die nog moeten worden voorzien van een randvoorziening, zullen het eerst worden geactualiseerd.

Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): de WVO-vergunningen zijn nog niet voor alle woonkernen verleend. De gemeente is bij 8 overstorten in overtreding van de vergunning omdat de maatregelen niet tijdig zijn uitgevoerd. De vergunningen zullen echter moeten worden gewijzigd omdat de saneringsmaatregelen anders worden of vervallen. Het waterschap is met de gemeente in het kader van het nieuwe GRP begin dit jaar een nieuwe planning overeengekomen. Deze planning is opgenomen in het GRP. Het ziet het er naar uit dat de gestelde termijnen nog haalbaar zijn.

Geen bestuursovereenkomst betreffende duurzame oplossingen basisinspanning aan de orde.

Conclusie: planning lijkt haalbaar. Gemeente spant zich in om planning na te komen.

Advies: bestuurlijk overleg is in april geweest over voortgang; nieuw bestuurlijk overleg nodig als gemeente zich niet houdt aan planning. Dan bekijken of handhaving nodig is.

13. Gemeente Millingen aan de Rijn:

- GRP (1997-2002) is per 1-1-2003 verlopen. Actualisatie GRP is gaande. Afronding van het GRP vindt plaats na de actualisatie het basisrioleringsplan. Verwachte vaststelling in de gemeenteraad eind 2004.
- Plan riolering/IBA's buitengebied is in voorbereiding in het kader van het GRP.
Stand van zaken aansluiting percelen: riolering 1^e fase is inmiddels met prioriteit uitgevoerd i.v.m. kwetsbaar gebied. Gemeente wil ook de IBA's aanleggen.
- Basisrioleringsplan (BRP) is niet actueel; nieuw plan is nagenoeg gereed. Hierbij onderzoekt gemeente kansen voor afkoppelen regenwater.
In het kader van het waterplan voeren we momenteel samen waterkwaliteitsspoor uit in verband met de overstortlozingen op kwetsbare wateren (SED-wateren).
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): Loopt volgens planning. Gemeente is al ver met uitvoering van de basisinspanning. Voor restant maatregelen past gemeente duurzamere alternatieven toe voor de basisinspanning (afkoppelen). Wvo-vergunning: wordt aangevraagd na afronding basisrioleringsplan.

Conclusie: de plannen worden dit jaar afgerond; uitvoering van de maatregelen in 2005 achten we haalbaar.

Advies: ter kennis name; vooralsnog geen bestuurlijk overleg nodig.

14. Gemeente Neder-Betuwe:

- GRP (2002-2006) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel; gemeente voert brede zorgplicht uit.
Stand van zaken uitvoering: uitvoering verloopt volgens planning.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn actueel.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): loopt volgens de planning in de WVO-vergunningen.
- Wvo-vergunningen: zijn verleend.

Conclusie: geen problemen; alles loopt volgens planning

Advies: ter kennis name; geen bestuurlijk overleg nodig.

15. Gemeente Neerijnen:

- GRP (2003 – 2007) is actueel.
- Plan riolering buitengebied: actueel, in GRP. Gemeente heeft gekozen voor brede zorgplicht.
Aanleg drukriolering is in uitvoering; de aanleg van de IBA's start in augustus.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn actueel, twee BRP's worden toch herzien.
Stand van zaken basisinspanning: op dit moment is de gemeente bij 2 overstorten in overtreding van de Wvo-vergunningen omdat nog geen maatregelen zijn uitgevoerd. Nog 7 randvoorzieningen dienen te worden aangelegd. Hiervoor is een nieuwe planning aangeleverd, en extra personeel aangetrokken.

Conclusie: planning lijkt haalbaar. Gemeente spant zich in om planning na te komen.

Advies: bestuurlijk overleg is in 2003 geweest over voortgang; in oktober/november wederom bestuurlijk overleg over planning en mogelijk handhaving.

16. Gemeente Nijmegen:

- GRP (1994-2004) is aktueel. Waterplan is afgerond en in uitvoering. Dit plan heeft een relatie met het GRP.
- Plan riolering buitengebied is in concept gereed; binnenkort voorstel naar Raad Afronding naar verwachting september 2004.
Stand van zaken aansluiting percelen: een aantal percelen zijn reeds aangesloten; de planning voor de overige percelen zal worden vastgesteld in het nieuwe plan. Gemeente moet nog besluit nemen over aanleg van (enkele) IBA's.
- Basisrioleringsplan (BRP) aktueel. Gemeente is niettemin bezig dit plan te herzien in verband met grootschalig afkoppelen. Herziene plan is nagenoeg gereed.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): gemeente is volop bezig met afkoppelen verhard oppervlak als een duurzamer alternatief voor de basisinspanning. Er is inmiddels circa 28 ha afgekoppeld van totaal 212 ha. Afkoppelen ligt op schema.
In het kader van het waterplan is een gezamenlijke optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem uitgevoerd; gebleken is dat de maatregelen effectiever op de rwzi kunnen worden gerealiseerd (effluentfiltratie) i.p.v. een ondergrondse bergbezinkbassin met een inhoud van 25.000 m³; de gezamenlijk bereikte kostenbesparing (ca. € 15.000.000,-) wordt ingezet voor afkoppelen. Hiervoor zijn bestuursovereenkomsten aangegaan.
- Wvo-vergunningen: vergunningaanvraag is in voorbereiding

Conclusie: geen problemen; loopt volgens planning

Advies: ter kennis name; geen bestuurlijk overleg nodig.

17. Gemeente Overbetuwe:

- GRP is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren (waarbij zoveel mogelijk riolering wordt aangelegd).
Stand van zaken uitvoering: in uitvoering; ca. 40% van de percelen is inmiddels aangesloten.
- Basisrioleringsplannen (BRP) niet alle kernen hebben een actueel plan. De gemeente is bezig met het opstellen van deze plannen voor een aantal kernen.

Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): door de gemeentelijke herindeling heeft riolering weinig aandacht gekregen. Met de vaststelling van de nieuwe GRP zijn we een nieuwe planning overeengekomen. Op dit moment worden de WVO-vergunningen hierop aangepast. De gemeente houdt zich momenteel aan deze planning. Bovendien wordt voor deze gemeente op dit moment een optimalisatiestudie uitgevoerd.

- Bestuursvereenkomst ten behoeve van het onderzoek duurzame oplossingen voor de basisinspanning is in voorbereiding.

Conclusie: de gezamenlijke optimalisatiestudie wordt dit jaar afgerond en heeft vertraging tot gevolg voor de uitvoering van de basisinspanning. Daarna afspraken maken.

Advies: na afronding optimalisatiestudie bestuurlijk overleg (in november) om afspraken te maken over het uitvoeren van de rioleringsmaatregelen.

18. Gemeente Tiel:

- GRP is niet actueel. De gemeente is bezig met een waterplan; tegelijkertijd wordt het nieuwe GRP opgesteld. Doordat de inventarisatie (oppervlaktewater en riolering) voor het waterplan vertraging oploopt is ook de planning voor het opstellen van het GRP vertraagd.
- Plan riolering buitengebied: actueel. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren. Stand van zaken aansluiting percelen: er is nog geen riolering aangelegd.
- Basisrioleringsplan (BRP) is niet geheel actueel, de gemeente is wel met de herziening van het BRP bezig in het kader van het waterplan.

Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): Loopt achter op planning. Planning wordt bijgesteld en is afhankelijk van het waterplan. Gemeente Tiel heeft nog geen Wvo-vergunning. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de gemeente de basisinspanning voor 1-7-2006 uitvoert ipv 1-1-2006.

- Bestuursvereenkomst ten behoeve van het onderzoek duurzame oplossingen voor de basisinspanning is in voorbereiding.

Conclusie: Gemeente werkt hard aan het afronden van de plannen. De gemeente zal de basisinspanning niet afronden voor 1-1-2006, maar voor 1-7-2006.

Advies: bestuurlijk overleg is in juli geweest over de voortgang en de bestuursvereenkomst basisinspanning. In oktober is het volgende bestuurlijke overleg gepland.

19. Gemeente Ubbergen:

- GRP is actueel tot 2003. Gemeente is bezig met voorbereiding voor herziening, deze wordt eind dit jaar vastgesteld.
- Gemeente heeft het plan van aanpak voor het buitengebied geactualiseerd. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren. Stand van zaken aansluiting percelen: Verwachting is dat alle ongerioleerde lozingen dit jaar worden gesaneerd.
- Basisrioleringsplannen (BRP): Alle rioleringsplannen zijn geactualiseerd. Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): de gemeente volgt de planning in de Wvo-vergunning.

Conclusie: loopt volgens planning

Advies: ter kennis name; vooralsnog geen bestuurlijk overleg

20. Gemeente West Maas en Waal:

- GRP (2002 – 2009) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is actueel. Oorspronkelijk smalle zorgplicht, gemeente overweegt thans om meer panden op drukriolering aan te sluiten met meer subsidie waterschap. Hierover is bestuurlijk overleg gaande. Stand van zaken uitvoering: gemeente is druk bezig met aanleg riolering; uitvoering volgens planning.
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn actueel. Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): Wvo-vergunningen zijn verleend. Bij

5 overstorten is de gemeente inmiddels in overtreding van de verleende Wvo-vergunningen. Gemeente moet totaal nog 10 randvoorzieningen worden aangelegd. De gemeente heeft een nieuwe planning aangeleverd. Hieruit blijkt dat de realisatie haalbaar is binnen de gestelde termijnen.

Conclusie: het ziet er vooralsnog naar uit dat aanleg riolering buitengebied en realisatie basisinspanning binnen de gestelde termijnen plaatsvinden volgens de nieuwe overeengekomen planning.

Advies:

Bestuurlijk overleg noodzakelijk (in september as.), over de planning en mogelijk handhaving.

21. Gemeente Wijchen:

- GRP is niet actueel. Gemeente start met herziening in 2005.
- Plan riolering buitengebied: gemeenteraad heeft in 1999 besloten af te wijken van het beleidsplan besloten.
Stand van zaken aansluiting percelen: de (druk)riolering in het buitengebied is aangelegd. Gemeente is nu bezig met de voorbereiding voor de aanleg van riolering voor de resterende percelen (ipv IBA's)
- Basisrioleringsplannen (BRP) zijn, met uitzondering van 1 woonkern, niet actueel.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): de gemeente houdt bij 2 overstorten zich niet aan de planning in de Wvo-vergunning. Gemeente is wel bezig met een inhaalslag voor de aanleg van randvoorzieningen (voorbereiding drie randvoorzieningen) en een herziening van BRP van de kern Balgoy.

Conclusie: het ziet er naar uit dat aanleg riolering buitengebied en realisatie basisinspanning binnen tijdig plaatsvinden volgens de nieuwe overeengekomen planning

Advies: bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden in maart 2004; nieuw bestuurlijk overleg nodig als gemeente zich niet houdt aan planning. Dan bekijken of handhaving nodig is.

22. Gemeente Zaltbommel:

- GRP (2001-2006) is actueel.
- Plan riolering buitengebied is tegelijk vastgesteld met GRP. Gemeente heeft besloten brede zorgplicht uit te voeren.
Stand van zaken aansluiting percelen: De aanleg van drukriolering is gereed. Gemeente is bezig thans de aanleg van IBA's.
- Basisrioleringsplannen (BRP): voor alle kernen is de gemeente bezig met herziening van de plannen. De plannen liggen nu ter beoordeling bij het waterschap.
Stand van zaken basisinspanning (sanering overstorten): loopt niet volgens de planning. Bij 5 overstorten is de gemeente inmiddels in overtreding van de verleende Wvo-vergunningen. Begin dit jaar is een geactualiseerde planning opgesteld. Deze planning wordt tot nog toe gevolgd.

Conclusie: loopt inmiddels volgens planning

Advies: bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden in april 2004; nieuw bestuurlijk overleg nodig als gemeente zich niet houdt aan planning. Dan bekijken of handhaving nodig is

Tiel, augustus 2004