



Gewijzigde uitvoering van de kraanopstelplaats te Buggenum.

Gezien de tijdsdruk is tijdens een overleg met _____ geopperd om de opbouw van de kraanopstelplaats, in afwijking van de aangevraagde vergunning, vorm te geven. Onderstaand de onderbouwing van de geplande werkzaamheden.

Zodra vergunningverlening heeft plaats gevonden start de realisatie van de kraanopstelplaats. Gestart wordt met het aanbrengen van een fundatie van (+/- 20cm) korrelmix welke afgewerkt wordt met een dun laagje straatzand. Hierop wordt de eerste rij blokken geplaatst, welke permanent zullen blijven liggen. Op aangeven van Geonius zal de voorste rij blokken een kwart slag gedraaid worden geplaatst om een breder fundament te creëren. Gestapeld op deze eerste blokken komen de andere blokken, in de langs richting, om op kruinhoogte uit te komen. De ontstane "bak" wordt aangevuld, conform de aangevraagde vergunning, met vulzand en afgewerkt met een toplaag van korrelmix.

Afwijkend van de eerste aanvraag zullen in deze fase de grasbetonblokken, die het dijklichaam gaan beschermen als het blok op het najaar verwijderd wordt, nog niet geplaatst worden. We kiezen voor deze werkwijze vanwege de tijdsdruk en omdat de grasbetonblokken in de komende zomermaanden geen functie hebben. Deze zitten immers onder de aangevulde grond. Om de dijk te beschermen in de komende hoogwater periode worden de grasbetonblokken aangebracht op het moment dat het blok op het najaar verwijderd gaat worden. Onder de grasbetonblokken wordt dan ook het doek, dat afgelopen hoogwaterseizoen de dijk beschermd heeft, aangebracht. Dit om uitspoeling bij een eventueel hoogwater te voorkomen.

Het mag duidelijk zijn, dat, de in bovenstaande alinea beschreven werkzaamheden, eerder uitgevoerd zullen gaan worden, indien er in de zomermaanden sprake zou zijn van een eventuele hoogwatergolf en de kraanopstelplaats verwijderd dient te worden, volgens de voorwaarden opgenomen in de vergunning.

Wel wordt er dit voorjaar, meteen na realisatie van de kraanopstelplaats, eventuele beschadigingen rondom de legioblokken, ingezaaid om zodoende de grasmat voldoende tijd te geven te herstellen voor het komende hoogwaterseizoen.