

Bijlage 1: Meting grondwaterstanden

Grondwaterstanden [redacted] kerk

Peilbuis 1: hoek [redacted] / [redacted]

Datum	Maaiveld	Gemeten GWS			
		vanaf BZ PB	lengte PB +MV	GWS t.o.v. NAP	
10-mrt-26		1,41	1,67	0,84	0,58
12-mrt-26		1,41	1,65	0,84	0,60
20-mrt-26		1,41	1,67	0,84	0,58
24-mrt-26		1,41	1,67	0,84	0,58
31-mrt-26		1,41	1,64	0,84	0,61
7-apr-26		1,41	1,70	0,84	0,55
14-apr-26		1,41	1,73	0,84	0,52
21-apr-26		1,41	1,76	0,84	0,49

Peilbuis 2: greppelzijde tegen oude locatie betonplaten

Datum	Maaiveld	Gemeten GWS			
		vanaf BZ PB	lengte PB +MV	GWS t.o.v. NAP	
10-mrt-26	1,60	1,74	0,88		0,74
12-mrt-26	1,60	1,71	0,88		0,77
20-mrt-26	1,60	1,74	0,88		0,74
24-mrt-26	1,60	1,75	0,88		0,73
31-mrt-26	1,60	1,68	0,88		0,80
7-apr-26	1,60	1,78	0,88		0,70
14-apr-26	1,60	1,82	0,88		0,66
21-apr-26	1,60	1,86	0,88		0,62